

**Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по строительству  
"ВОДОСНАБЖЕНИЯ" входящий в программу «ОБОД КИШЛОК-2022» на  
основании Постановления Президента Республики Узбекистан ПК-172 от  
18 марта 2022 года финансируемый за счёт Государственного бюджета**

по состоянию на 13.06.2022 г.

	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022 ВСЕГО:	Код
		№ и дата	Сумма		
	<b>СТР-ВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ БУЛАКРАБОТ"</b> (Кизилтепа) ШХР: (3011 2186 0124 0170 63 201 110 073)	<b>108 970,000</b>	128446,132	108970,000	
	"PROJEKT INGENIRING GROUP " МЧЖ- ПСД+А/Н+АПЗ+СЭС+ГИДРОГЕОЛОГИЯ+ЭКСПЕРТИЗА+ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ	8/22 от 13.06.22	89500,000	89500,000	43.12.900
	Топотасвир+геология		20000,000	522,895	
	Тендер Маркази	(ДУКОН)	2420,000	2420,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)	ЭТЗ-36995 от 06.06.22	3639,02725	3639,02725	
	ГАСН (тех.обслед.)	01-20 от 29.03.22	6298,564	6298,564	
	Нераспределённый лимит			0,97275	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		6588,541	6588,541	
	<b>СТР-ВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ "КОНСУРУН"</b> (Кизилтепа) ШХР: (3011 2186 0124 0170 63 201 110 074)	<b>135 290,000</b>	154443,695	135290,000	
	"PROJEKT INGENIRING GROUP " МЧЖ- ПСД+А/Н+АПЗ+СЭС+ЭКСПЕРТИЗА+ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ	7/22 от 13.06.22	117200,000	117200,000	43.12.900
	Топотасвир+геология		20000,000	846,139	
	Тендер Маркази	(ДУКОН)	2420,000	2420,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)	ЭТЗ-37014 от 06.06.22	4695,83416	4695,83416	
	ГАСН (тех.обслед.)	01-21 от 29.03.22	2440,144	2440,144	
	Нераспределённый лимит			0,16584	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		7687,717	7687,717	

Директор ИК "СЕЗ" Навоийской области:

А.Турдиев

Исп. Н.Джумаева  
тел: (0436) 224-39-09

