

**Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по реализации программы
«Обод махалла» на 2022 год Инжиниринговой компании СЕЗ Навоийского
облхокимията**

по состоянию на 21.06.2022 г.

П/Н	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022	Код
		№ и дата	Сумма		
1	КАП.РЕМОНТ МТТ (ДДУ) №29 "ЗАРАФШОН" (НАВОИ) ШХР: (3020.....91 100 251 004)	117 900,000	115435,588	117900,000	
	"НАВОИ САНОАТ ФУКАРО ЛОЙИХА" МЧЖ - ПСД+ А/Н+ЭКСПЕРТИЗА	22-2 от 21.06.22	90000,000	90000,000	
	"УзГАШК ЛИТИ"-ДУК - топография	21/3-4096 от 14.04.22	4312,201	4312,201	
	"НАВОИЙ ПРОЕКТ КОНСАЛТ" МЧЖ-тендер	402024 от 18.06.22	2100,000	2100,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)	ЭТЗ-36065 от 06.05.22	4577,53668	4577,53668	
	Нераспределённый лимит			2464,41232	
	ГАСН (тех.обслед.)	01-120 от 13.12.21	6484,916	6484,916	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		7960,934	7960,934	
2	КАП.РЕМОНТ МТТ (ДДУ) №12 "ЗАРАФШОН" (НАВОИ) ШХР: (3020.....91 100 251 005)	106 751,000	103191,518	106751,000	
	"НАВОИ САНОАТ ФУКАРО ЛОЙИХА" МЧЖ - ПСД+ А/Н+ЭКСПЕРТИЗА	22-3 от 21.06.22	81000,000	81000,000	
	"УзГАШК ЛИТИ" ДУК- топография	21/3-4095 от 14.04.22	2570,710	2570,710	
	"НАВОИЙ ПРОЕКТ КОНСАЛТ" МЧЖ-тендер	402061 от 18.06.22	2100,000	2100,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)	ЭТЗ-36076 от 06.05.22	4139,58896	4139,58896	
	Нераспределённый лимит			3559,48204	
	ГАСН (тех.обслед.)	01-117 от 13.12.21	6181,934	6181,934	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		7199,285	7199,285	

Директор ИК "СЕЗ" Навоийской области:

А.Турдиев

Исп. Н.Джумаева

тел: (0436) 224-39-09

