



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный Инженер

ГУП "Toshkent issiqlik markazi"

Жалилов З.Э.

2021 г.

П Л А Н

**капитального ремонта бакового хозяйства теплоисточников
ГУП "Toshkent issiqlik markazi" при подготовке к ОЗП 2022/2023г.**

№№ п/п	№ ТЦ	Наименование оборудования	Характеристика оборудования (объем ремонта)	Примечания
<i>1. Ремонт баков.</i>				
1	ТЦ-1	БКС №1 на ХВО-2 V=40 м ³	~ изготовление и монтаж нового бака	
2	ТЦ-3	АБ ст. №2 V=2000 м ³	~ замена 5,6 ярусов	
3		АБ ст. №3 V=2000 м ³	~ замена 4,5,6 ярусов	
4	ТЦ-4	БОС ст. №1 V=100 м ³ на ХВО-3	~ изготовление и монтаж нового бака	
5		АБ ст №1 V=2000 м ³	~замена 1,2,3,4,5,6 яруса и 100% днища	
6	ТЦ-5	Недействующий БСВ, V=5000м ³	~ реконструкция под АБ и обвязка трубопроводов	
7		АБ ст. №2 , V=2000 м ³	~ замена 3,4 ярусов	
8		БК баки кислоты ст. №5,6 ХВО-3 очереды	~ замена крыши баков	
9	ТЦ-6	Бак рабочей воды БРВ V=45м ³	~ изготовление и монтаж нового бака	
10	ТЦ-7	АБ-2 V-2000 м ³	~ замена 1,2,3,4,ярусов и днища	
11	ТЦ-8	АБ-3 V=5000м ³	~ замена 4,5 яруса	
<i>2. Ремонт теплоизоляции.</i>				
1	ТЦ-3	АБ-2,3 V=2000м ³	~восстановление теплоизоляции после кап.ремонта	S= 1522 м ²
2		Кап. ремонт теплоизоляции греющего потока от К-5 до теплообменников	~восстановление теплоизоляции	
3	ТЦ-4	АБ-1, V=2000м ³	~восстановление теплоизоляции после кап.ремонта	S= 761 м ²

4	ТЦ-4	АБ-4, V=5000м ³	~восстановление теплоизоляции после кап.ремонта	S= 1323 м ²
5	ТЦ-5	АБ-2, V=2000м ³	~ восстановление теплоизоляции после кап. ремонта и монтаж покровного слоя из гофрированного железа	S=761м ²
6		АБ , V=5000м ³ (после реконструкции БСВ в АБ)	~восстановление теплоизоляции на стенках и крыше бака	S= 1323 м ²
7	ТЦ-7	АБ-2, V=2000м ³	~восстановление теплоизоляции после кап.ремонта	
8	ТЦ-8	АБ -3, V=5000м ³	~ частичное восстановление теплоизоляции на стенках бака после кап. ремонта	
9		Общий коллектор за котлами	~восстановление теплоизоляции	
10		Прямой трубопровод около 3С	~восстановление теплоизоляции	
11	ТЦ-9	Перепускной трубопровод от ВД до общего коллектора 3,4	~восстановление теплоизоляции	

Начальник ОКР

Укимтаев О.А.