

Самарканд вилояти Иштихон ва Окдарё туманларидаги каналларни жорий таъмирлаш ва тозалаш лойиҳасини тайёрлаш учун

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Қатнашдилар:

О.Раимов- Оқ-Корадарё ирригация тизими бошлиғи.

М.Мухаммадиев.- “Оқдарё ТИБ” МХБ бошлиғи.

С. Мардиев. - “Иштихон ТИБ” МХБ бошлиғи.

Самарканд вилояти Иштихон тумани “Минишкор” маҳалла фуқаролар йиғини “Косовали” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент” канали ҳамда аҳоли томоркалари ва канал атрофидаги сугориладиган ер майдонларини аҳоли ўрганиб чиқилди. Ўрганиш натижасида куйидагилар аниқланди:

Иштихон тумани “Минишкор” маҳалла фуқаролар йиғини “Косовали” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент” канали умумий узунлиги 15 км бўлиб, 1955 йилда қурилган. 12,9 км қисмининг узани бетон. Сув ўтказиш қобилияти 20,0 м³/с. Каналдан қишлоқ аҳолиси ва фермер хўжаликлари фойдаланади. Иштихон туманининг Метан ва Хакикат ММТП ларидаги 15 та фермер хўжалиklarининг 1080 гектар экин майдонини сув билан таъминлайди.

Оқдарё тумани “Кумушкент” маҳалла фуқаролар йиғини “Кумушкент” қишлоғи ҳудудидаги “Кият” канали умумий узунлиги 6,5 км бўлиб, -1956 йилда қурилган. Сув ўтказиш қобилияти 30,0 м³/с. Каналдан қишлоқ аҳолиси ва фермер хўжаликлари фойдаланади. Оқдарё туманининг Оқдарё ва Кахрамон ММТП ларидаги 16 та фермер хўжалиklarининг 1554 гектар экин майдонини сув билан таъминлайди.

“Янгикент” ва “Кият” каналларининг ҳозирги ҳолати қониқарсиз. Ушбу канал ҳар йили тозаланишига қарамасдан тупроқ таркибида шағал ва кум кўплиги ҳисобига каналнинг ФИК 60% ни ташкил қилади. Сув ўтказиш қобилияти 40% га пасайиб кетган. Ер майдонининг охириги қисмларига сув етиб бормаганлиги сабабли ғалла ва қишлоқ экинлари ҳосилдорлигига салбий таъсир қилмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, “Янгикент” каналининг 5,1 км ва “Кият” каналининг 1,8 км қисмини жорий таъмирлаш ва тозалаш лозим деб топилди. “Минишкор” маҳалла фуқаролар йиғини “Косовали” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент”

канални жорий таъмирлаш ишлари бажарилганда ерларни суғориш ишлари янгиллашиб, қишлоқ аҳолиси ва фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳосилдорлиги кўпайишига имкон беради. Ушбу ҳудудда пахта ва галла ҳосили 3-4 центнерга, бошқа қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги 2-3 центнерга ошади. Қишлоқ аҳолиси ободончилигига замин яратилади.

**Оқ-Қорадарёиригация
тизими бошлиғи:**



О.Раимов

“Оқдарё ТИБ” МХБ бошлиғи:

М.Мухаммадиев.

“Янгикент” канали бошлиғи:

И.Эшмонов.

“Кият” канали бошлиғи:


Р.Акрамов.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛОВ АКДАРЬИНСКОГО РАЙОНА
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Жамб	Корасув	Кунт	Кунт ташман
1	2	3	4	5	6	7
4	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С) ГР II ГР. С ПЕРЕМЕЩ ДО 10 М.	М3	8581,29	5903,25	2072,28	605,76
3	РАЗРАБОТКА ДНА И СЕЧЕНИЯ КАНАЛА ЭКСКАВАТОРАМИ С ЁМКОСТИ КОВША 0.5 М3. ГР II ГР ИЗ ПОД ВОДЫ ГЛ.ВОДЫ Н=2.0М.	М3	35006,41	23613	8728,025	2665,38
4	РАЗРАБОТКА ДНА КАНАЛА ВРУЧНУЮ ГР. II ГР. ЕСТ. ВЛ	М3	1750,32	1180,65	436,40	133,27
9	ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА (ОСУШЁННЫЙ) ЭКСКАВАТОРАМИ С ЁМКОСТИ КОВША 0.5 М3.	М3	24504,48	16529,1	6109,62	1865,77
8	ТРАНСПОРТИРОВКА НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 3 КМ	Т	39207,17	26446,56	9775,39	2985,23
6	РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С) ГР. II ГР. С ПЕРЕМЕЩ ДО 10 М.	М3	24504,48	16529,1	6109,62	1865,77

1. Заместитель начальника управления
2. Начальник отдела использования зданий и сооружений
3. Главный гидрометр
4. Начальник участка
5. Начальник канала


 З. Аликулов
 И. Куррамов
 Б. Каримов
 Б. Зейнов
 Р. Акрамов

W

ТАСДИҚЛАЙМАН

“Оқ-Қорадарё” ирригация
тизими бошқармаси бошлиғи

О. Раимов

2022 йил



“Оқ-Қорадарё” ирригация тизим бошқармасининг умумий йиғилиш баённомаси №

Кун тартиби: Самарканд вилояти Иштихон ва Окдраё туманларидаги каналларини жорий таъмирлаш ва тозалаш ишлари

Маърузачи “Самарканд вилояти Иштихон ва Окдарё туманларидаги каналларни жорий таъмирлаш ва тозалаш ишлари” объекти юзасидан канал бошликларининг маърузаси эшитилди.

1. Мавжуд ҳолат:

Иштихон тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи “Янгикет” канали Метан ва Хакикат ММТП ҳудудларини сув билан таъминлайди. Канал 1953 йилда қурилган ва ишга туширилган. Бугунги кунда тумандаги 15 та фермер хўжаликларининг жами 1500 гектар экин майлонларини сув билан таъминлашга ҳизмат қилади.

Оқдарё тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи “Кият” канали Кумушкент ММТП ҳудудларини сув билан таъминлайди. Канал 1956 йилда қурилган ва ишга туширилган. Бугунги кунда тумандаги 16 та фермер хўжаликларининг жами 1554 гектар экин майлонларини сув билан таъминлашга ҳизмат қилади.

2. Мавжуд муаммо:

“Янгикент” ва “Кият” каналларининг ҳолати талаб даражасида эмаслиги сабабли сув ўтказишда бир қанча муаммо юзага келмоқда. Каналнинг туб ўзанлари қум-шағалдан иборатлиги оқибатида каналнинг сув ўтказиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли бугунги кунга келян каналнинг ФИК 60% ни ташкил этади.

3. Таклиф:

“Янгикент” каналининг ПК00+00 дан ПК51+07 гача бўлган 5,107 км қисмини жорий таъмирлаш ва тозалаш талаб этилади.

“Кият” каналини ПК 0+00дан ПК 13+45 гача жорий таъмирлаш ва тозалаш ;
Канал - 1,345 км,

“Кият” каналини ташлама ПК 0+10дан ПК 06+80 гача жорий таъмирлаш ва тозалаш ;

Канал - 0,670 км, талаб этилади.




4. Кутиладиган натижа:

Лойихада белгиланган тадбирларни амалга оширилиши натижасида, каналнинг фойдали иш коэффициенти 95% га кутарилиши ва канал қуйи қисмидаги 1500 гектар суғориладиган ер майдонларини кафолатли сув билан таъминлаш имкони яратилади.

Юқоридагиларга асосан, умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. “Янгикент” каналининг ПК00+00 дан ПК51+07 гача бўлган 5,107 км қисмини, “Кият” каналини ПК 0+00дан ПК 13+45 гача 1,345 км қисмини, “Кият” каналини ташлама ПК 0+10дан ПК 06+80 гача 0,670 км қисмини жорий таъмирлаш ва тозалаш ишларини ташкил қилинсин
2. “Оқ-Қорадарё” ирригация тизим бошқармасининг 2022 йилга белгиланган жорий таъмир маблағлари харажатлари сметаси ҳисобидан амалга оширилсин.

1.	Бошқарма бошлиғи уринбосари	
2.	Бино ва иншоотлардан фойдаланиш бўлим бошлиғи	
3.	Бош гиометр	
4.	Участка бошлиғи	
5.	Канал бошлиғи	