

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул утказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият томонидан тақдим этиладиган хужжатлар ўзбек тилида тақдим этилиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган ҳисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича қафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун қафолат берилиши юзасидан тасдиқланган қафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт оркали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғининг
ўринбосари



С.Шахходжаев
" 14 " 06 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Мархамат тумани


" 14 " 06 2021 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Мархамат тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Худойбергановлар куйидаги

Объект номи: Мархамат туманидаги "Орзу-1к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган СДНЗ-15-64-6 русумли 2500 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Оқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 2500 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

| № | Жихозларнинг нуқсонлари | Бажариладиган ишларнинг номланиши | Ўлчов бирлиги | Мик-дори |
|-----------|--|--|---------------|----------|
| 1 | Мархамат тумани "Орзу-1к" насос станциясининг СДНЗ-15-64-6 русумли қуввати 2500 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателининг роторини шейкалари ва вклдиши емирилиши натижасида роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигател статорини тўла таъмирлаб роторини балансировка қилиб ишчи холатга келтириши керак. | СДНЗ-15-64-6 русумли қуввати 2500 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателининг роторини шейкалари ва вклдиши емирилиши натижасида роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигател статорини тўла таъмирлаб роторини балансировка қилиб ишчи холатга келтириши керак. | дона | 1 |
| | | Изофлекс | кг. | 2,9 |
| | | Новный секции | дона | 21 |
| | | Восстановления секции | дона | 51 |
| | | Электрокартон | кг. | 3,6 |
| | | Стеклотекстолит | кг. | 16 |
| | | Лента слюдонитовая | кг. | 5,5 |
| | | Киперная лента | шт. | 980 |
| | | Стеклолента | метр | 1670 |
| | | Локаткан | кв.м. | 4 |
| | | Шнур - чулок | метр | 2200 |
| | | Провод установочный | метр | 8,4 |
| | | Наконечники | шт. | 3 |
| | | Припой МФ | кг. | 2,1 |
| | | Лак КО | кг. | 4,5 |
| | | Лак МЛ | кг. | 4,2 |
| | | Растворитель | литр | 12 |
| Грунтовка | кг. | 4,1 | | |
| Эмал | кг. | 4,3 | | |

- 1  А.Каримов
- 2  А.Позилов
- 3  И.Ўринов
- 4  С.Худойберганов
- 5  Қ.Рузиев