



**Янгиариқ туман Шихбоги маҳалласи ички хўжалик йўллари
жорий таъмирлаш - 2,6 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

2022 йил Ноябрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Уzunлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
		1-Участка			
0+00 12+00	1200	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қоплама.	Мавжуд асфальтобетон қолдиқларини кирка ёрдамида бузиб текислаш.	м3	1440
		2-Участка			
0+00 7+00	700	Мавжуд йўл тош қопламаси эни 8 м ни ташкил қилади. Юзаси нотекис.	Йўл Тупроқ кўтармасни қуриш	м3	1320
		3-Участка			
0+00 4+00	400	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қоплама.	Мавжуд асфальтобетон қоплама юзасидаги нотекисликларни фреза ёрдамида кирқиб тўғирлаш.	м2	2450
		4-Участка			
0+00 7+00	700	Мавжуд йўл тош қопламаси эни 6,5 м ни ташкил қилади. Юзаси нотекис.	Йўл профилини материал кўшиб тўғирлаш. Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (700х6)	м2 тн м2	4225 1,975 3900

Материал ташиш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	75
Асфальтобетон	Урганч АБЗ	км	40

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

А.Б. К. Саидов
ФИИШ