

Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по объектам: "ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА КАРАКАЛПАКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-  
(8 объектов)" по Инжиниринговой компании СЕЗ Навоийского облхокимията на 2022 год

по состоянию на 17.11.2022

п/н	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022	Код
		№ и дата	Сумма		
8.	<b>Водоснабж.6-ти улиц</b> (МФЙ и ОФЙ "Шахтемир", "Костерек", "Жипек жолы", "Темир жол гузари", "Тазгара", "Кара кол") (Чимбай)(ШХР:10002186...16805018036)	<b>20 021,000</b>	20021,000	20021,000	
	Топография ("УЙ-ЖОЙ ЛОЙИХА") ООО	25-11/2022 от 17.11.2022	15 850,000	15850,000	43.12.900
	Нераспределённый лимит				
	Тендерный Центр Навои.обл.		2 420,000	2420,000	
	Содержание ГАСН		1 751,000	1751,000	
8(а).	<b>Водоснабж.6-ти улиц</b> (МФЙ и ОФЙ "Шахтемир", "Костерек", "Жипек жолы", "Темир жол гузари", "Тазгара", "Кара кол") (Чимбай)(ШХР:10002186...16805018051)	<b>20 000,000</b>	19850,000	20000,000	
	ПСД,А/Н,АПЗ,СЭС,Госэксп.Общ.инв. ("УЙ-ЖОЙ ЛОЙИХА") ООО	24-11/2022 от 17.11.2022	19 850,000	19850,000	43.12.900
	Нераспределённый лимит			150,000	

Директор ИК СЕЗ Навоийского облхокимията

А.Турдиев

Исп: З.Н.Мингбаева

тел: (0436)-224-39-09

