

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учтом ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

« \_\_\_\_\_ »

2022 йил

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдикловчилар; Ирригация тизимлари ва гидротехник иншоотлардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Эшонқулов, бош механик Д.Хамраев, ЮР-30 канали бошлиғи С.Қодировлар ЮР-30 каналининг ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмини кўздан кечирганимизда қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Эксаватор ёрдамида тупроқни автосамосвалларга ортиш                  | - 4960 м3 |
| 2. Ортилган тупроқни 5 км фасофагача автосамасвалларда ташиш            | - 7440 тн |
| 3. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суріб текислаш ишлари | - 4960 м3 |
| 4. 8 тн каток ёрдамида тупроқни зинчлаш ишлари                          | - 4960 м3 |
| 5. Сув ёрдамида тупроқни зинчлаш  | - 4960 м3 |
| 6. Қўл кучи ёрдамида 2-тур тупроқ ишларини бажариш                      | - 11 м3   |

Имзолар:



Х.Эшонқулов

Д.Хамраев

С.Қодиров