



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Мианқал Тосс” ирригация тизими бошқармаси

бошлиғи

А. Усмонов

2022 йил

**“Самарқанд вилояти Каттакургон тумани Тосс канали ПК72+15даги гидротехник иншоотни таъмирлаш ишлари»
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 14 октябр

Пайшанба ш.

Биз қуйидагилар:

1. Мианқал Тосс Пой ирригация тизими бошлиғи уринбосари
2. Мианқал Тосс Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -
3. “Тосс” канали бошлиғи -
- 4 “Тосс” канали ПК72+15 гидротехник иншоотни назоратчиси

Ж. Яхёев
А. Косимов
К. Назаров

Д. Расулов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 14 октябр куни Мианқал Тосс ирригация тизими балансида бўлган туманлараро «Тосс» канали техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1.Туманлараро “Тосс” канали Каттакургон туманининг 840 гектар ва Хатирчи туманининг 22000 гектар суғориладиган майдонларини сув билан таъминлайди. “Тосс” каналининг сув кутариш қобилияти – 21,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 10,05 км ни ташкил этиб, каналнинг бетон қопламали қисми 7.2 км, тупроқ қопламали қисми 2.85 км ташкил этади. Канал 1963 йилда ишга туширилган булиб, Навоий вилояти Хатирчи туманига транзит сув етказиб беради.

“Тосс” каналининг ПК72+15 даги гидротехник иншоот куп йиллик эксплуатациядан сунг бетон қисми емирилиб, сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Ушбу гидротехник иншоотдан Каттакургон туманининг 840 гектар экин майдонига сув бошқарилади. Гидротехник иншоот бошқаришда гидромехускуна йуклиги сабабли қум солинган ҳалта , тош ва бошқа нарсалар билан канал суви тусилиб сув олиш қулоғига сув бошқарилмоқда. Натижада каналнинг сув сарфи тошиб кетиши ва каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти. Каналнинг қуйи бьефи 2.3 км масофада лойқа ва қум босиб канал ўзанидан белгиланган сув срафини ўтказиш имонияти булмаяпти.

Бугунги кунда каналнинг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффиценти 0.66-0.68 % га тушиб қолган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета хужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида:

- “Тосс” канали ПК 72+15 да таъмирлаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

№ п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Ҳаҷми
1.	0.65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазиш ишлари	м ³	6280
2	Кайта қумиш ишлари	м ³	6800
3	Бетон ишлари	М ³	191.0
4	арматура	кг	4452
5	ПС 300 х 300 Затвор урнатиш	дона	1
6	ГС 150 х 200 Затвор урнатиш	дона	1

- "Тосс" канали ПК 72+15 дан ПК95+15 да таъмирлаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;





N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1.	Бульдозер билан тупрок суриш ишлари	м3	261.0
2	0. 65 м3 чумичли эксковатор билан канални қазилш ишлари	м3	2687.0
3	Корчевка ишлари	дона	32
4	0. 65 м3 чумичли эксковатор билан канални қазиб транспортга ортиш ишлари	М3	27831.0
5	2 км ташилш ишлари	т	44530
6	Кул кучида тозалаш	М3	124

Мианкал Тосс Пой ирригация тизими бошлиги уринбосари

Мианкал Тосс Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиги -

"Тосс" канали бошлиги -

"Тосс" канали ПК72+15 гидротехник иншоотни назоратчиси

 Ж. Яхёев
 А. Косимов
 К. Назаров
 Д. Расулов