

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Норин - Қорадарё ИТҲБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи  
ўринбосари

С.Шахходжаев

"22" 11 2021 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_

Хўжаобод тумани

"22" 11 2021 йил

Бизлар ким қўйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буйргуга асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов. Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Хўжаобод тумани насос станциялари гурухи бошлиғи М.Хўжамбердиевлар қўйидаги

**Объект номи:** Хўжаобод туманидаги янги "ЖФК" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келган 800 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 800 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2021 йил иш режасига киритилсан ве қўйидаги ишлар амалга оширилсан.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Үлчов бирлиги	Миқдори
1	Хўжаобод тумани янги "ЖФК" насос станциясининг 800 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателни подшипниклари ишдан чиқиши натижасида роторни железаларга тегиб ишлаши оқибатида қиска туташув хосил бўлиб электро двигател куйиб ишга яроқсиз холга келган.	Куввати 800 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателни подшипниклари ишдан чиқиши натижасида роторни железаларга тегиб ишлаши оқибатида қиска туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателини тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак. 1) Ишга яроқсиз холга келган секцияларни алмаштириш. 2) Ишга яроқсиз холга келган клинларини янгилаш. 3) Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. 4) Изоляциялари куриб уз хусусиятини ўюкотиб яроқсиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз		дона	/

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

А.Каримов

А.Позилов

И.Ўринов

Қ.Рўзиев

М.Хўжамбердиев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридагы  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи  
ўринбосари



С.Шахходжаев  
2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_

Андижон тумани

"22" 11 2021 йил

Бизлар ким қуда имзо чекиб далолатнома түзувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буйруғига асосан түзилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Марҳамат тумани насос станциялари гурухи бошлиғи С.Худойбергановлар қуидаги

**Объект номи:** Марҳамат туманидаги "Тошдахана-1-2к" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келлган 3/5 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келлган 3/5 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир мөъёрда ишлаши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Марҳамат тумани "Тошдахана-1-2к" насос станциясининг қуввати 3/5 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) куриб кетиши натижасида электро-двигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб ишга яроқсиз холга келган.	Қуввати 3/5 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) куриб кетиши натижасида электро-двигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида куйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни тўла таъмирлаб, ишчи холатга келтириш лозим.		дона	/

- 1 А.Каримов  
2 А.Позилов  
3 И.Ўринов  
4 Қ.Рўзиев  
5 С.Худойберганов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Норин - Қорадар ўТХБ хузуридагы  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи  
ўринбосари

С.Шахходжаев

"22 "11 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_

Андижон тумани

22 "11 2021 йил

Бизлар ким қүйда имзо чекиб далолатнома түзувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буюруғига асосан түзилген: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг үринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Андижон тумани насос станциялари гурухи бошлиғи О.Солибоевлар қўйидаги

**Объект номи:** Андижон туманинг "Андижон-адир-к" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келлган 260 кВт. 1500 айл.мин.электро дөвигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Ўқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келлган 260 кВт. 1500 айл.мин.электро дөвигателини созлаш ва бир меъерда ишлаши учун 2021 йил иш режасига киритилсан ве қўйидаги ишлар амалга оширилсан.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Үлчов бирлиги	Миқдори
1	Андижон тумани "Андижон-адир-к" насос станциясининг куввати 260 кВт. 1500 айл.мин. электро дөвигатели узок муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) кўриб кетиши натижасида электро-дөвигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро дөвигател куйиб ишга яроқсиз холга келган.	Куввати 260 кВт. 1500 айл.мин. электро дөвигатели узок муддат ишлаши натижасида химоя қобиқларининг (изоляциялари) кўриб кетиши натижасида электро-дөвигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида куйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро дөвигателни тўла таъмирлаб, ишчи холатга келтириш лозим. 1) Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини ва химоя қобиқлари янгилаш. 2) Ишга яроқсиз холга келган секцияларни алмаштириш.		дона	/

1

А.Каримов

2

А.Позилов

3

И.Ўринов

4

Қ.Рўзиев

5

О.Солибоев