



«СУТВЕРЖДАЮ»
Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Бекмурат ата» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод

- 68 кг

2. Электрокартон

- 3,0 кг

3. Лак

- 2,8 кг

4. Припой медный

- 10 шт

5. Трубка ТЭС

- 27шт

6. Наконечник

- 6 шт

7. Литол-24

- 1 кг

8. Изолента

- 3 шт

9. Слюдадента

- 1,5 кг

10. Кабель ПФ 1-50

- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «XXI Асир» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 70 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 27шт |
| 6. Наконечник | - 6 шт |
| 7. Литол-24 | - 1 кг |
| 8. Изолента | - 3 шт |
| 9. Слюдадента | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

Дефектный акт



Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

К. Алиев

- Ф. Муратов

- Ш. Атабаев

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техникой состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Казанкеткен КС-1 29 М» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 97 кг |
| 2. Электрокартон | - 4,3 кг |
| 3. Лак | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 34шт |
| 6. Наконечник | - 6 шт |
| 7. Литол-24 | - 1,7 кг |
| 8. Изолента | - 4 шт |
| 9. Слюдадента | - 2,1кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- Ш. Атабаев

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт



Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

К. Алиев

- Ф. Муратов

- Х. Нурумматов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосный станций «Амир Темур» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 95 кг |
| 2. Электрокартон | - 4,3 кг |
| 3. Лак | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 34шт |
| 6. Наконечник | - 6 шт |
| 7. Литол-24 | - 1,7 кг |
| 8. Изолента | - 4 шт |
| 9. СлюдаЛента | - 2,1кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

К. Алиев

- Ф. Муратов

- Х. Нурумматов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничексый состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосный станций «Порлытау 14» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 82 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,5 кг |
| 3. Лак | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 34шт |
| 6. Наконечник | - 6 шт |
| 7. Литол-24 | - 1,7 кг |
| 8. Изолента | - 4 шт |
| 9. Слюдалента | - 2,0кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков