

Согласованно: _____

 от _____ 2021 год.



Утверждаю:
 10.05.2021
 [Подпись]
 2021 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД ТУМАНИ "УВАЙСИЙ" МФЙ ХУДУДИДАГИ МАРКАЗИЙ КЎП ТАРМОКЛИ
ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИНИ ЗАБОР КИСМИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ

МЫ, НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ О ТОМ, ЧТО ПРИ ОСМОТРЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ВЫЯВИЛИ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ			
1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ	6,2000
2	ДЕМОНТАЖ (СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ) ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК (СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ)	М2	390,2000
3	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: РАЗГРУЗКА	Т	28,2000
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ			
4	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	25,9788
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	11,1338
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ	13,3605
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДЕЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИОМЕТРОМ 12ММ	Т	0,5378
8	АРМАТУРА КЛАССА А, ДИОМЕТРОМ 6ММ	Т	0,1669
9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0733
10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,0474
11	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛШ. 5ММ	Т	0,0417
12	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛШ. 15ММ	Т	0,0424
13	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДЕЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИОМЕТРОМ 16ММ	Т	0,0366
14	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЕЙ, СТИЛОБАТОВ, КРЫШЕК ДОЛОМИТОВЫМИ ПЛИТАМИ СКОБОЙ 300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ С НУЛЕВЫМ ШВОМ	М2	104,1550
15	ГРАНИТНАЯ ПЛИТА "ЧЁРНЫЙ ЗАМОК" (2000-3000X400X20ММ)	М2	106,2381
16	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ 2 шт	М2	14,4000
17	ВОРОТА С РАСПАШНЫМИ	М2	14,4000
18	МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВОРОТ	КОМП	2,0000
19	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т	5,6096
20	ПРОГОН ИЗ КВАДРАТНОЙ ГН 60X40X2	Т	4,3496
21	ПРОГОН ИЗ КВАДРАТНОЙ ГН 20X20X2	Т	0,5889
22	ПРОГОН ИЗ КВАДРАТНОЙ ГН 80X80X3 СТ1	Т	0,6202
23	ПРОГОН ИЗ КВАДРАТНОЙ ГН 80X80X3 СТ2	Т	0,0509
24	ЗАГЛУШКА С ШАРОМ 80X80 ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	50,0000
25	ЗАГЛУШКА С ШАРОМ 20X20 ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	495,0000
26	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	383,8420
27	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	ШТ	2,0000
28	ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 400ВТ	ШТ	2,0000
РАЗДЕЛ 19. ВИДИОНОБЛЮДЕНИЯ			
29	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	2,0000
30	IP ВИДЕОКАМЕРА DS-2CD1153G0-I	ШТ	2,0000
31	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДИОНАБЛЮДЕНИЯ ККВ-В-1 2X0,75	М	100,0000
32	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д=16 С ЗОНДОМ	М	100,0000

1. Трасса из участка в центр массалаар дуйига иробиши
2. Касса монтажная крестовая рабаса
3. Крестовая рабаса
- 4.

[Подпись] Шаймуродов А.С.
 [Подпись] Шаймуродов Д.Р.
 [Подпись] Халилов А.