

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ШМКФУСТИБ

М. Р. Турапов

от « » _____ 2022 г.



Дефектный акт

от « » _____ 2022 г.

г. Ташкент

Мы нижеподписавшиеся, от заказчика: ведущий специалист дорожного отдела ГУБ хокимията г. Ташкента Абдурахмонов А. Г., ведущий специалист отдела текущего ремонта ШМКФУСТИБ Азани А. К. и начальник отдела ШМКФУСТИБ Барнаев О.М. произвели осмотр Кукча Дарвоза ва КХАЙ кучалари кесишмасидаги транспорт тоннели в городе Ташкенте, на предмет определения объёмов работ по тек.ремонту и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ SF 1000С, ТОЛЩИНОЙ 5СМ	М2	1130
2	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ ОТ ФРЕЗЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 40КМ	ТН	101,7
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ПОРИСТЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ	ТН	28
4	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,2825
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	М2	1130
6	ПЕРЕВОЗКА АСФ/БЕТОННОЙ СМЕСИ НА РАССТОЯНИЕ 40КМ	ТН	164,81

Абдурахманов А. Г.

Азани А. К.

Барнаев О.М.