

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги  
ИС ва ЭБ бошқармаси бошлиги




*[Handwritten signature]*

Т.А.Хамзаев

# Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “03-01-3” ВА “03-01-11” СУҒОРИШ ҚУДУҚЛАРИГА ЎРНАТИЛГАН 2 ДОНА ЭЦВ 10-120-55 РУСУМЛИ НАСОСИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт даҳаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Июнь – 2022 йил Июл
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёт фактура асосида



“19” май 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик кудуқлари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Етакчи муҳандис электрик А.Абдуразақов ва Таъмирловчи чиланғар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким Ш.Рашидов тумани Ўзбекистон СИУ ҳудудида жойлашган "03-01-3 СК" суғориш кудуғига ўрнатилган ЭЦВ 10-120-55 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-3,18	м	210
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	1
7	Гайка разный	шт	8
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5
14	Кипер лента	м	5

Имзолар:



Р.Эшхўжаев

А.Абдуразақов

Н.Тоштемиров



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ  
хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

“ ”  
2022 йил

“20” май 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик кудуқлари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Етакчи муҳандис электрик А.Абдураззақов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Ш.Рашидов тумани Ў.Хатомов СИУ худудида жойлашган “03-01-11 СК” суғориш кудуғига ўрнатилган ЭЦВ 10-120-55 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-3,18	м	210
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	1
7	Гайка разный	шт	8
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5
14	Кипер лента	м	5

Имзолар:

Р.Эшхўжаев

А.Абдураззақов

Н.Тоштемиров



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сирдарё - Зарафшон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ  
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов тумани Ўзбекистон СИУ ва худудида жойлашган "03-01-3 СК" ва У.Хатомов СИУ "03-01-11 СК" сугориш кудугларига ўрнатилган 2 дона ЭЦВ-10-120-55 русумли насосларини ялпи таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Киймати	ЭЦВ-10-120-55	
				Микдор	Сумма
	Сыре и материалы				4287170
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				214359
	Итого пряые матер, затраты				4501529
	прямые затраты на труд всего;				430861
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				300102
	-отчисления на социал. Страх 15%				45015
	.Коес венные затраты на материалы относшихся к производству 2%				85743
	Итого производственная себестоимость				4932389
	Прочи затраты 18,58%				916438
	<b>Итого:</b>				<b>5848827</b>
	НДС 15%				877324
	<b>Итого:</b>				<b>6726151</b>
	<b>Всего 2 шт</b>				<b>13452302</b>
<b>Материаллар</b>					
1	ПВДП-3,18	м	9822	210	2062620
2	Сентофликс	кг	42700	0,5	21350
3	Изолента	шт	8000	2	16000
4	Локаткан	кг	39500	0,4	15800
5	Подшипник резина	шт	35000	4	140000
6	Колисо робочее	шт	915000	1	915000
7	Гайка разный	шт	6000	8	48000
8	Шайбы граверный	шт	1100	8	8800
9	Шайбы плоские	шт	1100	8	8800
10	Втулка сферическая	шт	220000	1	220000
11	Подпятник	шт	337000	1	337000
12	Пята	шт	358000	1	358000
13	Кабель ВПП-16	м	27400	4,5	123300
14	Кипер лента	м	2500	5	12500
	<b>Итого:</b>				<b>4287170</b>

ИЧТБ бошлиғи:

Ж.Худойкулов