

**Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по строительству
"ВОДОСНАБЖЕНИЯ" входящий в программу «ОБОД КИШЛОК-2022» на
основании Постановления Президента Республики Узбекистан ПК-172 от 18
марта 2022 года финансируемый за счёт Государственного бюджета**

по состоянию на 13.06.2022 г.

	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022 ВСЕГО:	Код
		№ и дата	Сумма		
	СТР-ВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ "ОЛТИНСОЙ" (Хатирчи) ШХР: (3011 2186 0124 0170 63 201 110 083)	192 490,000	192299,348	192490,000	0,000
	"ФАЙЗ КУРИЛИШ ЛОЙИХА" МЧЖ- ПСД+А/Н+АПЗ+СЭС+ЭКСПЕРТИЗА+ТОПОТАСВИР+ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ	12-2022 от 13.06.22	171100,000	171100,000	43.12.900
	Тендер Маркази	(ДУКОН)	2420,000	2420,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)		7475,000	7475,000	
	Нераспределённый лимит			190,652	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		11304,348	11304,348	
	СТР-ВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ "А.НАВОИ" (Хатирчи) ШХР: (3011 2186 0124 0170 63 201 110 084)	94 350,000	94205,250	94350,000	0,000
	"ФАЙЗ КУРИЛИШ ЛОЙИХА" МЧЖ- ПСД+А/Н+АПЗ+СЭС+ЭКСПЕРТИЗА+ТОПОТАСВИР+ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ	13-2022 от 13.06.22	77400,000	77400,000	43.12.900
	"НАВОИЙ ПРОЕКТ КОНСАЛТ" МЧЖ-тендер	(ДУКОН)	2420,000	2420,000	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент)		7176,000	7176,000	
	ГАСН (тех.обслед.)	01-27 от 30.03.22	1783,163	1783,163	
	Нераспределённый лимит			144,750	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		5426,087	5426,087	

Директор ИК "СФЗ" Навоийской области:

А.Турдиев

Исп. Н.Джумаева
тел: (0436) 224-39-09

