

QURILISH ISHLAB CHIQARISHNI TASHKIL ETISH (ПОС)

**OB'YEKT NOMI : OB'YEKT NOMI : BANDIXON TUMANIGA QARASHLI
7- AFCHO'IUM BINOSINI JORIY TA'MIRLSH**

Buyurtmachi BANDIXON TUMAN XTB

Raxbar

G.Berdikulova

Bajaruvchi

Z.Isomiddinov



Termiz sh – 2022y.

I. Loyiha quyidagilar asosida ishlab chiqarilgan:

- Loyiha topshirig'i

MPT № _____ « ____ » _____ 2022 yil.

- « TERMIZME`MORLOYIHA » MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan texnologik, qurilish smeta va boshqa bo'limlarning materiallari
- qurilish maydonchasida utkazilgan geodezik, muhandislik qurilish maydonchasida o'tkazilgan geodezik, va gidrogeologik tadqiqotlar bo'yicha hisobotlar materiallari
- Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish (PIOC) uchun hisob - kitob normativlari va standartlari
- SHNK 3.01.01-03 «Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish»
- SNiP III-4-80 «Qurilish xavfsizlik texnikasi»

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasida qurilish faoliyatini litsenziyalashgan barcha qurilish qatnashchilari uchun majburiy hujjatlar

II. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish yakuniy natijaga erishish uchun barcha tashkiliy, texnik va texnologik echimlarni yo'naltirishni ta'minlaydi - zarur bo'lgan qurilishni tugatgan qurilish loyihasini o'z vaqtida va shartnoma asosida o'z vaqtida ishga tushirish.

Qurilmani qurishga quyidagi hollarda yo'l qo'yiladi:

- ochilgan moliyalashtirish, loyiha hujjatlari mavjudligi, bitim tuzish, ob'ektni O'zbekiston Respublikasi Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi tashkilotlari, shuningdek qurilishni tashkil etish loyihasi va ishlarni ishlab chiqarish loyihasi bilan ro'yxatdan o'tkazish.

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil qilishda quyidagilarni ta'minlash kerak:

- tuzilgan shartnomalarga muvofiq shartnoma shartlari, ish jadvallari va bajarilishi lozim bo'lgan sifatli bajarilishi sharti bilan ob'ektni qurishda barcha ishtirokchilarning kelishilgan ishi:

- qurilish-montaj ishlarining yuqori madaniyati va mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik va yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish;

- ekologik talablarga muvofiqligi

- bino, inshoot, bino, uchastka, uchastka, qavat, daraja, binolarga taqvim rejalarida va ish jadvalida ko'rsatilgan muddatlarda moddiy resurslarni to'liq etkazib berish.

Bino yoki inshootni qurish bo'yicha ishlar boshlanishidan oldin, buyurtmachi qurilish-montaj ishlarini olib borish, Qurilish nazorat organlarida ro'yxatdan o'tkazish uchun ruxsatnoma berishi va pudratchiga topshirishi kerak.

Barcha ishchilarni zarur sanitariya sharoitlari, ovqatlanish va tibbiy xizmat bilan ta'minlamasdan, ob'ektni qurish taqiqlanadi.

Ishlarni ishlab chiqarishni ta'minlaydigan barcha muhandislik kommunikatsiyalari tumanlar, shaharlar, viloyatlarning ishlaydigan organlari vakili ishtirokida foydalanishga topshirilishi kerak.

Obodonchilik sharoitida va shaharsozlik ob'ekti bo'lgan ob'ektlarni qurishda xavfli hududlarni, er osti inshootlari va kommunikatsiyalari chegaralarini va o'qlarini, shuningdek piyodalar uchun harakatlanish yo'llarini ajratish va mavjud korxonalar, bino va inshootlarga xavfsiz kirish va kirishni ta'minlash bilan ishlash uchun sharoitlar, davlat nazorat organlari, mahalliy hokimiyat va mahalliy hokimiyatlar (tuman va shahar hokimliklari) va operatsion tashkilotlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak.

Har bir qurilish maydonchasida:

- barcha turdagi ishlar bo'yicha ishlarning umumiy jurnalini, kirish nazorati jurnali, mualliflik nazorati jurnali, shuningdek maxsus ish turlari jurnallarini joriy etish.

Obyektni qurishga tayyorgarlik muhandislik-texnik xodimlarning ShNKning me'yoriy talablarini, loyihalash hujjatlarini, qurilish va ishlarni tashkil etish loyihalarini, ishlab chiqarish faoliyatini o'rganish, ishlarni bajarish va sifatiga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni tahlil qilish, zamonaviy boshqaruv usullari, geodezik sifat nazorati olib borilishini o'z ichiga oladi, ishlaydi.

Dastlabki attestatsiyadan o'tgan muhandislik-texnik xodimlarga qurilish ishlarini nazorat qilishga ruxsat beriladi.

Qurilish-montaj ishlariga tayyorgarlik ko'rishda quyidagilar bajarilishi kerak:

- ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan, binolar (inshootlar) qismlarining geodezik parchalanishi va erga o'rnatilgan ish turlari bo'yicha ma'lumotlar uzatildi va qabul qilinadi.

Qurilish-montaj ishlarini tasdiqlangan qurilish tashkilotlari va ishlarni ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish taqiqlanadi. Qurilishni tashkil etish loyihalari va ishlarni ishlab chiqarish loyihalarining qarorlaridan ularni ishlab chiqqan va tasdiqlagan tashkilotlar bilan kelishmasdan turib yo'l qo'yilmaydi.

Ishlarni ishlab chiqarish (PPR), yangilarini qurish, korxonalarni, bino va inshootlarni kengaytirish va rekonstruktsiya qilish uchun qurilish-montaj tashkilotlari bosh pudratchilari tomonidan ishlab chiqilgan.

III. Qurilishni tashkil etishning asosiy qoidalari va doimiy ishlab chiqarish usullari

Qo'shimcha inshootlarni qurish muddati ekstrapolyatsiya bilan hisoblashda SNIP 1.04.03 (o'zgartirish №4 p.265 p.2) ga muvofiq qabul qilindi, qo'shimcha ob'ektlarni qurish muddati 1,5 oyni tashkil etadi.

Ks-1.1 seysmik omillarni hisobga olgan holda qo'shimcha ob'ektlarni qurishning umumiy davomiyligi; cho'l Kp-1.1 va K-0.9: $T = 5,84 \times 1,1 \times 1,1 \times 0,9 = 6$ oy. shu jumladan 0,5 oylik tayyorgarlik davri.

Qurilishning chiziqli chiziqli usuli qurilishda texnologik jarayonlarning uzluksizligi va bir xilligi tamoyillarini qo'llashga asoslangan.

Qo'shimcha inshootlarni qurish integratsiyalashgan oqimda amalga oshiriladi.

Murakkab oqim tarkibiga qurilayotgan korxonaning tarkibiy qismini tashkil etuvchi barcha doimiy tuzilmalarni, shu jumladan tayyorgarlik davrida qurilayotgan inshootlarni qurish bo'yicha ishlar kiradi.

IV. Mexanizatsiya va transport

Ob'ektni qurishda qurilish, montaj va maxsus qurilish ishlarini mexanizatsiyalash keng qamrovli bo'lishi va qurilish mashinalari, asbob-uskunalar, kichik o'lchamdagi mexanizatsiyalash vositalari, zarur o'rnatish uskunolari, inventar va asboblarning to'plamlari bilan amalga oshirilishi kerak.

Kichik miqyosli mexanizatsiyalash vositalari, shu jumladan beton, o'rnatish, tosh, gips, sanitariya-gidroizolyatsiya, rasm, shisha va boshqa qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan qurilish va pardoqlash mashinalari, asbob-uskunalar va texnologik jihozlar standartlarga muvofiq texnologiyaga muvofiq bajarilgan ish bajarilishi kerak. Mexaniklashtirilgan va qo'l asboblarning qurilish jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish (ta'mirlash) mexanik ta'mirlash yoki muhandislik zavodlari bazasida amalga oshiriladi. Qurilish materiallarini, inshootlarni, qismlarni va uskunalarni etkazib berishning transport sxemalarini tanlashda, transportni tashkil etish loyihasini, ob'ektni qurish bilan texnologik aloqada transport vositalariga bo'lgan ehtiyojning jadvalini asoslash va ishlab chiqishda, shuningdek yuk ortish bazalari, temir yo'l stantsiyalari, havo portlari, daryolar va transport vositalarini etkazib berishda transport sxemalarini tanlashda qaror qabul qilish kerak.

V. Mehnatni tashkillashtirish

Brigadalar, ishning xususiyatiga qarab, birlashtirilgan yoki ixtisoslashtirilgan bo'lishi kerak. Murakkab brigadalarni, qoida tariqasida, kattalashtirish kerak - kengaytirilgan ish bosqichida tayyor qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun, tarkibiy qism. Ishchilarning mehnat muhofazasi ma'muriyat tomonidan zarur shaxsiy himoya vositalarini (maxsus kiyim-kechak, poyabzal va boshqalar) berish, ishchilarni jamoaviy himoya qilish choralarini amalga oshirish (to'siqlar, yoritish, shamollatish, himoya va xavfsizlik moslamalari va boshqalar), sanitariya-texnik vositalar bilan ta'minlanishi kerak. amaldagi standartlarga va bajarilgan ishlarning xususiyatlariga muvofiq qurilmalar. Ishchilar zarur ish sharoitlari, ovqatlanish va dam olish bilan ta'minlanishi kerak.

Qurilish-montaj ishlari jarayonida ular qurilishda xavfsizlik uchun Uz.PCT va ShNK talablari bilan ta'minlanishi kerak.

VI. Logistika yordami

Umumiy va pudrat pudrat shartnomalari bo'yicha ishlarni bajaradigan pudratchi tashkilotlar va buyurtmachilar - qurilish ob'ektlarini har qanday moddiy va texnologik manbalar bilan, qurilish-montaj ishlarining texnologik ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan holda, qurilish sxemalarida va buyurtmachining asbob-uskunolari va materiallarini etkazib berish jadvallarida belgilangan vaqtda etkazib berishlari shart. shartnomaga.

Qurilish maydonlarini moddiy-texnik resurslar, uskunalar bilan ta'minlash ulgurji yarmarkalar, ulgurji narxlar va tovar birjalari, ixtisoslashtirilgan qurilish va investitsiya birjalari orqali amalga oshiriladi.

Qurilish materiallariga, qurilish-montaj ishlari uchun va ob'ektni qurish uchun qismlar va tuzilmalar ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyoj loyihalash hujjatlari bilan belgilanadi (ushbu bo'limning 2-jadvaliga qarang).

Qurilayotgan ob'ektni moddiy-texnik ta'minoti ishlab chiqarish va texnologik asbob-uskunalar asosida amalga oshirilishi kerak, bunda qurilish konstruksiyalari, qismlari, materiallari va muhandislik uskunalarini etkazib berish texnologik to'plamlar tomonidan qurilish-montaj ishlarini bajarish texnologiyasi va shartlariga qat'iy muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Qurilishni moddiy-texnik resurslar bilan ta'minlash shartnoma asosida amalga oshiriladi. Shartnomaga "Buyurtmachi" va "Bosh pudratchi" etkazib berish jadvallari ilova qilingan.

Materiallarni, buyumlarni, buyumlarni, inshootlarni va uskunalarni tashish, omborlash va saqlashni tashkil etish standartlar va texnik shartlarning talablariga javob berishi va buzilish, yo'qotish va yo'qotish ehtimolini istisno qilishi kerak.

VII. Atrof-muhitni muhofaza qilish

Qazish ishlarini boshlashdan oldin erni tiklash (meliorativ) bilan bog'liq bo'lgan qazish ishlarini tayyorlash kerak, buning uchun qazish va kommunal xizmatlarni olib borish joyida unumdor (o'simlik) qatlamini ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va uni qayta ishlatish uchun qulay joyda saqlang.

Qurilish tugagandan so'ng, hududning bir qismini obodonlashtirish uchun melioratsiya qilingan tuproqdan foydalaning

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil qilishda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar va ishlarni bajarish kerak, bunda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tabiiy resurslar yo'qolishining oldini olish, tuproq, suv havzalari va atmosferaga zararli chiqindilarning oldini olish kerak. Belgilangan chora-tadbirlar va ishlar loyiha-smeta hujjatlarida, qurilish va ishlarni tashkil etish loyihalarida ko'zda tutilishi kerak.

Qurilayotgan ob'ektlar hududida daraxtlar va butalarni kesish, ildiz bo'yinlari va magistrallarini tuproq bilan to'ldirish taqiqlanadi.

Turar-joy binolarida qurilish-montaj ishlarini olib borish jarayonida chang va gaz ifloslanishining oldini olish talablariga rioya qilish kerak. Chiqindilarni va axlatni tozalashda ularni yopiq tovoqlar va saqlash qutilarisiz binolar va inshootlarning pollaridan to'kishga yo'l qo'yilmaydi.

Zaif tuproqlarni sun'iy ravishda yotqizish bo'yicha ishlarni amalga oshirayotganda, loyihada ko'zda tutilgan er osti suvlari gorizontlari ifloslanishining oldini olish choralari ko'rish kerak.

Yo'l davomida, tabiiy zaxiralarni o'zlashtirishga tegishli davlat nazorati organlari, mahalliy davlat hokimiyati va o'zini o'zi boshqarish organlari (tuman va shahar hokimliklari, qishloq va qishloq o'zini o'zi boshqarish organlari) tomonidan kelishilgan loyiha hujjatlari mavjud bo'lganda ruxsat etiladi.

Qurilish uchun o'rmonlarni kesish va daraxtlarni kesish bilan bog'liq ishlarni amalga oshirayotganda, ularni hayvonot dunyosi qurilish maydonchasidan chiqarib yuborilishini ta'minlaydigan tarzda tashkil etish kerak.

VIII. Qurilish xavfsizligi

Qurilishda xavfsizlik ShNK 3.01.02-2000 talablariga qat'iy muvofiq. Amaldagi qonunlar va O'zbekiston Respublikasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari asosida ishlab chiqilgan. Qurilish tashkilotlari uchun mehnatni muhofaza qilishning o'rnatilgan yagona normativ talablari, ularning tashkiliy-huquqiy shakllari va mulkchilik shakllari, iqtisodiy faoliyat doirasi va idoraviy mansubligidan qat'i nazar, shaxslar va korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan foydalanishlari shart.

Ushbu qoidalar va qoidalar yangi qurilish, kengaytirish, rekonstruktsiya qilish, texnik qayta jihozlash, qurilish inshootlari va buyumlarini ishlab chiqarish uchun kapital ta'mirlashga, ushbu ishlarni bajaruvchi tashkilotlarning mulkchilik yoki idoraviy mansubligidan qat'iy nazar qo'llaniladi.

Qurilish sohasida ishlarni tashkil etish va bajarish ushbu qoidalar va qoidalarining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Mehnatni muhofaza qilish - bu ish joylarida sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan o'zaro bog'liq qonunchilik, texnik, uyushgan va sanitariya-texnik tadbirlar majmui.

Xavfsizlik choralarining vazifasi texnik va tashkiliy choralar bilan mehnat sharoitlarining xavfsizligiga hissa qo'shishdir.

Ishchilarning xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari, ko'p jihatdan, ishlab chiqarish ifloslanishidan va noqulay iqlim sharoitlaridan zarur himoya xususiyatlariga ega bo'lgan ish kiyimlari, xavfsizlik poyafzallari va individual xavfsizlik moslamalari mavjudligiga bog'liq.

O'rnatishni faqat tajribali muhandis va texniklar ushbu ishlarni bajarishning murakkabligi va xususiyatlarini yaxshi bilishlari mumkin. Bir yildan kam tajribaga ega bo'lgan va 4 martadan past bo'lgan zaryadga ega bo'lgan montajchilar balandlikda ishlashga ruxsat etilmaydi. Balandlikda ishlash uchun tayinlangan barcha mutaxassisliklarning ishchilari tekshirilgan va sinovdan o'tgan xavfsizlik kamarlari bilan jihozlangan bo'lishi kerak va ularsiz ishlashga ruxsat berilmaydi.

Ochiq havoda shamol kuchi 6 ball va undan yuqori, yomg'ir va kuchli qor yog'adigan joylarda o'rnatish ishlariga yo'l qo'yilmaydi.

O'rnatilgan elementlarni mahkamlash uchun elektr payvandlashni boshlashdan oldin, elektr payvandlash mashinasining holati, payvandlash paychalarining, topraklama va yonadigan moddalarning yo'qligi 5 m gacha bo'lgan masofada tekshiriladi Yomg'ir va qorda payvandlash taqiqlanadi.

Qurilish jarayonida ta'mirlashda, armaturalarni tekshirish va xizmat ko'rsatish, oynalarni yuvish va tozalash va boshqalar. keng qo'ltiq va teleskopik yuk ko'targichlar (osilgan beshiklar) ishlatiladi, chunki ularni ishlatish, o'rnatish va demontaj qilish oddiy. Bundan tashqari, ular har qanday balandlikda ishlashlari mumkin.

Tugatish ishlarini bajarishda, belgilangan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. Ish ko'rsatmalarini olgan va tegishli qoidalarni o'rgangan ishchilarga ishlarni bajarish uchun ruxsat beriladi.

Zaif, noturg'un va to'silgan o'rmonlarda, shuningdek isitish moslamalari, lavabolar va hokazolarda pardoqlash ishlarini olib borishga yo'l qo'yilmaydi. Yog'osclar va iskala materiallarini ortiqcha yuklamang. Eritma o'tkazadigan shlangni echish, qo'llaringiz

yoki asboblaringiz bilan yalang'och simlarga tegizish va bunday simlar ostida ishlash taqiqlanadi.

Fotosuratlarni yoritganda va yuqori xonalarda ko'zoynakni yopishtiradigan narsalarga joylashtirganda, ishchilar xavfsizlik kamarlariga ega bo'lishi kerak va ish joyi shisha tushishdan himoyalangan bo'lishi kerak va odamlarga kirmasligi kerak.

IX. Yong'in xavfsizligi

Doimiy binolarning binolaridagi materiallarni ta'mirlash vaqtida ularni saqlash uchun foydalanish har bir holatda ham davlat yong'in nazorati mahalliy organlari bilan kelishilgan bo'lishi kerak.

Ob'ekt omborida kesilgan yog'ochdan yasalgan qoziqlar doimiy yoki vaqtincha binolardan kamida 30 m, yumaloq daraxtlar esa kamida 15 m masofada joylashgan bo'lishi kerak.

Yong'in paytida yonuvchan qurilish materiallarini saqlash taqiqlanadi. Yonuvchan qurilish materiallari yong'indan saqlanishi mumkin, agar binolar atrofida kamida 5 m o'tish uchun erkin yo'lak bo'lsa.

Yong'inni o'chirish moslamasi quyidagi hisob-kitob asosida ta'mirlanadigan ob'ektda mavjud bo'lishi kerak: har 200 m² pol maydoni va 20 metrli iskala uchun OP-1 turidagi bitta kimyoviy yong'inga qarshi vosita (lekin kamida ikkita o't o'chirish moslamasi) bo'lishi kerak. Bundan tashqari, har 100 m o'rmon uzunligi uchun sizda 250 l suv barreli va 2 chelak bo'lishi kerak (lekin ikkita barreldan kam bo'lmasligi kerak).

Metall idishlar yong'indan himoyalangan yog'och inshootlardan kamida 100 sm va himoyalanganlardan kamida 70 sm masofada o'rnatilishi mumkin. Metall quvurlar idishlarga olib borilishi kerak. Buning uchun shamollatish kanallarini ishlatmang. Quriladigan ob'ektda olovli chekish faqat belgilangan joylarda ruxsat etiladi.

Bajardi:



Z.Isomiddinov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50724

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Bandixon tumaniga qarashli 7-AFCHO'IUM binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Bandixon tumani XTB"

Bosh loyihachi - "Termizme'mor loyiha" MChJ

Litsenziya AL -000806 -sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47428

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Bandixon tumaniga qarashli 7-AFCHO'IUM binosini joriy ta'mirlash ishchi loyixasida.

- devor yuzalarini qo'l kuchi yordamida tozalash.
- Quruq (smes) mayda zarrali qorishma bilan devorlarga tekislovchi qatlam berish.
- Binoga temir va MDF eshiklar o'rnatish.
- AKFA eshik va deraza romlar o'rnatish.
- Pollarga linoleum to'shash.
- Elektr jixozlarini o'rnatish (yoritish chiroqlari, kabellar tortish, o'chirish va yoqish jixozlarini o'rnatish).

3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 30 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- narxlar joriy narxlar bo'yicha to'g'irlandi.
- loyixa topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- ob'ektning qurilish turiga aniqlik kiritildi.

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **156 962,148 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **3 057,169 ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**153 904,979 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:
- qurilish montaj ishlari -132 676,706 ming.so'm.
- qo'shimcha qiymat solig'i -19 901,506 ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-1 326,767 ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Surxondaryo viloyati Surxondaryo viloyat Surxondaryo viloyati Bandixon tumaniga qarashli 7-AFCHO'IUM binosini joriy ta'mirlash loyixasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI