

Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по реализации программы «Обод махалла» на 2022 год Инжиниринговой компании СЕЗ Навоийского облхокимията

по состоянию на 18.07.2022 г.

П/Н	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022	Код
		№ и дата	Сумма		
1	СТРОЙ-ВО ШКОЛЫ (на 330 мест) "ЮЛДУЗ" (ЗАРАФШОН) ШХР: (3020.....98 801 075 003)	<u>703 630,000</u>	204575,074	703630,000	0,000
	"PROJEKT ENGINEERING GROUP" МЧЖ - ПСД+ А/Н+АПЗ+СЭС	12/22 от 14.07.22	155000,000	155000,000	43.11.200
	ГОС.ЭКСПЕРТИЗА	406/22 от 21.06.22	5175,000	5175,000	
	"НАВЭКОСТАНДАРТ" МЧЖ-ЗВОС+ЭКОЛОГИЯ	445216 от 06.07.22	1950,000	1950,000	
	"УзГАШК" ЛИТИ - топо-геология		15000,000	15000,000	
	Тендер Маркази	(ДУКОН)	2420,000	2420,000	
	Нераспределённый лимит			489046,200	
	"Центр комплексной экспертизы проектов при Мин. Экономики РУЗ" "НАПУ-г.Ташкент"	ЭТЗ-37482 от 28.06.22	5038,8005	5038,8005	43.90.300
	Навоий вил ДАВЛАТ КАДАСТРИ АГЕНТЛИГИ	2022-105 от 03.01.22	11228,143	11228,143	
	Нераспределённый лимит			10008,727	
	СОДЕРЖАНИЕ ГАСН		8763,130	8763,130	

Директор ИК "СЕЗ" Навоийской области:

А.Турдиев

Исп. Н.Джумаева
тел: (0436) 224-39-09

