

"ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ МИЙХ" ДУК БОШ МУХАНДИСИ

"КЕЛИШИЛДИ"

Ш.Саримсоқов

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

в.в.б

бошқармаси бошлиғи

Ш.Саримсоқов

Х.Мамарахимов

2022 йил

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ худудидаги Кўрғонча кишлоғи кўча-1 жорий таъмирлаш (0,823км)

МУҚСОМЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИЙХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МИЙХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	гача	боши	пикет.... охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,823	5+74	0+00	574	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлнинг ПК0+05 ПК2+05 қисмларида қувурлар мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	574x6	м2	3444	
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	574x(1x0,5/2)x2	м3	287	
							ПК0+05 D=200 мм метал ПК2+05 D=325мм метал қувурлар ўрнатиш.	йўлчов асосида	п.м	6 6	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	574x4,5	м2	2583	
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	96x6	м2	576	
1	0	0,823	5+74	5+74	96	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	96x(1x0,5/2)x2	м3	48	
							ҚШАдан 20см қалинликда йўл асосини қуриш	96x4,5	м2	432	

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах-вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Кипчоқсув ҚФЙ худудидаги Кўргонча қишлоғи кўча-2 жорий таъмирлаш (0,400км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлими Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вақили Х.Солиев, лойихачи ташқилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вақили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет...									
	дан	гача	боши	охир								
			ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшмаси												
1	0	0,420	0+00	4+00	400	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлнинг ПК0+08 қисмида қувар мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	400x4,5	м2	1800		
							ПК0+08 Д=200 мм метал қувар ўрнатиш.		йўлчов асосида	п.м	5	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	400x4	м2	1600		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар					Таъминловчи қархона							
1	ҚША				Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							
					Маҳаллий қарьер							
					Таъминловчи қархона							

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлими:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими:

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вақили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вақили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Кипчоқсув ҚФЙ ҳудудидаги Қўргонча қишлоғи кўча-3 жорий таъмирлаш (0,400км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	охир								
Т.Р				ПК+	ПК+							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўнамаси												
1	0	0,400	0+00	4+00	400	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлни кесиб ўтувчи ПК2+05 ПК3+57 қисмларида қувурлар мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	400x6	м2	2400		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	400x(1x0,5/2)x2	м3	200		
							ПК2+05 ПК3+57 Д=325 мм метал қувур ўрнатиш.	6x2	п.м	12		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	400x4,5	м2	1800		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар						Таъминловчи қархона						
№	ҚША					Маҳаллий қарьер						
1						Ташин масофаси, км						
						2						

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Кипчоксув ҚФЙ худудидаги Қўғонча кишлоғи кўча-4 жорий таъмирлаш (0,400км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	охир								
			ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,400	0+00	4+00	400	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	400x4,5	м2	2400		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	400x(1x0,5/2)x2	м3	200		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	400x4,5	м2	1800		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар												
1	ҚША					Таъминловчи қархона						
Маҳаллий қарьер											Таъини масофаси, км	
											2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси
В.В.Б
Ш. Саримсоқов
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х. Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани ҚФЙ худудидаги Хитаюз кичилоғи кўча-1 жорий таъмирлаш (0,730км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	гача	боши	пикет....	охир							
Т.Р	дан	ПҚ+	ПҚ+	ПҚ+	ПҚ+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0,730	0,350	0+00	3+50	350	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	350x5,5	м2	1925		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	350x(1x0,5/2)x2	м3	175		
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	350x4,5	м2	1575		
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	380x6	м2	2280		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	380x(1x0,5/2)x2	м3	190		
		0,730	3+50	7+30	380	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	380x5	м2	1900		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ҚША	Маҳаллий карьер	2

"Жиззах МЙБХ"ДУК лойиха бўлим:

"Жиззах МЙБХ"ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни кабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ худудидаги Хитаюз кишлоғи кўча-2 жорий таъмирлаш (0,530км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридақи, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....										
		дан	гача	боши охири								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,530	0+00	1+50	150	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	150x5,5	м2	825		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	150x(1x0,5/2)x2	м3	75		
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	150x4,5	м2	675		
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	380x6	м2	2280		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	380x(1x0,5/2)x2	м3	190		
			1+50	5+30	380	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	380x5	м2	1900		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ҚША	Маҳаллий қарьер	2

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамараҳимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Қилчоқсув ҚФЙ худудидаги Хитаз-3 жорий таъмирлаш (0,184км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник қўзғатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи таъкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....										
Т.Р	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,184	0+00	1+84	184	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	184x5,5	м2	1012		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	184x(1x0,5/2)x2	м3	92		
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	184x4,5	м2	828		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар						Таъминловчи қархона						
№						Таъмин масофаси, км						
1	ҚША					Маҳаллий қарьер						
						2						

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник қўзғатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими :

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброҳимов

"ТАСЛИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамараҳимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Қинчоксув ҚФЙ худудидаги Хитаюз қишлоғи кўча-4 жорий таъмирлаш (0,420км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....										
	дан	гача	боши	охир									
				ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшамаси													
1	0	0,420	0+00	4+20	420	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	420x5,5	м2	2310			
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	420x(1x0,5/2)x2	м3	210			
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	420x4,5	м2	1890			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№	Материаллар					Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Ташиш масофаси, км
												2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими :

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброҳимов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти-МЙБХ" ДУК бош мухандиси

В.В.Б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Кипчоксув ҚФЙ худудидаги Хитаюз кишлоғи кўча-5 жорий таъмирлаш (0,640км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МЙБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км	пикет....		боши ПК+	охир ПК+								
		дан	гача										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшамаси													
1	0	0,640	0+00	6+40	640	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	640x5,5	м2	3520			
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	640x(1x0,5/2)x2	м3	320			
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	640x4,5	м2	2880			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№	Материаллар					Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Ташиш масофаси, км
												2	

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими :

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброҳимов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси
в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги
Х.Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқев ҚФЙ худудидати Хитаяз кншлогн кўча-6 жорий таъмирлаш (0,770км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридақи, визуал текшириш ва инстурментал ўлчалар натижақида ушбу йўл бўйича қуйдақи иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....		боши ПК+	охир ПК+							
		дан	гача									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,770	0+00	7+70	770	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	770x5,5	м2	4235		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	770x(1x0,5/2)x2	м3	385		
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	770x4,5	м2	3465		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№		Материаллар				Таъминловчи қархона				Ташиш масофаси, км		
1		ҚША				Маҳаллий қарьер				2		

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов
Ш.Холдоров
Х.Солиев
И.Жуманов
А.Иброхимов





"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси
в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Кинчоксув ҚФЙ худудидаги Хитаюз кишлоғи кўча-7 жорий таъмирлаш (0,340км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniiring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	Т.Р	км	пикет....										
			дан	гача	боши охир								
				ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшмаси													
1	0	0,340	0+00	3+40	340	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	340x4,5	м2	1530			
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	340x4	м2	1360			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
Материаллар						Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Ташиш масофаси, км
												2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлими:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов



"ТАСДІКЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ худудидаги Хитаюз кинпоғи кўча-8 жорий таъмирлаш (0,175км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларининг хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	пикет....												
	км	дан	гача	боши	охир								
Т.Р				ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшамаси													
1	0	0,175	0+00	1+75	175	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	175x5,5	м2	962,5			
								175x(1x0,5/2)x2	м3	87,5			
								ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	м2	787,5			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№	Материаллар					Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Таъини масофаси, км
												2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоқов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ худудидаги Хитаюз кинпоғи кўча-9 жорий таъмирлаш (0,190км)

ЎЎҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№2	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	Т.Р	км	пикет....		Изоҳ								
			дан	гача									боши ПК+
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси													
1	0	0,190	0+00	1+90	190	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	190x5,5	190x(1x0,5/2)x2	m2	1045		
										m3	95		
										m2	855		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№2	Материаллар					Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Таъмиш масофаси, км
												2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
 бошқармаси бошлиғи
 Х.Мамарахимов
 2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ худудидagi Хитаюз кишлоғи кўча-10 жорий таъмирлаш (0,175км)
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ"ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ"ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов , вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича куйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	ПҚ+	ПҚ+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,175	0+00	1+75	175	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	175x5,5	м2	962,5		
1	0	0,175	0+00	1+75	175	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	175x(1x0,5/2)x2	м3	87,5		
1	0	0,175	0+00	1+75	175	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	175x4,5	м2	787,5		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона					Ташиш масофаси, км	
1	ҚША					Маҳаллий қарьер					2	

"Жиззах МИБХ"ДУК лойиха бўлим:
 Ш.Боймуродов
 "Жиззах МИБХ"ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :
 Ш.Холдоров
 Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили
 Х.Солиев
 "Megatek injiniring" МЧЖ директори
 И.Жуманов
 "Megatek injiniring" МЧЖ вакили
 А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси

В.В.Б

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ ҳудудидаги Хитаюз қишлоғи кўча-11 жорий таъмирлаш (0,090км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташқилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....									
Т.Р	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,090	0+00	0+90	90	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	90x5,5	м2	495	
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	90x(1x0,5/2)x2	м3	45	
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	90x4,5	м2	405	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											
№	Материаллар				Таъминловчи қархона				Ташиш масофаси, км		
1	ҚША				Маҳаллий қарьер				2		

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Жиззах вилояти МИБХ” ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоков
2022йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ хўдўдадаги Солин кишлоғи кўча-1 жорий таъмирлаш (1,0 км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғрисида, визуал текшириш ва инстурментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Йшларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ			
	Йшларнинг манзили		пикет...											
	км	дан	гача	боши								охир		
Т.Р	дан	гача	боши	охир	Т.Р	дан	гача	боши	охир	Т.Р	дан	гача	боши	охир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Йўл тўшмаси														
1	0	1,000	0+00	10+00	1000	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламасидан иборат бўлиб йиллар давомида уйим-чўқурлар, кўндаланг ва бўйлама ёриқлар ҳамда емирилишлар ҳосил бўлган.	ПК0+83 Д=325мм метал кувур ўрнатиш.	Ўлчов асосида	п.м	7				
							Қопламани механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўшиб текислаш (Исправление профиля с добавлением нового материала)	1000x5	м2	5000				
							Майда донали иссиқ асфальтобетон қоричмасида 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	1000x5	м2	5000				
							Йўлнинг икки четки қисмини 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	(1000x0,75)x2	м2	1500				
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ														
№	Материаллар				Таъминловчи қархона							Ташини масофаси, км		
1	Асфальтобетон				Сайхон АБЗ							66		
2	Битум				Сайхон АБЗ							66		
3	Щебень				Галлаорол ТИФУК АБЗ							44		
4	КША				Маҳаллий қарьер							2		

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Кипчоқсув ҚФЙ худудидagi Солин кишлоғи кўча-2 жорий таъмирлаш (0,270км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	охир								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшмаси												
1	0	0,270	0+00	2+70	270	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлнинг ПК0+50 ПК1+90 қисмида қувурлар мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текишлаш	270x5	м2	1350		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	270x(1x0,5/2)x2	м3	135		
							ПК0+50 ПК1+90 Д=200 мм метал қувурлар ўрнатиш.	6x2	п.м	12		
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	270x4,5	м2	1215		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Таъминловчи қархона												
Маҳаллий қарьер												
Ташиш масофаси, км												
1	ҚША					1					2	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиّل қилиш бўлими :

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброҳимов

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси В.В.Б

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармасы бошлиғи

Х.Мамрахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув ҚФЙ хуудидаги Солин қишлоғи кўча-3 жорий таъмирлаш (0,425км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо кўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniiring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	Т.Р	км	пикет...								
	дан	гача	боши	охир							
	ПК+	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл ўшамаси											
1	0	0,425	0+00	2+50	250	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	250x5	м2	1250	
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	250x(1x0,5/2)x2	м3	125	
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	250x4,5	м2	1125	
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	175x4	м2	700	
			2+50	4+25	175	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	175x(1x0,5/2)x2	м3	87,5	
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	175x4	м2	700	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											

№	Материаллар	Таъминловчи кархона	Ташиш масофаси, км
1	ҚША	Мохаммаджарьер	2

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлим:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброхимов



"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Жиззах МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 Х.Мамарахимов
 2022 йил

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур кайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ Т.Р	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажм)	Изох
	км	пикет....										
		дан	гача	боши ПК+	охир ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,460	0+00	4+60	460	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш	460x5,5	м2	2530		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	460x(1x0,5/2)x2	м3	230		
							ҚШАдан 15см қалинликда йўл асосини қуриш	460x4,5	м2	2070		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона						
1	ҚША					Маҳаллий қарьер						
										Ташиш масофаси, км		
										2		

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:
 Ш.Боймуродов
 "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими:
 Ш.Холдоров
 Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили
 Х.Солиев
 "Megatek injiniring" МЧЖ директори
 И.Жуманов
 "Megatek injiniring" МЧЖ вакили
 А.Иброхимов