

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
 бошқармаси бошлиғи
 Х.Мамарахимов
 2022 йил

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва
 бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташилот "Megatek
 injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар
 натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....	боши	охир							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....										
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси													
1	0	0,725	0+00	7+25	725	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текишлаш.	725x6	м2	4350			
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	725x(1x0,5/2)x2	м3	362,5			
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	725x4,5	м2	3262,5			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
Материаллар						Таъминловчи қархона							
№													
1	ҚША						Маҳаллий қарьер						
						Ташиш масофаси, км							
						8							

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"Т.А.СДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах-вилоят" МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ ҳудудидаги Кўчарбулок қишлоғи кўча-2 жорий таъмирлаш (1,169км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар маъқур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км	гача	боши	пикет.... охир								
Т.Р	дан	ПК+	ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшмаси												
1	0	1,169	0+00	6+39	639	Мавжуд йўл ҚШАдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Асосни механизм ёрдамида материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлением нового материала)	639x5,5	м2	3514,5		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	639x(1x0,5/2)x2	м3	319,5		
							ҚШАдан 15 см калиниликда йўл асосини қуриш	639x4,5	м2	2875,5		
							Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	530x6	м2	3180		
	6+39	11+69			530	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	530x(1x0,5/2)x2	м3	265		
							ҚШАдан 20 см калиниликда йўл асосини қуриш	530x4,5	м2	2385		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар						Таъминловчи қархона						Ташиш масофаси, км
№	ҚША					Маҳаллий қарьер					8	
1												

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлими:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни кабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов



"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

"Т.АСДИҚЛАЙМАН"

Галлаорол тумани Ғубдин ҚФЙ худудидлаги Нурафшон киншлогн кўча-1 жорий таъмирлаш (0,480км)
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

"КЕЛИШИЛДИ"

Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 Х.Мамарахимов
 2022 йил

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни кабил килиш бўлими Ш.Холдоров, Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....										
	дан	гача	боши	охир									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшамаси													
1	0	0,480	0+00	4+80	480	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	480x6	м2	2880			
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	480x(1x0,5/2)x2	м3	240			
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	480x4,5	м2	2160			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
Материаллар						Таъминловчи қархона							
1	ҚША					Маҳаллий қарьер							Ташиш масофаси, км 18

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни кабил килиш бўлими:

Ш.Холдоров

Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброхимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош. мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ худудидаги Нурафшон кишлоғи кўча-2 жорий таъмирлаш (0,356км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniiring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздики шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...								
	дан	гача	боши	охир							
			ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
1	0	0,356	0+00	3+56	356	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	356x6	м2	2136	
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	356x(1x0,5/2)x2	м3	178	
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	356x4,5	м2	1602	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											
Материаллар					Таъминловчи қархона						
№											
1	ҚША				Маҳаллий қарьер						
					Ташиш масофаси, км						
					18						

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniiring" МЧЖ директори

"Megatek injiniiring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғубдин ҚФЙ хулулидаги Нурафшон қишлоғи кўча-3 жорий таъмирлаш (0.630км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридақи, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижақида ушбу йўл бўйича қуйдағи иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)	Изоҳ
	Т.Р	км	дан	гача							
				боши	охир						
				ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшмаси											
						Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.		630x6	м2	3780	
1	0	0,630	0+00	6+30	630	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	630x(1x0,5/2)x2	м3	315	
							ҚШАдан 20 см қалинлиқда йўл асосини қуриш	630x4,5	м2	2835	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											
№	Материаллар					Таъминловчи қархона					Ташиш масофаси, км
1	ҚША					Маҳаллий қарьер					18

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлими:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов





"Жиззах-вилояти МЙБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил



Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахимов
2022 йил

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлими Ш.Боймуродов, "Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет...									
	дан	гача	боши	охир	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,440	0+00	4+40	440	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлни кесиб ўтувчи ПК4+40 қисмида қувур мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	440x6	м2	2640		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	440x(1x0,5/2)x2	м3	220		
							ПК4+40 Д=325 мм метал қувур ўрнатиш.	ўлчов асосида	п.м	6		
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	440x4,5	м2	1980		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона					Ташиш масофаси, км	
1	ҚША					Маҳаллий қарьер					18	

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлими:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабил қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов



КОНСТИТУЦИЯ

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахин
2022 йил

дудидаги Нурафшон қишлоғи кўча-5 жорий таъмирлаш (0,366км)

натихасида үшбү йӱл бӱйича кӱдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Ўзунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Йўл тўшмаси	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....		дан							
	гача	боши	охир	и								
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+	ПК+							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	366x5,5	м2	2013	
	0	0,366	0+00		3+66	366		Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	366x(1x0,5/2)x2	м3	183	
								ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	366x4,5	м2	1647	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона						
1	ҚША					Маҳаллий қарьер						
						Таъминловчи қархона						
						Маҳаллий қарьер						

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х. Солиев

И. Жуманов

А.Иброхимов

"ТАСЛИКЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ

худудидаги Нурафшон кинпоғи кўча-6 жорий таъмирлаш (0,495км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қўйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,495	0+00	4+95	495	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлни кесиб ўтувчи ПК0+10 ПК1+30 қисмларида қувурлар мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	495x6	м2	2970		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	495x(1x0,5/2)x2	м3	247,5		
							ПК0+10 ПК1+30 Д=325 мм метал қувур ўрнатиш.	6x2	п.м	12		
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	495x4,5	м2	2227,5		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона					Таниш масофаси, км	
1	ҚША					Маҳаллий қарьер					18	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабили килиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МЙБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамараҳимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўблин ҚФЙ ҳудудидаги Нурафшон қишлоғи кўча-7 жорий таъмирлаш (0,580км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МЙБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	Т.Р	км	пикет....									
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси												
1	0	0,580	0+00	5+80	580	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	580x6	м2	3480		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	580x(1x0,5/2)x2	м3	290		
							ҚШАдан 15 см калинликда йўл асосини қуриш	580x4,5	м2	2610		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Материаллар						Таъминловчи қархона						
№						Ташиш масофаси, км						
1	ҚША					Маҳаллий қарьер 18						

"Жиззах МЙБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МЙБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ ҳудудидаги Нурафшон кишлоғи кўча-8 жорий таъмирлаш (0,640км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиш қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км	пикет....		боши	охир								
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+	ПК+								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тушамаси													
1	0	0,640	0+00	6+40	640	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлни кесиб ўтувчи ПКЗ+38 қисмида қувур мавжуд эмас.		Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	640x6	м2	3840		
								Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён арик очиш	640x(1x0,5/2)x2	м3	320		
								ПКЗ+38 Д=325 мм метал қувур ўрнатиш.	ўлчов асосида	п.м	6		
								ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	640x4,5	м2	2880		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
Материаллар						Таъминловчи қархона							
№						Маҳаллий қарьер							Ташиш масофаси, км
1	ҚША												18

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиш қилиш бўлими :

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош муҳандиси в.в.б
Ш.Саримсоқов
2022 йил

"ТАСДҚЛАЙМАН"
Ғаллаорол тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Х.Мамарахимов
2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ хуудидлагти Нурафшон кишлоғи кўча-9 жорий таъмирлаш (0,630км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйнда имзо қуйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби́л қилиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани тузди́к шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Ўзунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км		пикет....									
	дан	гача	боши ПК+	охири ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,630	0+00	6+30	630	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда. Мавжуд йўлни кесиб ўтувчи ПК0+00 қисмида қувур мавжуд эмас.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	630x6	м2	3780		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	630x(1x0,5/2)x2	м3	315		
							ПК0+00 Д=325 мм метал қувур ўрнатиш.	ўлчов асосида	п.м	6		
							ҚШАдан 15 см қалинликда йўл асосини қуриш	630x4,5	м2	2835		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Таъминловчи қархона												
Маҳаллий қарьер												
№	Материаллар					Ташиш масофаси, км						
1	ҚША					18						

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

Ш.Боймуродов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби́л қилиш бўлими :

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброхимов

"Жиззах вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
Ш.Саримсоков
2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Галлаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ ҳудудидаги Нурафшон кншлогн кўча-10 жорий таъмирлаш (0,310км)

Ш.Саримсоков

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Галлаорол тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Х.Мамарахимов

2022 йил

Галлаорол тумани Ғўбдин ҚФЙ ҳудудидаги Нурафшон кншлогн кўча-10 жорий таъмирлаш (0,310км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуродов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими Ш.Холдоров, Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Солиев, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброҳимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчаулар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....		боши	охир							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0	0,310	0+00	3+10	310	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	310x6	м2	1860		
							Йўлнинг ўнг ва чап томонларидан ён ариқ очиш	310x(1x0,5/2)x2	м3	155		
							ҚШАдан 20 см қалинликда йўл асосини қуриш	310x4,5	м2	1395		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қархона					Ташиш масофаси, км	
1	ҚША					Маҳаллий қарьер					18	

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиҳа бўлим:

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қаби қилиш бўлими :

Галлаорол тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

Ш.Боймуродов

Ш.Холдоров

Х.Солиев

И.Жуманов

А.Иброҳимов

"Жиззах-вилояти МИБХ" ДУК бош мухандиси в.в.б
 Ш.Саримсоков
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ғаллаорол тумани обodonлаштириш
 бошкармаси бошлиғи
 Х.Мамарахимов
 2022 йил

Ғаллаорол тумани Ғубдин ҚФЙ худудидagi Ғубдин кишлоғига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш (1,0км)
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйда имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: "Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим Ш.Боймуратов, "Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими Ш.Холдоров, Ғаллаорол тумани обodonлаштириш бошкармаси вакили Х.Солиев, лойихачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, вакили А.Иброхимов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....									
Т.Р	дан	гача	боши	охир	7	8	9	10	11	12	
		ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	Йўл тўшмаси						
1	0	1,000	0+00	10+00	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламасидан иборат бўлиб йиллар давомида уйдим-чуқурлар, кўндаланг ва бўйлама ёриклар ҳамда емирилишлар ҳосил бўлган.	Қопламани механизм ёрдамида бузиб олиш ва материал қўлиб текислаш (Исправление профиля с добавлением нового материала)	1000x5	м2	5000		
							1000x5	м2	5000		
							(1000x0,75)x2	м2	1500		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											
№	Материаллар				Таъминловчи қархона						
1	Асфальтобетон				Сайхон АБЗ						
2	Битум				Сайхон АБЗ						
3	Щебень				Ғаллаорол ТЙФУК АБЦ						
4	ҚША				Маҳалли қарьер						

"Жиззах МИБХ" ДУК лойиха бўлим:

Ш.Боймуратов

"Жиззах МИБХ" ДУК техник кўзатув ва бажарилган ишларни қабиб килиш бўлими:

Ш.Холдоров

Ғаллаорол тумани обodonлаштириш бошкармаси вакили

Х.Солиев

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

И.Жуманов

"Megatek injiniring" МЧЖ вакили

А.Иброхимов