



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tef. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54193

Obyekt nomi «Jondor tuman Po'loti MFY Oromgox qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30
iyundada berilgan №AL-001859.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53544

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari xisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.152 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

Mavjud asos yuzalarini avtogreyder yordamida rejalashtirish, Har 1000 m2 ga - 0.2 tn xisobida bitum sepish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs

me'yorlari to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiyaetilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilariningo'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari

narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 68 664.297** ming so'm miqdorida **topshirilgan ishlar qiymati 1 896.997** ming so'mga kamaytirilib, **66 767.300** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, "**Jondor tuman Po'loti MFY Oromgox qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash**" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ ПУЛОТИ МФЙ ОРОМГОХ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	47 770.651
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	242.130
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 587.290
	Итого прямые затраты	50 600.071
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	7 458.451
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	Итого СМР	58 058.522
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	ИТОГО	58 058.522
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах	58 058.522
9	НДС-15%	8 708.778
10	Итого сметная стоимость в текущих ценах	66 767.300

Директор ООО "Бухоро электротехлойтих":

ГИП:

МП

ЗАКАЗЧИК

МП

 Ж.Джураев

 А.Бобожонов

«ҚР 00000000000000000000»

Жондор тумани ҳокимлигининг қурилиш
инженер бунёдчи ўринбосарини

А. Бокиров
2022 й

«ҚР 00000000000000000000»

Жондор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлигини:

Н. Мушффаров
2022 йил

Жондор тумани Пўлоти МФЙ Оромгоҳ қишлоғи ички хўжалик автомобил йўлининг
0-0.152 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

Н У Қ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Н. Мушффаров Жондор туман Пўлоти МФЙ райси _____; Бухоро электротехлойиха МЧЖ вакили А. Бобожоновлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили			Узунлиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва гадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажми)
	км	Пикети	Боши						
1	дан	гача	Боши	6	7	8	9	10	11
	2	3	4						
2	0,00	0,152	0+00,00	152	Асос юзалари нотекс	Мавжуд асос юзаларини автогрейдер ёрдамида режалаштириш	152x5,5	м2	836
3	0,00	0,152	0+00,00	152		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн хисобида битум сепиш	152x4,5x0,5/1000	тн	0,342
4	0,00	0,152	0+00,00	152	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли П-марқали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	152x4,5	м2	684
5	0,00	0,152	0+00,00	152		Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	152x2x0,5	м2	152

Ғалиевларни ташвио келтириши: **НАГАЛ КУМ АРАЛАШМАСИН (ЖИЛДИН КОПИ) 71 КМ** Асфальт-бетон коридорини **на битум - Ронитан Автобан МУЖ**

АБЗ 47 км

Жондор туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Жондор туман Пулоти МФЙ раиси:

Бухоро электротехлофия МУЖ вакили:

Handwritten signature: A. Bobojonov

А.Бобожонов



ҒАЛИЕВЛАРНИ ТАШВИО КЕЛТИРИШИ
НАГАЛ КУМ АРАЛАШМАСИН (ЖИЛДИН КОПИ) 71 КМ
Асфальт-бетон коридорини на битум - Ронитан Автобан МУЖ
Жондор туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили:
Жондор туман Пулоти МФЙ раиси:
Бухоро электротехлофия МУЖ вакили:

