

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шўртан НГҚЧБ

Бош муҳандиси

З.Б.Неъматов

“ 08 ” 09 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Таъмир тури: Жорий таъмир

110кВли ҳаво электр узатиш тармоғи “Л-Шўртан-1” таъмирланиш қисми L=48,5км.

Таъмирлаш вақти: 2022 йил.

Аниқланган нуқсонлар ва бажариладиган ишлар ҳамда керакли материаллар.

№	Бажариладиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Маркаси ва тури	Сони
1	Нуқсонли изоляторларни янгисига алмаштириш.	дона	ПСД-70Е	68
2	Металл устунлар ва темир бетон устунларнинг металл қисмларини занглашга қарши ҳолатини текшириш.	устун	-	40
3	Бетон устунлар ҳолатини текшириш.	устун	-	70
4	Қушларга қарши мосламалар ўрнатиш. (ППЗ)	метр	ТК-11	717
5	Дарахт ва шох-шаббалардан тозалаш.	км		
6	Устунларни юқоридан чиқиб текшириш.	устун	-	80
7	Устунларнинг доимий белгиларини янгилаш №1-239	кг	ПФ-115 қизил	25
8	Ёнғинга қарши чоралар кўриш.	устун	-	10
9	Устунларнинг болтли уламаларини текшириш.	устун	-	80
10	Виброгасител йўқ	устун	ГВН-3-17	23
11	Оттяжка уланмаган	устун		17
12	Грозатросда ва симда виброгаситель силжиган	устун		21
13	Сим толалари (жила) тарқаган.	метр	АС-120/19	1500
14	Сим улаш қисгичи.	дона	СОАС-120	14
15	Темир устунларда уголник йўқ.	метр	75x75x5	372
16	Устунлар остидаги ригелларни кўмиш (обвалофка опор)	устун	-	7
17	Устунлар остидаги ригеллар йўқ.	дона	АР-3	4

Автотранспортлар қатнови: 160км

Бош энергетик:

БЭБ етакчи муҳандиси:

Электр таъминоти цехи бошлиғи:

ЭТЦ ЮКТ ва II тармоқ бошлиғи:

О.О. Эминов

Б.А.Бобоназаров

С.М.Руяпов

Қ.Сайфуллаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шўртан НГҚЧБ

Бош муҳандиси

З.Б.Неъматов

“ 08 ” 09 2022й



НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Таъмир тури: Жорий таъмир

110кВли ҳаво электр узатиш тармоғи “Л-Шўртан-2” таъмирланиш қисми L=48км.

Таъмирлаш вақти: 2022 йил.

Аниқланган нуқсонлар ва бажариладиган ишлар ҳамда керакли материаллар.

№	Бажариладиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Маркаси ва тури	Сони
1	Нуқсонли изоляторларни янгисига алмаштириш.	дона	ПСД-70Е	150
2	Металл устунлар ва темир бетон устунларнинг металл қисмларини занглашга қарши ҳолатини текшириш.	устун	-	30
3	Бетон устунлар ҳолатини текшириш.	устун	-	80
4	Қушларга қарши мосламалар ўрнатиш. (ППЗ)	метр	ТК-11	723
5	Дарахт ва шох-шаббалардан тозалаш.	км		
6	Устунларни юқоридан чиқиб текшириш.	устун	-	140
7	Устунларнинг доимий белгиларини янгилаш №1-241	кг	ПФ-115 қизил	25
8	Ёнғинга қарши чоралар кўриш.	устун	-	30
9	Устунларнинг болтли уламаларини текшириш.	устун	-	50
10	Виброгамител йўқ	устун	ГВН-3-17	15
11	Сим толалари (жила) таркаган.	метр	АС-120/19	600
12	Темир устунларда угольник йўқ.	метр	75х75х5	287,5
13	Устунлар остидаги ригелларни кўмиш (обвалофка опор)	устун	-	47
14	ПГН да зажим йўқ.	дона	ПГН-3-5	24
15	Сим улаш қисгичи.	дона	СОАС-120	4
16	Устунлар остидаги ригеллар йўқ.	дона	АР-3	23
17	Виброгасител силжиган.	устун	-	12

Автотранспортлар қатнови: 160км

Бош энергетик:

БЭБ етакчи муҳандиси:

Электр таъминоти цехи бошлиғи:

ЭТЦ ЮКТ ва II тармоқ бошлиғи:

О.О. Эминов

Б.А.Бобоназаров

С.М.Руяпов

Қ.Сайфуллаев