

«ТАСДІКЛАЙМАН»

Хорғош ауданы Янгинарик туман
Объект аштыриш бошкармасы
боштинги

А.Ражапов



Янгинарик тумани Эгрисолама МФЙ даги Янги-тараккиёт кўчаси йўлини жорий
таъмирлаш - 1,216 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 й. Октябрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
0+00 1+04	104	Мавжуд йўл туپроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси потекис.	Иш бажариш талаб қилинмайди	м2	0
1-Участка					
1+04 3+55	251	Мавжуд йўл туپроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси потекис.	Йўл профилини материал кўшмай тиклаш. (251x6,2) ПК1+04-3+55 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (251x6,2) ПК1+04-3+55 Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (251x6)+(RS*2) ПК0+00-3+55	м2 м2 тн м2	1556 1556 0,753 1506
3+55 12+11	856	Мавжуд асфальтобетон ҳолати яхши.	Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (240+246)x0,5 Йўл ёқасини тулроқ тўқиб 0,6м га тўлдирини. Н=0,12м ((240+246)x0,5x0,12)x1,1 ПК1+04-3+44; ПК1+04-3+50	м2 м3	243 38
			Ҳеч қандай иш талаб қилинмайди.	м2	0


2-Участка					
12+11 21+06	895	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 6-7м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси нотекис.	Йўл профилини материал кўшмай тислаш. (895x6,2) ПК0+00-8+95 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (895x6,2) ПК0+00-8+95 Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (895x6) ПК0+00-8+95 Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (881+890)x0,5 Йўл ёқасини тупроқ тўкиб 0,6м га тўлдириш. Н=0,12м ((881+890)x0,6x0,12)x1,1 ПК0+00-8+81; ПК0+00-8+90	м2 м2 тн м2 м2 м3 м2 тн м2	5549 5549 2,685 5370 886 140 288 11 93 267 0,0915 183
3-Участка					
0+00 0+70	70	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 3,5-4м ни ташкил қилади, юзаси нотекис.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш.(70x4)+(R3*2) ПК0+00-0+70 Йўл пойини тупроқ тўкиб 0,5м га кенгайтириш. Н=0,2м (40x0,5x0,2)x1,1 ПК0+00-0+70 Йўл пойини тупроқ тўкиб 0,15м га кўтариш. (70x4x0,15)x1,1 Тошдан Н=15 см қалинликда асос қуриш. (70x3,7)+(R3*2) ПК0+00-0+70 Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (50x3,5)+(R3*2) ПК0+00-0+50	м2 м3 м3 м2 тн м2	288 11 93 267 0,0915 183

Материал ташиш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	97
Асфальтобетон	Урганч АБЗ	км	31
тупроқ	к-р. Махаллий - Объект	км	5

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳаллиси:

Ободонлаштириш бошқармаси бўлим бошлиғи:


К.Голуров
ф.и.ш.
К.Собиоров
ф.и.ш.