



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Шаҳрихонсой ИТБ бошлиғи

Д.Одилов

“05” 09 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекиб далолатнома тузувчилар Шаҳрихонсой ИТБ бошқарма бошлиғининг ўринбосари Ш.Қўшақов тизим бош гидротехниги Б.Жумабоев, Асака-адир сув омбори мухандис гидротехниги А.Турғунов, лар Асака-адир сув омбори техник ҳолатини ўрганимизда таъмирлаш ва тиклаш ишлари олиб борилиши кераклиги аниқланди. Умумий сув сиғими 3.5 млн м³, майдони 20 га ва суғориладиган майдони 988 га бўлган Асака-адир сув омбори тубини механизмлар ёрдамида тозалаш ишларини амалга ошириш кераклиги талаб қилинади.

1. Механизмлар ёрдамида тозалаш – 120 588 м³
2. Бетон ишлари – 18 м³
3. Ташиш – 198 970 тонна
4. Металл панжара – 149 м
5. Ободонлаштириш ишлари – 60 м²
6. Сув омбори қиргоқларига темир-бетон тўсиқ ўрнатиш ҳамда тиконли сим тортиш – 200 м

Бошқарма бошлиғининг ўринбосари

Ш.Қўшақов

Бош гидротехник:

Б.Жумабоев

Асака адир сув омбори мухандис
гидротехниги

А.Турғунов