



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирза-Пай ИТБ бошлиғи

К. Мирзаев К. Мирзаев

« 14 » « Септер » 2022 йил

**Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги “Мирза” магистрал каналининг
ПК281+00 Қозон, ПК323+00 Хурми ва ПК381+00 Кўзигузар сув тўсувчи
иншоотларини тамирлаш ва қайта тиклаш ишлари лойихасини тайёрлаш
объекти**

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

10.10.2022 йил.

Жомбой ш.

Биз қуйдагилар :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Мирза-Пай ИТБ ИТ ва ГИФШБ бошлиғи: | А.Махмудов |
| 2. Сув ресурсларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи: | С.Суяров |
| 3. Мирза-Пай ИТБ Мирза участка бошлиғи: | Ф.Эсанов |
| 4. Мирза канали бошлиғи: | Б.Убайдуллаев |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таминлаш мақсадида Жомбой туман ҳудудидан ўтувчи туманлараро “Мирза” магистрал каналида жойлашган сув тўсувчи иншоотлар ҳолати ўрганиб чиқилди.

Ўрганишлар жараёнида қуйдагилар аниқланди.

“Мирза” магистрал каналининг ПК281+00 да жойлашган “Қозон” сув тўсувчи иншооти 1968 йилда қурилиб фойдаланишга топширилган иншоотнинг сув ўтказиш қобилияти 30.0 м³/сек. Бўлиб 33102 гектар экин майдонларини суғоришга хизмат қилади. ПК 323+00 да жойлашган “Хурми” сув тўсувчи иншооти 1910 йилда қурилган бўлиб иншоотнинг сув ўтказиш қобилияти 30.0 м³/сек. Бўлиб 32057 гектар экин майдонларини суғоришга хизмат қилади. ПК 381+00 да жойлашган “Кўзигузар” сув тўсувчи иншоотнинг сув ўтказиш қобилияти 24.0 м³/сек.

“Мирза” магистрал каналининг ПК 281+00 ва ПК 323+00 да жойлашган сув тўсувчи иншоотларнинг сув оқимини сўндирувчи ховузларининг ўзанида 8-10 м² жойи чуқурлиги 1.0-1.5 метр бўлган емирилиш ҳосил бўлиб икки ён қияликларининг бетон қопламалари кўчиши натижасида иншоот яроқсиз ҳолатга келган.

ПК 381+00 да жойлашган сув тўсовчи иншоотнинг қўл кучи ёрдамида кўтарувчи механизми (подёмник) узоқ йиллар хизмат қилиши натижасида емирилиб яроқсиз ҳолатга келши натижасида сув сарфини назорат қилишда қийинчилик туғдирмоқда. Иншоотнинг сув оқимини сўндирувчи ховузи ўзанида 4-5 м2 бетон қопламаси синиб чуқурлик ҳосил бўлган..

Юқорида кўрсатилган иншоотлардаги камчиликларни бартараф этишда тамирлаш ишларини бажариш учун 435.0 тн. Цемент ва 34.0 тн металл ва бошқа ер ишларини бажариш зарур.

Мирза-Пай ИТБ ИТ ва

ГИФШБ бошлиғи:



А.Махмудов

Сув ресурсларидан фойдаланиш

бўлими бошлиғи:



С.Суяров

Мирза-Пай ИТБ Мирза участка бошлиғи:



Ф.Эсанов

Мирза канали бошлиғи:



Б.Убайдуллаев