

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Туятортар Кли бошлиғи

А.Мустақов

2022йил



НУКСОНИЙ ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким куйида имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар "Туятортар-Қли" ирригация тизими бошқармаси бўлим бошлиғи, Қ Хакбердиев, №1 Участка бошлиғи А Ўразбоев, №1 Участка мухандис гидрометр Розоқов Музафарлар биргаликда "Эски туя тортар каналининг гидротехник иншоотларини жорий таъмирлаш ва тиклаш" ишларида ПК608+00 дан ПК207+00 гача бугунги холатини кўриб чиқиб куйидагиларни аниқладик.

МУЗБЕЛ (ПК609+00)			
1	ПОДЕМНИК ДВУХВИНТОВОЙ 20ЭВД	ШТ	1,0
2	ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПВС 3Х6	М	65,0
3	ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ КМЭ 9А	ШТ	1,0
4	ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIN	ШТ	1,0
5	Солнечный уличный прожектор 300 Вт LH8300	ШТ	1,0
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,16
СУВ ОМБОРИГА КИРИШ (ПК93+00)			
1	ПОДЕМНИК ДВУХВИНТОВОЙ 10ЭВД	ШТ	3,0
2	ВИНТОВОЙ ПОДЕМНИК 1В	ШТ	2,0
3	ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПВС 3Х6	М	60,0
4	ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ КМЭ 9А	ШТ	3,0
5	Солнечный уличный прожектор 300 Вт LH8300	ШТ	3,0
6	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	21,5
7	ПЛАНИРОВКА	1000М2	0,44
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	5,1
9	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	0,44
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	4,5
ГУЛСКИЙ (ПК170+00)			
1	ПОДЕМНИК ДВУХВИНТОВОЙ 10ЭВД	ШТ	2,0

2	ВИНТОВОЙ ПОДЕМНИК 1В	ШТ	2,0
3	ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПВС 3Х6	М	130,0
4	ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ КМЭ 9А	ШТ	2,0
5	Солнечный уличный прожектор 300 Вт LH8300	ШТ	2,0
6	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	4,3
7	ПЛАНИРОВКА	1000М2	0,127
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	6,6
9	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	0,14
10	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖКА	100М3	0,122
11	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,78
(ПК213+00)			
1	ВИНТОВОЙ ПОДЕМНИК 2,5В	ШТ	2,0
2	ШИТ ЗАТВОРА 150Х150	Т	0,268
3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,16
4	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	0,035
5	ПЛАНИРОВКА	1000М2	0,02
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,50
7	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	0,0240

Имзо чекувчилар:

”Туяторгар-Қли” ирригация тизими
бошқармаси бўлим бошлиғи:

Қ Хакбердиев.

№1 Участка бошлиғи:

А Ёразбоев.

№1 Участка мухандис гидрометр:

М .Розоқов

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Туятортар Қли бошлиғи

А.Мустақов

2022йил



ХУЖАЛИК ТОПШИРИГИ

Объект: Сув танқислигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан “Эски туя тортар каналининг гидротехник иншоотларини жорий таъмирлаш ва тиклаш” ишлари

Бажарувчи:

Туятортар Қли ИТБ

Асос:

Туятортар Қли ИТБ 2022 йил
эксплуатацион тадбирлар режаси

Объект жойлашган жой

Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани

Лойиха кидирув ишлари
буюртмачиси:

Туятортар Қли ИТБда

Лойихани бажариш муддати:

2022 йил IV-чорак

Молиялаштириш манбаи:

Туятортар Қли ИТБ нинг харажатлар
сметасидан (Бюджет)

Лойиха смета хужжатлари тасдиқланган нуксоний далолатнома асосида тузилсин.

”Туятортар-Қли” ирригация тизими
бошқармаси бўлим бошлиғи:

Қ Ҳақбердиев.

№1 Участка бошлиғи:

А Ўразбоев.

№1 Участка мухандис гидрометр:

М .Розоқов