

"КЕЛИШИЛДИ"

Галлаорол туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

*[Signature]*

Х.Мамарахматов  
2022 й.



Жиззах вилояти Галлаорол тумани Солин ҚФЙ Кичиксой ва Толлисой қишлоғи йўллари жорий таъмирлаш 2,650 км

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Галлаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси И.Маллаев, Ободонлаштириш бўлими бошлиғи Ғ.Ахмирзаев, Галлаорол тумани Ободонлаштириш бошқармаси йўллар бўйича мутахассиси Х.Солиев, Инфратузилма объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи М.Эгамкулов маъмур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	ноҳ	
	км	пикет										
	дан	гача	ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			
<b>1-кўча узунлиги 1300 метр эни 4 м</b>												
1						Мавжуд коплама бузилиб кетган	Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	1300м*4,5м	м2	5200,00		
2	0,00	1,300	0+00	13+00	1300		Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	1300м*4м*0,0005	т	2,6		
3							Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш	1300м*4м	м2	5200,00		
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	1300м*0,5м*2	м2	1300,00		
<b>2-кўча узунлиги 600 метр эни 4 м</b>												
5						Мавжуд коплама бузилиб кетган	Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	600м*4м	м2	2400,00		
6	0,00	0,600	0+00	06+00	600		Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	600м*4м*0,0005	т	1,2		
7							Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш	600м*4м	м2	2400,00		
8							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	600м*0,5м*2	м2	600,00		
<b>3-кўча узунлиги 760 метр эни 4 м</b>												
9						Мавжуд коплама бузилиб кетган	Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	760м*4м	м2	3040,00		
10	0,00	0,760	0+00	07+60	760		Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	760м*4м*0,0005	т	1,5		
11							Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш	760м*4м	м2	3040,00		
12							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	760м*0,5м*2	м2	760,00		
<b>ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ</b>												
т/р	Материал номи					Таъминловчи ташкилот номи					Ташиш масофаси, км.	
1	Асфальтобетон					Сайхан					45	
2	Битум					Сайхан					45	
3	Щебень					Маҳаллий карьер					10	
4	Қум шағал аралашмаси					Маҳаллий карьер					10	
5	Темир ёки полителен қувурлар											

Бош муҳандис

Ободонлаштириш бўлими бошлиғи

Галлаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

Инфратузилма Объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи

*[Signatures]*

И.Маллаев

Ғ.Ахмирзаев

Х.Солиев

М.Эгамкулов