


"Тасдиқлайман"



Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов

**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" " 20 й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров , НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов , ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-60 (16-38) мелиоратив қудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
			ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик усқуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	10
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташқи қувурни демонтаж қилиш	м	5
		ташқи қувурни монтаж қилиш	м	5
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Қудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	32
		Траверсдан бошқарув усқунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив қудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскалаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро усқуна ва жиҳозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОх1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок ярксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт ярксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ташқи	м	15
<b>Ташқи 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада ярксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада ярксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада осииш	м	30
17	Разъединител РЛНД 10-400 ярксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разъединитель	кг	1
<b>Қудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани фильтр қисми қум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	1
		Отқачка қилиш	сутка	1

Ушбу даволатномани имзоловчилар:



*Т.Эгамназаров* Т.Эгамназаров

*С.Хуррамов* С.Хуррамов

*С.Қурбонов* С.Қурбонов

*М.Норов* М.Норов

*Х.Азизкулов* Х.Азизкулов



"Тасдиқлайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" " 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров , НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Курбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов , ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-47 (16-11) мелиоратив қудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.Т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
			ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	12
		ташқи қувурни монтаж қилиш	м	12
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Қолена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Қудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 8-40-60	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 8-40-60	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	48
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив қудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскалаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жихозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОх1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яркисиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яркисиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон ҳисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ташки	м	27
<b>Ташқи 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яркисиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада яркисиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада осииш	м	21
17	Разъединител РЛНД 10-400 яркисиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разъединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани филтр қисми қум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	-
		Отқачка қилиш	сутка	-

Ушбу даҳлатномани имзолувчилар:



*[Handwritten signatures]*  
**Т.Эгамназаров**  
**С.Хуррамов**  
**С.Қурбонов**  
**М.Норов**  
**Х.Азизкулов**



"Тасдиқлайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чеқувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-52 (16-22) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.Т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
			ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	5
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	5
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Қолена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	28
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскалаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жихозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	-
		Монтаж КТПС	дона	-
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	-
		Буёқлаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиҳа бўйича	дона	1
12	Электрон ҳисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ташқи	м	27
<b>Ташқи 10кв ҳаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	2,4
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	40
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада осииш	м	24
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани филтър кисми кум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	1
		Отқачка қилиш	сутка	1

Ушбу даволатномани имзоловчилар:



*[Signature]* **Т.Эгамназаров**

*[Signature]* **С.Хуррамов**

*[Signature]* **С.Курбонов**

*[Signature]* **М.Норов**

*[Signature]* **Х.Азизкулов**



**"Тасдиқлайман"**

**Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
ҳавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов**



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-48 (16-15) мелиоратив қудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
		ўл.бир	мик	
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури яроксиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5яроксиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	8
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	8
3	Задвижка яроксиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Қудук ичидаги ЭЦВ насос яроксиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар яроксиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	32
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка яроксиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник яроксиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив қудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	-
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жиҳозлар</b>				
9	КТПС шкафлари яроксиз коммутацион аппарат симлар яроксиз	Демонтаж КТПС	дона	-
		Монтаж КТПС	дона	-
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	-
		Буёқлаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ташки	м	30
<b>Ташки 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	0,7
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	18
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада осииш	м	21
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани фильтр кисми кум билан	Разбурка килиш Ø190 долота билан	м	-
		Откачка килиш	сутка	-

Ушбу далолатномани имзолувчилар:



*[Signature]* Т.Эгамназаров


*[Signature]* С.Хуррамов

*[Signature]* С.Қурбонов

*[Signature]* М.Норов

*[Signature]* Х.Азизкулов





"Тасдиклайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари

хавза бошқармаси бошлиғи

Б.Э.Ражапов

### НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё ҳудудида жойлашган КВСХВ № КАКА-59 (16-37) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
		ўл.бир	мик	
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувири ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	5
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	5
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	40
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жиҳозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ташқи	м	21
<b>Ташки 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осиш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада осиш	м	30
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани фильтр кисми кум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	1
		Откачка қилиш	сутка	1

Ушбу далолатномани имзолувчилар:



*[Signature]* Т.Эгамназаров

*[Signature]* С.Хуррамов

*[Signature]* С.Қурбонов

*[Signature]* М.Норов

*[Signature]* Х.Азизкулов ✓





"Тасдиклайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари

хавза бошқармаси бошлиғи

Б.Э.Ражапов

### НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-44 (16-3) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
		ўл.бир	мик	
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	24
		Ички қувур ўрнатиш	м	24
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	16
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	12
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	12
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	60
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	-
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жихозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
Коммутацион провод кабел АПРТОх1-25мм2	м	6		

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ички	м	75,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1x16 ташки	м	30
<b>Ташқи 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада осииш	м	30
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани филтер кисми кум билан	Разбурка килиш Ø190 долота билан	м	1
		Откачка килиш	сутка	1

Ушбу даволатномани имзоловчилар:



*T. Egamnazarov* **Т.Эгамназаров**

*S. Xurramov* **С.Хуррамов**

*S. Kurbonov* **С.Курбонов**

*M. Norov* **М.Норов**

*X. Azizkulov* **Х.Азизкулов**



"Тасдиқлайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ й


Касби т.






Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-58 (16-36) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
			ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури яроксиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5яроксиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	8
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	8
3	Задвижка яроксиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос яроксиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар яроксиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	0
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	-
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	-
6	Болт гайка яроксиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник яроксиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни краскаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жихозлар</b>				
9	КТПС шкафлари яроксиз коммутацион аппарат симлар яроксиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ташки	м	30
<b>Ташки 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувувчи А-35 провада осииш	м	30
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани фильтр қисми қум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	1
		Отқачка қилиш	сутка	1

Ушбу даволотномани имзолувчилар:



 **Т.Эгамназаров**  
 **С.Хуррамов**  
 **С.Қурбонов**  
 **М.Норов**  
 **Х.Азизкулов**



"Тасдиқлайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" " 20 й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Қурбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани Қашқадарё худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-45 (16-4) мелиоратив қудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф	
		ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик усқуналар</b>			
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м 20
		Ички қувур ўрнатиш	м 20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона 12
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м 8
		ташки қувурни монтаж қилиш	м 8
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона 1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона 2
4	Қудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 8-40-60	дона 1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 8-40-60	дона 1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона 8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м 27
		Траверсдан бошқарув усқунага тушувчи АВВГ-50	м 20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг 6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона 26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>			
8	Мелиоратив қудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2 -
		Оқлаш	м2 28
		Темир эшикни расқалаш (2марта)	м2 3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона 1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3 -
<b>Электро усқуна ва жиҳозлар</b>			
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона 1
		Монтаж КТПС	дона 1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона 1
		Буёқлаш	м2 7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона 3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона 6
		Рубильник РЕ-100А	дона 1
		Автомат 100 А	дона 1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м 6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок ярқисиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт ярқисиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон ҳисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқиши ВПП-1х16 ички	м	60,00
		Кабел ётқиши ВПП-1х16 ташқи	м	36
<b>Ташқи 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада ярқисиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осии	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувчи А-35 провада ярқисиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувчи А-35 провада осии	м	27
17	Разъединител РЛНД 10-400 ярқисиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разъединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани филтр қисми кум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	1
		Откачка қилиш	сутка	1

Ушбу даволатномани имзолувчилар:



*[Signature]* Т.Эгамназаров

*[Signature]* С.Хуррамов

*[Signature]* С.Курбонов

*[Signature]* М.Норов

*[Signature]* Х.Азизкулов



"Тасдиқлайман"

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов



**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ й

Касби т.






Тузамиз ушбу далолатномани биз қуйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АКБ бошлиғи С.Курбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани А.Навоний хуудидда жойлашган КВСХВ № КАКА-86 (17-15) мелиоратив кудукни техник холатини кўриб чиқилганда қуйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

т.т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
			ўл.бир	мик
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	20
		Ички қувур ўрнатиш	м	20
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	16
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	8
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	8
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Жолена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-160-35	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	-
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	-
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	-
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оклаш	м2	28
		Темир эшикни қаскалаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жиҳозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОх1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон хисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ички	м	60,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ташки	м	54
<b>Ташки 10кв хаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	-
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	9
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада осииш	м	45
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разъединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани фильтр кисми кум билан	Разбурка килиш Ø190 долота билан	м	-
		Откачка килиш	сутка	-

Ушбу даволатномани имзолувчилар:



 **Т.Эгамназаров**  
 **С.Хуррамов**  
 **С.Курбонов**  
 **М.Норов**  
 **Х.Азизкулов**





"Тасдиқлайман"

Аму-Кашкаларё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов

**НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА**

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз куйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров , НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АКБ бошлиғи С.Курбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов , ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизқуловлар билан биргаликда. Касби тумани А.Навоий худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-89 (17-17) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда куйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.Т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
		Ўл.бир	мик	
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қузури ярқоксиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	25
		Ички қувур ўрнатиш	м	25
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	18
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5 ярқоксиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	15
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	15
3	Задвижка ярқоксиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқоксиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқоксиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	30
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқоксиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқоксиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оқлаш	м2	28
		Темир эшикни қаскалаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	-
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жиҳозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқоксиз коммутацион аппарат симлар ярқоксиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёқлаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
	Коммутацион провод кабел АПРТОx1-25мм2	м	6	

10	КТПС трансформатори ТМ-40кВа-10-0,4кв бачок яроксиз	Янги ТМ-40-10/0,4кв кучланиш трансформатори ўрнатиш	дона	1
		Демонтаж ТМ	дона	1
11	Бошқарув ускунаси 22 кВт яроксиз	Янги бошқарув ускунаси ўрнатиш лойиха бўйича	дона	1
12	Электрон ҳисоблагич йук	АСКУЭ ўрнатиш комплект шити билан	дона	1
13	Бошқарув ускунасидан Насос агрегатигача	Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ички	м	75,00
		Кабел ётқизиш ВПП-1х16 ташқи	м	30
<b>Ташқи 10кв ҳаво электр таъминоти</b>				
14	АС-35 (ВЛ-10) русумли провада яроксиз	АС-35 (ВЛ-10) русумли провадани осииш	км	1,2
15	Изолятор ШФ-10Г йук	Изолятор ШФ-10Г	дона	24
16	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада яроксиз	РЛНД -10дан КТПСга тушувучи А-35 провада осииш	м	21
17	Разъединител РЛНД 10-400 яроксиз	Янги разъединител РЛНД 10-400 урнатиш	дона	1
		Труба Ø20мм	м	14
		Металлоконструкция под разединитель	кг	1
<b>Кудук ичини тозалаш</b>				
18	Обсадной калоннани филтр кисми кум билан	Разбурка қилиш Ø190 долота билан	м	-
		Откачка қилиш	сутка	-

Ушбу даволатномани имзолувчилар:-



*T. Egamnazarov*  
Т.Эгамназаров  
*S. Xurramov*  
С.Хуррамов  
*S. Kurbonov*  
С.Курбонов  
*M. Norov*  
М.Норов  
*X. Azizkulov*  
Х.Азизкулов





"Тасдиқлайман"  
Аму-Кашкадарё ирригация тизимлари  
хавза бошқармаси бошлиғи  
Б.Э.Ражапов

### НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

"\_\_" \_\_ 20\_\_ й

Касби т.

Тузамиз ушбу далолатномани биз куйидаги имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бошлиғи Т.Эгамназаров, НС ва ЭБ бошлиғи С.Хуррамов, АҚБ бошлиғи С.Курбонов, "СВ" Мелиоратив тизим бошлиғи М.Норов, ТМҚ участка бошлиғи Х.Азизкуловлар билан биргаликда. Касби тумани А.Навоий худудида жойлашган КВСХВ № КАКА-79 (17-2) мелиоратив кудукни техник ҳолатини кўриб чиқилганда куйидаги камчилик ва нуқсонлар аниқланди:

Т.Т. №	Аниқланган нуқсонлар	Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш бўйича таклиф		
		ўл.бир	мик	
<b>Гидромеханик ускуналар</b>				
1	Сув кўтариш қувури ярқисиз D=114x4,5 мм	Ички қувурни демонтаж қилиш	м	25
		Ички қувур ўрнатиш	м	25
		Фланец ўрнатиш Ø114	дона	16
2	Босимли қувур Ø114 t=4,5 ярқисиз	Ташки қувурни демонтаж қилиш	м	15
		ташки қувурни монтаж қилиш	м	15
3	Задвижка ярқисиз Ø100 Ру-15	Янги задвижка ўрнатиш Ø80 PN-40	дона	1
		Колена ўрнатиш Ø89	дона	2
4	Кудук ичидаги ЭЦВ насос ярқисиз	Насосни демонтаж қилиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
		Янги насос ўрнатиш ЭЦВ 10-63-65	дона	1
5	КТПСда уйчага келувчи траверсгача кабел симлар ярқисиз холга келган	Изолятор тр-20	дона	8
		КТПСдан уйчагача АС-35 русумли сим	м	40
		Траверсдан бошқарув ускунага тушувчи АВВГ-50	м	20
6	Болт гайка ярқисиз	Д- 19x22 ммли болт гайка	кг	6
7	Наканичник ярқисиз	наканичник ўрнатиш Д- 35 мм	дона	26
<b>Уйча ва Ободонлаштириш</b>				
8	Мелиоратив кудук уйчасини таъмир талаб	Шкатурка қилиш	м2	-
		Оклаш	м2	28
		Темир эшикни краскаш (2марта)	м2	3,2
		Янги темир эшик ўрнатиш	дона	1
		Уйча ичини бетон қилиш	м3	-
<b>Электро ускуна ва жихозлар</b>				
9	КТПС шкафлари ярқисиз коммутацион аппарат симлар ярқисиз	Демонтаж КТПС	дона	1
		Монтаж КТПС	дона	1
		Метал листдан эшик урнатиш (800x700)мм t=1,2мм	дона	1
		Буёклаш	м2	7,5
		Изолятор проходный ИПУ-10-630	дона	3
		Изолятор опорный ИОС-10	дона	6
		Рубильник РЕ-100А	дона	1
		Автомат 100 А	дона	1
Коммутацион провод кабел АПРТОх1-25мм2	м	6		

