



"Tasdiqlayman"

"UzAuto Motors" AJ

kommunal xizmatli ko'rsatish va kapital
qurilish direktorasi direktori.

R.S.Raxmonov

2022 yil.

"Uz Auto Motors" AJ xududida "Preslash-1" va "Preslash-2" binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun,

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz quyida imzo chekib tasdiqlovchilar "UzAuto Motors" AJ kapital qurilish bo'limi boshlig'i R.Dadajonov, kapital qurilish bo'lim etakchi muxandisi R.Qurbonov texnik xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i U.Yuldashev va loyihalashtirish vakili Q.Qosimov, so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu dalolatnoma tuzuldi:

No	Ish nomlari va ish turlari	o'lcham birliqi	hajmi
1-Preslash binosini modernizatsiya qilish			
1	Rulo tashish aravasini chiqarish (COIL CAR)	dona	2
2	Ko'tarish mexanizmini chiqarish (INCERT CAR)	dona	2
3	UNCOILER mexanizmini chiqarib tashlash	tonna	6,4
4	DOWN LOPER barabanini chiqarib tashlash	dona	12
5	Teleskopik konveyerni chiqarib tashlash	tonna	6
6	Kuchlanish kabellarni chiqarib olish	m	180
7	Teleskopik va magnit konveyerining qalqonlarini chiqarish	tonna	4,6
8	Yerni qo'l yordamida kovlash chuqurligi 2 m gacha terpoq guruhi 2	m3	6
9	Konveyer hududini betomlash	m3	6
10	Magnit konveyerini chiqarib olish	tonna	26,5
11	Elektr kabellarni chiqarib olish	m	600
12	O'zi xarakatlanadigan aravani chiqarib olish (PILER CAR)	tonna	5,5
13	Ko'tarish mexanizmini chiqarish (PILER LIFT)	tonna	11,5
14	Yomkost va suv yomkostlarini chiqarib olish (HYDRAULIC UNIT)	tonna	3,2
15	Rulon tashish aravasini o'rnatish (COIL CAR)	dona	2
16	Ko'tarish mexanizmini o'rnatish (INCERT CAR)	dona	1
17	UNCOILER mexanizmini o'rnatish	tonna	5,5
18	DOWN LOPER barabanini o'rnatish	dona	12
19	Teleskopik konveyerni o'rnatish	tonna	5
20	Kabellarni maxkamlagich bilan maxkamlash	m	780
21	Teleskopik va magnit konveyerining shitlarini o'rnatish	tonna	5
22	Magnit konveyerini o'rnatish	tonna	24
23	O'zi xarakatlanadigan aravani o'rnatish (PILER CAR)	tonna	5
24	Ko'tarish mexanizmini o'rnatish (PILER LIFT)	tonna	10
25	Yomkost va suv yomkostlarini o'rnatish (HYDRAULIC UNIT)	tonna	2,5
26	REJECT BOX mexanizmiga temirdan tortqilar va temir konstruksiyalarni o'rnatish	tonna	7,0
Jixozlar ustiga naves			
27	Ornatish detali temir list qalinligi 10mm	kg	20,83
28	Anker va bolt M=14	dona	40
Temirdan xori ustun va starapilalarni tayyorlash		kg	2672,8
Temirdan ustun o'rnatish		kg	657
29	Temir shviller №16	kg	497,0

30	Temir list qalinligi 6mm		
31	Gayka va bolt 14	kg	87,5
Temir xori o'rnatish		kg	160
32	Temir shviller №16	kg	687,4
33	Temir burchak (угольник) 60x3	kg	653,2
34	Temir list qalinligi 6mm	kg	11,7
35	Gayka va bolt 14	kg	22,5
Starapila va osma fermalar o'rnatish		kg	80
36	Temir shviller №14	kg	1328,4
37	Temir list qalinligi 6mm pol uchun	kg	1328,4
38	Devor qismiga sandwich panel o'rnatish qalinligi 100mm	kg	4400
39	Temir yuzalarni gruntovka qilish ГФ-115 2 marotaba	m2	98
40	Temir yuzalarni moyli bo'yoq qilish ПФ-115 2 marotaba	m2	186,35
41	Avtomatik rovvot o'rnatish	m2/dona	18/4
Temir zina tayyorlash		kg	990,17
Temir zina o'rnatish		kg	990,17
42	Temir shviller №16	kg	225,35
43	Temir burchak (угольник) 60x3	kg	112,32
44	Temir list qalinligi 6mm	kg	652,5
45	Gayka va bolt 14	kg	80
46	Ornatish detali temir list qalinligi 10mm	kg	8,33
47	Anker va bolt M=14	dona	32
2-Preslash binosini modernizatsiya qilish			
48	Ximoya to'sig'ini chiqarib olish (LINE COVER)	tonna	9,3
49	Elektr kabellarni chiqarib olish	m	210
50	Kabel lotoglarini chiqarib olish	m	210
51	Elektr jixozlar uchun shkafni chiqarib olish	tonna	4,7
52	Teleskopik konveyerni chiqarib olish 2800x7800x1880	tonna	7
53	Magnit konveyerini chiqarib olish 13700x4768x3000	tonna	18,8
54	O'zi xarakatlanadigan aravani chiqarib olish (PILER CAR)	tonna	10
55	Temir yuk ko'tarish konstruksiyalarini o'rnatish	tonna	8,0
56	Teleskopik konveyerni o'rnatish 2800x7800x1880	tonna	6
57	Magnit konveyerini o'rnatish 13700x4768x3000	tonna	26
58	O'zi xarakatlanadigan aravani o'rnatish (PILER CAR)	tonna	7
59	Elektr jixozlar uchun shkafni o'rnatish	tonna	4,5
60	Kabellarni maxkamlagich bilan maxkamlash	m	210
61	Kabellar uchun korob	m	210
62	Ximoya to'sig'ini o'rnatish (LINE COVER)	tonna	1,3
63	Temir yuzalarni gruntovka qilish ГФ-115 2,marotaba	m2	297
64	Temir yuzalarni moyli bo'yoq qilish ПФ-115 2 marotaba	m2	297

Buyurtmachi vakili:

R. Dadajonov

R. Qurbonov

U. Yuldashev

Loyihalashtirish tashkilotini vakili:

Q. Qosimov

«TASDIQLAYMAN»
“UzAuto Motors” AJ
Kommunal xizmat ko`rsatish va
Kapital Qurilish bo`limi boshlig`i




_____**R.S. Raxmonov**

«09» _____ **2022y.**

“UzAuto Motors” AJ xududidagi 1-presslash tsexini modernizatsiya qilish” ob’ekti bo’yicha:


TEXNIK TOPSHIRIQ


Asaka - 2022 y.


№ t/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablar tarkibi
1	2	3
1	Buyurtmachi	«UzAuto Motors» AJ
2	Ta'mirlash uchun asos	2022 yil uchun tasdiqlangan biznes plan
3	Obyekt manzili	Asaka tuman Humo ko'chasi 81
4	Ob'ekt nomi	"UzAuto Motors" AJ xududidagi 1-presslash tsexini modernizatsiya qilish" ishlarini amalga oshirish uchun pudratchi tashkilot tanlash
5	Loyixa tashkilot nomi	"Andijon AYBIL" XK
6	Moliyalash manba'i	O'z mablag'lari hisobiga
7	Ishlarni boshlang'ich narxi	1 131 357 007,29 so'm QQS bilan
8	Asosiy ish xajmi	1-presslash tsexini modernizatsiya qilish: - Eski jihozlarni demontaj qilish; - Yangi jihozlarni montaj qilish; - Yangi jihozlarni atrofini o'rash (LINE COVER).
9	Ishlarni bajarish muddati	- *Eski jihozlarni demontaj va yangi jihozlarni montaj qilish uchun 30 ish kuni (20.12.2022-20.01.2023); - *LINE COVER uchun 15 ish kuni (20.01.2023-05.02.2023).
10	Pudratchiga buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi	Buyurtmachi tomonidan texnik topshiriq va boshqa kerakli hujjatlar taqdim etiladi.
11	Ish jarayoni davomida xavfsizlik talablari	Ob'ektda yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya -gigiyena qoidalariga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchiga yuklatilgan, mas'ul shaxs buyruq bilan tayinlanishi hamda nusxasini buyurtmachiga taqdim etish lozim. Pudratchi, pudrat shartnomasini imzolashdan oldin, pudrat shartnomasi bo'yicha ishlarni bajarayotganda, qurilish xavfi bo'yicha sug'urta shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga to'lovni tasdiqlagan holda bunday shartnomaning nusxasini buyurtmachiga taqdim etishi shart.
12	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya uchun)	Atrof -muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, sanitariya va yong'in xavfsizligi standartlari va qoidalariga, amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq choralar ko'rish.
13	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiqligi talab etiladi.
14	Yong'in xavfsizligi bo'limi tomonidan ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Bo'lim normativ hujjatlar talablariga muvofiq ishlab chiqilishi talab etiladi.
15	Ishni nazorat qilish va natijalarini topshirishga qo'yiladigan talablar	Qurilishga jalb qilingan ish yurituvchi va rahbarlarga: - ishlatiladigan qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilgan qurilish ishlarining sifatini operativ nazorat qilishni ta'minlaydi; - qurilish ishlarini olib borishda texnologik intizomga rioya qilinishini tekshirish; - yashirin ishlar dalolatnomalarini o'z vaqtida tuzish; - qurilish ishlarining barcha turlari uchun tuzilgan hujjatlarni nazorat qilishni ta'minlaydi;

		- kelishilgan jadvallarda nazarda tutilgan muddatlarda ta'mirlash ishlarining bajarilishini ta'minlash; - dalolatnomalar va nuqsonli dalolatnomalarni tayyorlash bilan tekshirish natijalariga ko'ra qo'shimcha ish hajmini aniqlash. Amalga oshirilgan ishlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan amalga oshiriladi. QMQ 3.01.04-04 "Qurilishi tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilish normalari" asosida barcha loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan qurilish ishlari yakunlangandan so'ng tegishli aktlar bilan rasmiylashtiriladi.
16	Obyektni moliyalashtirish	Oldindan to'lov: 30 %; Joriy moliyalashtirish: 65 % bajarilgan va topshirilgan ish turlariga nisbatan; 5% bajarilgan va topshirilgan ishlarning umumiy qiymatiga nisbatan - obyekt kafolat muddati tugashi bilan, obyekt topshirilgan kundan boshlab (bir yildan so'ng).
17	Pudratchiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirishga qo'yiladigan talablar	Pudratchiga belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha -smeta hujjatlari qog'oz ko'rinishida bir nusxada buyurtmachi tomonidan taqdim qilinadi (smeta (ish hajmlari elektron ko'rinishda), ishchi chizmalar albomi).
18	Ish sifati kafolatining hajmi va muddatiga qo'yiladigan talablar.	Barcha ish turlari loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan chizmalar va ma'lumotlar, korxona talablari xamda qurilish me'yorlari va qoidalari asosida bajarilishi lozim. Pudratchi ishni texnologik xaritalarga muvofiq qat'iy bajaradi. Ta'mirlash ishlarini bajarishda moddiy zarar yetkazilgan taqdirda, buyurtmachi va pudratchi 3 kun ichida tekshirish dalolatnomasini tuzishi va zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart. Bajarilgan ishlar bo'yicha kafolat majburiyatlarini berish muddati davlat komissiyasi akti bajarilganidan keyin kamida 1 (bir) yil.
19	Pudratchidan talab etiladigan reyting darajasi	Vazirlar Mahkamasi 31.01.2022 yil 46-sonli qaroriga ko'ra (III xavf-xatar toifasidagi ob'ektlar uchun) pudratchi reyting darajasi "C" va undan yuqori bo'lishi kerak.

***IZOH – qurilish montaj ishlari muddatlari**
Korxonada ommaviy ta'til vaqtiga qarab
o'zgarishi mumkin.

Kelishildi: 
U. Yo'ldoshev
Tehnik xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i

Kelishildi: 
R. Dadajonov
Kapital qurilish bo'limi boshlig'i

Bajaruvchi: 
Y. Matkuziev
Kapital qurilish bo'limi muhandisi