

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Жиззах вилояти йуллар муҳандиси  
Жиззах вилояти йуллар муҳандиси

Х.Қодиров  
2022 йил



4Р37 "Жиззах ш.-Чимкўрғон қ.-4Р36" автотўлининг 11,00-14,00 км қисмини жамғурган йулнинг

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари. Жиззах автомобил йўллари бош бошқармаси вакиллари А.Садуллаев, Н.Каримов, Жиззах КФУК вакили Н.Жўраевлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва хажимлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ		
	км	пикет....									
Т.Р	дан	гача	боши	охир	ПҚ+	ПҚ+					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Йўл тўшамаси											
							Мавжуд асосни механизм ёрдамида материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавления нов.мат.).	1840x7	м2	12880	
			0+00	18+40	1840	Мавжуд йўл ҚШАдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.	ҚШАдан 10см қалинликда асос ётқизиш	1840x7,1	м2	13064	
							Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	1840x7	м2	12880	

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....	боши	охири							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Мавжуд қопламани фреза ёрдамида қирқиб олиш	620x4	м2	2480	
			18+40	24+60	620	Мавжуд йўл Асфалтобетондан иборат бўлиб ўйдим-чуқурлар ва айрим жойлари тўлик бузилиб кетган .	Мавжуд асосни механизм ёрдамида материал қўшмасдан текислаш (Исправление профиля без добавлением нов.мат.).	620x7	м2	4340	
1	0	2,515					ҚШАдан 10см қалинликда асос ётқизиш	620x7,1	м2	4402	
							Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	620x7	м2	4340	
							Мавжуд қопламани фреза ёрдамида қирқиб олиш .	55x10	м2	550	
			24+60	25+15	55	Мавжуд куприкни қоламаси асфалтобетондан иборат бўлиб ўйдим-чуқурлар ва айрим жойлари тўлик бузилиб кетган .	Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	55x10	м2	550	

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет...	боши	охир	...							
Т.Р	дан	гача	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Йўлнинг икки четки қисми (обочина) автотранспортлар қатнови натижасида пасайиб кетган.	Йўлнинг икки четки қисмини ўртача 20см қалинликда тупроқ билан тўлдириш.	2460x2x2	м2	9840		
			0+00	24+60	2460		Йўлнинг икки четки қисмини ҚШАдан 10см қалинликда мустаҳкамлаш.	2460x1,5x2	м2	7380		

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ

№	Материаллар	Таъминловчи қархона	Ташиш масофаси, км
1	ҚША	Чимкўргон Қарьер	20
	БИТУМ	Сайхан АБЗ	31
3	А/Б	Сайхан АБЗ	31

Жиззах автомобил йўллари бош бошқармаси вакили

Жиззах автомобил йўллари бош бошқармаси вакили

Жиззах ҚФУК вакили

А.Саадуллаев

Н.Каримов

Н.Жўраев