

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ОКС

Бухарского НПЗ

Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРУНТОВОЙ АВТОДОРОГИ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО
ВОДОВОДА ИЗ ОТХОДОВ В ВИДЕ НЕФТЯНОГО ШЛАМА С ПОКРЫТИЕМ ГПС ОТ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ВОДОПОДЪЕМА ДО 3-ВОДОПОДЪЕМА С ПК 261 ДО ПК
282; С ПК 284 ДО ПК 316; С ПК 367 ДО ПК 372; С ПК 374+89 ДО ПК 394+89 ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.**

р Караулбазар

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРУНТОВОЙ АВТОДОРОГИ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ИЗ ОТХОДОВ В ВИДЕ НЕФТЯНОГО ШЛАМА С ПОКРЫТИЕМ ГПС ОТ НАСОСНОГО СТАНЦИИ 2-ВОДОПОДЪЕМА ДО 3-ВОДОПОДЪЕМА С ПК 261 ДО ПК 282; С ПК 284 ДО ПК 316; С ПК 367 ДО ПК 372; С ПК 374+89 ДО ПК 394+89 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 4 ИСМОИЛОВ А., ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ХАЛИКОВ Т., ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ХУЖАЕВ З., ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА(ПЕСОК)	1000М3	0,3500
2	ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕСКА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ РЕЗЕРВУАР ШЛАМА	ТН/КМ	2975
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА (СМЕСЬ ПЕСКА С ШЛАМОМ)	1000М3	1,8610
4	ТРАНСПОРТИРОВКА ШЛАМА СМЕСИ НА РАССТОЯНИЕ 35 КМ НА ПЛОЩАДКУ	ТН/КМ	101610,6
5	ШЛАМ	М3	1752
6	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	38,7500
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНЕГО СЛОЯ	1000М2	38,75
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	1000М2	38,8
9	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 К14	1000М2	38,7500
10	ТРАНСПОРТИРОВКА КОНГЛАМЕРАТА НА РАССТОЯНИЕ 53 КМ НА КАРЕП ДО ОБЪЕКТА	ТН/КМ	2391057,9
11	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	14,0000
12	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	14,1000

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 4

 ИСМОИЛОВ А.

ЭКОНОМИСТ ОКС БУХАРСКОГО НПЗ

 ХАЛИКОВ Т.

ТЕХНАДЗОР ОКС БУХАРСКОГО НПЗ

 ХУЖАЕВ З.