

Утверждаю"  
Начальник ОКС Бухарского НПЗ  
Касимов Ш.К

*Дефектный акт*  
*Текущего ремонта механической очистки отводящего коллектора БНПЗ с ПК160+00 до*  
*ПК201+40 .*

*р Караулбазар 2022 г*

### Дефектный акт

Текущего ремонта механической очистки отводящего коллектора БНПЗ с ПК160+00 до ПК201+40 .

р Караулбазар

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.




Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: Зам.начальник Цеха №-4 Бабаев А , Экономист ОКСА Бухарского НПЗ Халиков Т, Технадзор ОКСА Бухарского НПЗ Турдиев Б , осмотрели состояние объекта и выявили нижеследующие работы.


№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	<b>Земляные работы</b>		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СТАРЫЕ РАЦИ )	1000МЗ	8,2
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2(СРЕЗКА ПОЛКИ )	1000МЗ	8,5
3	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,5-0,8) МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА, ЕСТЕСТВЕН.ВЛАЖНОСТИ	1000МЗ	9,20
4	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,5-0,8) МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА, С НАЛИПАНИЕМ НА КОВШ	1000МЗ	9,20
5	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМ СОБРАТНИМИ ЛОПАТАМИ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ (ИЗ ПОД ВОДЫ)	1000МЗ	12,1
6	ОТТАЛКИВАНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96(130) КВТ(Л.С) ДО 10 МЕТРОВ	1000МЗ	21,30
7	РАЗРАБОТКА ГР.2ГР БУЛЬДОЗ-ОМ 96 КВТ ДО 60 М (ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОРЫВ ДАМБ ПК 160+0, ПК 160+50, ПК 171+70 ЛЕВЫЙ И ПРАВЫХ БЕРЕГАХ ОБЩИЙ РОС.8300М-В)	1000МЗ	2,6

Зам.начальник Цеха №-4

Экономист ОКСА Бухарского НПЗ

Технадзор ОКСА Бухарского НПЗ

 Бабаев А  
 Халиков Т  
 Турдиев Б

"Утверждаю"  
Начальник ОКС Бухарского НПЗ  
  
\_\_\_\_\_ Касимов Ш.К

*Дефектный акт*

*Текущего ремонта двухсторонней механической очистки коллектора Д-1 вокруг  
БНПЗ с ПК00+00 до ПК25+00 .*

*р Караулбазар 2022 г*

**Текущего ремонта двухсторонней механической очистки коллектора Д-1 вокруг  
БНПЗ с ПК00+00 до ПК25+00 .**

р Караулбазар

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

**Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: Зам.начальник Цеха №-4  
Бабаев А , Экономист ОКСА Бухарского НПЗ Халиков Т, Технадзор ОКСА Бухарского  
НПЗ Турдиев Б , осмотрели состояние объекта и выявили нижеследующие работы.**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Количество</b>
	<b>Земляные работы</b>		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СТАРЫЕ РАЩИ )	1000М3	6,1
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2 (СРЕЗКА ПОЛКИ )	1000М3	5,4
3	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА, ЕСТЕСТВЕН.ВЛАЖНОСТИ	1000М3	6,9
4	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА, С НАЛИПАНИЕМ НА КОВШ	1000М3	6,9
5	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ СОБРАТНИМИ ЛОПАТАМИ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ (ИЗ ПОД ВОДЫ)	1000М3	8,3
6	ОТТАЛКИВАНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96(130) КВТ(Л.С) ДО 10 МЕТРОВ	1000М3	15,2


Зам.начальник Цеха №-4

Экономист ОКСА Бухарского НПЗ

Технадзор ОКСА Бухарского НПЗ



Бабаев А



Халиков Т



Турдиев Б