



С.Шахходжаев
 «29» 07 2022 йил

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ





Андижон тумани

«29» 07 2022 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил «5» 01 кунидаги № 1 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позиллов, Андижон тумани Оби-хаёт насос станциялари бошлиғи

Объект номи: Андижон туманида жойлашган Оби-хаёт насос станциясидаги электродвигател СДНЗ 800 кВт 500 об/мин 10 кв тўла таъмиридан бажариладиган ишларни қўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2022 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Оби-хаёт насос станциясидаги электродвигателни жиҳозларни сошлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1.	Насос станциясидаги 800 кВт 500 об/мин 10 кв электродвигатели узок йиллар давомида эксплуатация қилиниши жараёнида эл.двигател обмоткалар орасида эрозия булиб фазалар орасида киска туташув булиб қуйиб ишдан чиққан.	Ишдан чиққан секцияларни қайта тиклаш ва роторини жойида балансировка қилиш ишга тушуриш	1-23	дона	1
		Лак пропиточный		кг	10
		Восстановление секция		дона	90
		Миколента		кг	5
		Стеклотексталит		кг	10,2
		Стеклошнур		метр	250
		Медний прокат		кг	2,5
		Припой МФ		кг	0,5
		Слюда лента		кг	7
		Балансировка ротор		дона	1

1.  А.Каримов
2.  А.Позиллов
3.  И.Ўринов
4.  С. Шахходжаев