


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Монолит лойиха курилиш»



Рабочий проект

**«Текущий ремонт КВП из готовых контейнеров в МСГ «Маданий ер», «Илгор»,
«Маданият», «Санири» и «Навруз» Ханкинского района Хорезмской области»**

Сметная документация

Ургенч – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Монолит лойиха курилиш»

Рабочий проект

**«Текущий ремонт КВП из готовых контейнеров в МСГ «Маданий ер»,
«Илгор», «Маданият», «Санири» и «Навруз» Ханкинского района
Хорезмской области»**

Директор

ООО «Монолит лойиха курилиш»



Султанмуратов Б

Ургенч – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Текущий ремонт КВП из готовых контейнеров в МСГ «Маданий ер», «Илгор», «Маданият», «Санири» и «Навруз» Ханкинского района Хорезмской области» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство (капитальный ремонт) жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании объемов работ с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (октябрь-декабрь 2021г).

Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум.

(с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Транспортные расходы на оборудование – 2%.

Коэффициент риска – 1,0.

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %.

Прочие затраты заказчика – факт

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	25 191,738
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	135 734,026
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -12% (17921,03)	28 975,425
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	1 154,638
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	25 725,520
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	693,700
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩ	217 475,047
10	НДС - 15%	32 621,257
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	250 096,304
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -факт	8 293,204
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	258 389,508

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на МСГ МАДАНИЙ ЕР

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ							
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,125	70532,24	8816,53
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	0,1375	0,00	0,00
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	0,08375	105272,00	8816,53
2	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2		1,076	1802743,07	1939751,54
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	26,1468	17921,03	468577,59
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,92	3,14192	0,00	0,00
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	1,3988	85750,00	119947,10
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	0,50572	97872,00	49495,83
2.5	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	17,4	18,7224	69528,00	1301731,03
3	E27-07-002-2	ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ	100 М2		1,076	-227938,71	-245262,05
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-1,16208	17921,03	-20825,67
3.2	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	-3	-3,228	69528,00	-224436,38
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,1076	99873869,82	10746428,39

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	32,4952	17421,05	582347,45
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	48,23	5,18955	0,00	0,00
4.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	2,0132	455,00	1318,64
4.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	6,25	0,6725	3064,00	2127,79
4.5	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	21,9504	448753,00	9839332,65
4.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	1,31272	55871,00	73342,98

4.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	7,58	0,81560	7304,00	5957,20
4.8	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,13	0,01399	5755077,00	80502,02
4.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,02044	340526,00	71360,31
4.10	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,02582	340526,00	90139,34
5	E27-06-002-18	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-1 ЗА 10 РАЗ	1000 М2				-5060241,98
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-53	-5,7028	17421,05	-102200,05
5.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	-11,6	-1,2408	455,00	-817,54
5.3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	-102	-10,9522	448753,00	-4919666,33
5.4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	-0,1	-0,01076	340526,00	-37558,06
Итого по разделу "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"							7389492,43

РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРА

6	E62-29-1	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОДИН РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ				670292,05
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,70	14,6094	17421,05	263250,61
6.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0156	0,0156	20400000,00	355873,44
6.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,004	0,004	12700000,00	51168,00

20
02
31
9,34
41,98
00,05
17,54
66,33
558,06
492,43
0292,05
53250,61
55873,44
51168,00

41,98
00,05
17,54
66,33
558,06
492,43
0292,05
53250,61
55873,44
51168,00

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	3812762,40	381276,24
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	19,024	17921,03	340929,67
12.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,334	10891,00	14528,59
12.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,428	1176,00	503,33
12.4	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00016	891523,00	142,64
12.5	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	8,99	2800,00	25172,00
13	63874	ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32X20 ММ	10 ШТ		0,4	7600,00	3040,00
14	94667	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ	ШТ		6	420,00	2520,00
15	37941	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 20 ММ	ШТ		6	369,00	2214,00
16	94644	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 20 ММ	ШТ		4	1300,00	5200,00
17	E16-06-005-01	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	7347,62	7347,62
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	0,41	17921,03	7347,62
18		СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКСМ-20	ШТ		1	174000,00	174000,00
19	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУША И УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,04	3584206,00	143368,24
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200	8	17921,03	143368,24
20	52629	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ		2	119130,00	238260,00
21	52623	СТОИМОСТЬ ДУШЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМПЛЕКТ		2	65217,00	130434,00

Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"							1087660,10
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
22	Ц08-03-572-3	МОНТАЖ ШИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 600X600	ШТ		1	45044,79	45044,79
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	2,32	17921,03	41576,79
22.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17	20400,00	3468,00
23		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 ЕКФ	ШТ		1	40400,00	40400,00

24	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ		3	29469,05	88407,14
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	4,68	17921,03	83870,42
24.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147	20400,00	2998,80
24.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,036	42720,00	1537,92
25		АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ		2	10700,00	21400,00
26		АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ		1	33300,00	33300,00
27	Ц08-03-600-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО В ЩИТЕ	ШТ		1	6748,62	6748,62
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	0,34	17921,03	6093,15
27.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	0,00003	21849000,00	655,47
28		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102	ШТ		1	147217,00	147217,00
29	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ЛАМПАМИ,ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,09	1582426,95	142418,43
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	7,947	17921,03	142418,43
30		СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME	ШТ		6	33827,00	202962,00
31		СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12W PRIME	ШТ		3	26522,00	79566,00
32	Ц08-02-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М		0,6	358420,60	215052,36
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	12	17921,03	215052,36
33	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,048	1366087,00	65572,18

34	92795	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С А. ПОМНИНОВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000 М		0,012	1939130,00	23269,56
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ"							1111358,07
НАВЕС							
35	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ.100ММ	100 М2		0,018	6479838,26	116637,09
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	1,0224	17921,03	18322,46
35.2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,02232	3783197,00	84440,96
35.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,68	0,06624	69528,00	4605,53
35.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,84	0,03312	69528,00	2302,77
35.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	5,96	0,10728	64927,00	6965,37
36	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3 ИЗ БМ-150	100 М3		0,0032	54059552,09	172990,57
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	1,7136	17921,03	30709,48
36.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	0,08416	1081,00	90,98
36.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,00269	916,00	2,46
36.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00008	8000000,00	609,28
36.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,00218	3490526,00	7595,38
36.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,3264	375376,00	122522,73
36.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	0,20512	55871,00	11460,26
37	E09-03-012-12	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х80Х2,2	1 Т КОНСТРУКЦ ИЙ		0,12	125058,77	15007,05
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,7908	17921,03	14171,95
37.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0108	11102,00	119,90
37.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00005	14900000,00	715,20
38	30546	СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80Х80Х2,2	М		22,6	62567,00	1414014,20

39	E09-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ ИЗ ПРОФИЛЯ 80X80X2,2	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0956	328152,22	31371,35
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,50952	17921,03	27052,22
39.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,05545	11102,00	615,58
39.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00025	14900000,00	3703,54
40	30546	СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80X80X2,2	М		18	62567,00	1126206,00

41	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,129	279960,67	36114,93
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,68499	17921,03	12275,73
41.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00155	15400000,00	23839,20
42	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,129	467637,54	60325,24
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,49407	17921,03	8854,24
42.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,00245	21000000,00	51471,00
43	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		0,74	4416637,95	3268312,08
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	17,8266	17921,03	319471,03
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,2738	0,00	0,00
43.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00533	8000000,00	42624,00
43.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	2,5012	7304,00	18268,76
43.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,02812	5443000,00	153057,16
43.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,1184	3490526,00	413278,28
43.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0444	3490526,00	154979,35
43.8	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,6142	3490526,00	2143881,07
43.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00145	15687000,00	22752,42

44	60105	СТОИМОСТЬ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ 50X50	М3		0,5	3490526,00	1745263,00
45	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2 КРОВЛИ		0,9	838698,62	754828,75
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	34,677	17921,03	621447,56
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	1,071	0,00	0,00
45.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	2,169	950,00	2060,55
45.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,261	127627,00	33310,65
45.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	580,5	150,00	87075,00
45.6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	72,9	150,00	10935,00
46	50259	ПРОФНАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2		95,4	58300,00	5561820,00
47	E15-07-17-08	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,524	3504686,46	1836455,71
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,37	42,11388	17921,03	754724,11

[illegible]

ТЕХОБОРУДОВАНИЕ							
52		ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3X1,3-3ШТ)	М2		5,07	128696,00	652488,72
53		ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450X400X700=	ШТ		2	300000,00	600000,00
54		СКАМЕЙКА РАЗМ.1500X450X500	ШТ		2	400000,00	800000,00
55		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ		1	1200000,00	1200000,00
56		НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ)	ШТ		2	100000,00	200000,00
57		ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ		1	70000,00	70000,00
58		ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ		3	30000,00	90000,00
59		ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ		1	1000000,00	1000000,00
Итого по разделу " ТЕХОБОРУДОВАНИЕ"							4612488,72
НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА							
60	E01-01-195-41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ ГРУНТА		0,0078	4008552,55	31266,71
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,54	0,08221	17921,03	1473,32
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	46,49	0,36262	0,00	0,00
60.3	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ	МАШ-ЧАС	46,49	0,36262	82161,00	29793,39
61	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,027	3311806,34	89418,77
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	184,8	4,9896	17921,03	89418,77
62	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,105	1586011,16	166531,17
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	9,2925	17921,03	166531,17
63	E22-01-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	1 КМ		0,04	3339753,49	133590,14
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	6,92	17921,03	124013,53
63.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	0,812	10891,00	8843,49
63.3	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	8	0,32	2291,00	733,12

64	94542	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 32Х3ММ	10 М		4,04	49480,00	199899,20
65	94669	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ	ШТ		10	1180,00	11800,00
66	37940	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ	ШТ		12	990,00	11880,00
67	94646	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ	ШТ		4	1700,00	6800,00
68	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,21	618813,17	129950,76
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	7,2513	17921,03	129950,76
69		ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110Х4,2 ММ	М		21,21	30000,00	636300,00
70	52922	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100Х100 ММ	ШТ		1	35000,00	35000,00
71	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ		4	50300,00	201200,00
72	37946	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	ШТ		8	25000,00	200000,00
73	E23-03-002-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ, ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА: 1,5М	10 М3		0,45	5022695,15	2260212,82
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	106,03	47,7135	17921,03	855075,06
73.2	09910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100	ШТ	2360	1062	1087,00	1154394,00
73.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	1,3	0,585	428294,00	250551,99
73.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0007	0,00032	608767,00	191,76
74		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л	ШТ		1	1662608,00	1662608,00
Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЕЗННОГО КИРПИЧА"							5776457,57

ИТОГО:		46043933,64
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь		4854805,72
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции		33754845,95
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		7155229,58
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах		399,26
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		279052,39

	Итого прямые затраты	46043933,64
	Итого с прочими затратами	46043933,64
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	46043933,64
	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	46043933,64

Составил:

Проверил:

[Handwritten signatures]

99,20

00,00

80,00

00,00

50,76

50,76

300,00

000,00

200,00

000,00

212,82

075,06

394,00

551,99

191,76

2608,00

6457,57

933,64

54805,72

54845,95

55229,58

399,26

79052,39

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на МСГ МАДАНИЙ ЕР

(наименование работ)

№ п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	399,26442	17921,03	7155229,58
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,17639	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						7155229,58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,812	10891,00	8843,49
2	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	МАШ-ЧАС	0,36262	82161,00	29793,39
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08375	105272,00	8816,53
4	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	10891,00	14528,59
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,08416	1081,00	90,98
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,76504	655,00	501,10
7	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96833	950,00	2819,91
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3988	85750,00	119947,10
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,261	127627,00	33310,65
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,6725	3164,00	2127,79
11	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1,20801	851,00	1028,02
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,50572	97872,00	49495,83
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,06625	11102,00	735,49
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,11312	916,00	103,62
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00269	916,00	2,46
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,218	4656,00	5671,01

17	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,32	2291,00	733,12
18	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,428	1176,00	503,33
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						279052,39
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1		СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME	ШТ	6	33827,00	202962,00
2		СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12W PRIME	ШТ	3	26522,00	79566,00
3		СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКСМ-20	ШТ	1	174000,00	174000,00
4		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУНЫМ ТИПА Л	ШТ	1	1662608,00	1662608,00
5		ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110Х4,2 ММ	М	21,21	30000,00	636300,00
6	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	580,5	150,00	87075,00
7	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	72,9	150,00	10935,00
8	09910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100	ШТ	1062	1087,00	1154394,00
9	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	15,4944	69528,00	1077294,64
10	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	10,9752	448253,00	4919666,33
11	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,585	428294,00	250551,99
12	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,207	978,00	4114,45
13	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,207	978,00	4114,45
14	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24,04	978,00	23511,12
15	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,616	978,00	9404,45
16	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,02232	3783197,00	84440,96
17	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	21849000,00	655,47
18	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0054	8000000,00	43233,28
19	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,317	20400,00	6466,80
20	30546	СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80Х80Х2,2	М	40,6	62567,00	2540220,20
21	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00016	891523,00	142,64
22	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,31272	55871,00	73342,98
23	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	15,8063	1500,00	23709,45
24	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,01663	21400000,00	355873,44

25	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00287	15400000,00	44167,20
26	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00426	12000000,00	51168,00
27	31705	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00106	1100000,00	1161,60
28	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,00454	21000000,00	95361,00
29	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,31681	7304,00	24225,97
30	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	53,856	52000,00	2800512,00
31	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,01399	5755077,00	80502,02
32	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,02812	5443000,00	153057,16
33	32869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ДЛЯ СУЩ. ДВЕРЕЙ)	ШТ	5	34713,00	173565,00
34	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,00032	608767,00	191,76
35	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0003	14900000,00	4418,74
36	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0042	14900000,00	62580,00
37	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	158,063	150,00	23709,45
38	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,1184	3490526,00	413278,28
39	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,0444	3490526,00	154979,35
40	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00968	3490526,00	33802,25
41	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,6142	3490526,00	2143881,07
42	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00218	3490526,00	7595,38
43	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,02582	3490526,00	90139,34
44	37940	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ	ШТ	12	990,00	11880,00
45	37941	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 20 ММ	ШТ	6	369,00	2214,00
46	37946	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	ШТ	8	25000,00	200000,00
47	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	8,99	2800,00	25172,00
48	41543	СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 40X40X1.7	М	52	25169,00	1308788,00

49	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	148,47	19500,00	2895165,00
50	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	60,701	6087,00	369486,99
51	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	0,3264	375376,00	122522,73
52	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,06624	69528,00	4605,53
53	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,03312	69528,00	2302,77
54	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	0,10728	64927,00	6965,37
55	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00145	15687000,00	22752,42
56	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00317	8000000,00	25387,20
57	47292	КЛЕЙ КН-2	КГ	26,4	27714,00	731649,60
58	50259	ПРОФНАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	M2	95,4	58300,00	5561820,00
59	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	0,20512	55871,00	11460,26
60	52623	СТОИМОСТЬ ДУШЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	2	65217,00	130434,00
61	52629	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ	2	119130,00	238260,00
62	52922	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100X100 ММ	ШТ	1	35000,00	35000,00
63	60105	СТОИМОСТЬ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ 50X50	M3	0,5	3490526,00	1745263,00
64	63874	ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32X20 ММ	10 ШТ	0,4	7600,00	3040,00
65	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 MM2	1000 М	0,048	1366087,00	65572,18

66	92795	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 MM2	1000 М	0,012	1939130,00	23269,56
67	94542	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 32X3ММ	10 М	4,04	49480,00	199899,20
68	94644	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 20 ММ	ШТ	4	1300,00	5200,00
69	94646	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ	ШТ	4	1700,00	6800,00
70	94667	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ	ШТ	6	420,00	2520,00
71	94669	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ	ШТ	10	1180,00	11800,00
72	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ	4	50300,00	201200,00
73	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	42720,00	1537,92
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						33754845,95
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450X400X700=	ШТ	2	300000,00	600000,00

5.00	1	НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ)	ШТ	2	100000,00	200000,00
6.99	2	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ	1	1000000,00	1000000,00
	3	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ	1	70000,00	70000,00
2.73	4	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ	2	10700,00	21400,00
5.53	5	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ	1	33300,00	33300,00
2.77	6	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЦРВ-П-6 IP40 EKF	ШТ	1	40400,00	40400,00
	7	ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-3ШТ)	М2	5,07	128696,00	652488,72
3.37	8	ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ	3	30000,00	90000,00
4.42	9	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102	ШТ	1	147217,00	147217,00
1.20	10	СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500	ШТ	2	400000,00	800000,00
1.60	11	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
1.00	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					4854805,72
	Итого:					46043933,64
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					4854805,72
2.26	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					33754845,95
1.00	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					7155229,58
1.00	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					399,26
1.00	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					279052,39
1.00	Итого прямые затраты					46043933,64
1.00	Итого с прочими затратами					46043933,64
1.00	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					46043933,64
1.00	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					46043933,64

Составил: 

Проверил: _____

Исполнитель: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на МСГ ИЛГОР

(наименование работ)

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ							
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,125	70532,24	8816,53
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	0,1375	0,00	0,00
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	0,08375	105272,00	8816,53
2	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2		1,067	1802743,07	1923526,85
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	25,9281	17921,03	464658,26
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,92	3,11564	0,00	0,00
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	1,3871	85750,00	118943,82
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	0,50149	97872,00	49081,83
2.5	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	17,4	18,5658	69528,00	1290842,94
3	E27-07-002-2	ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ	100 М2		1,067	-227938,71	-243210,61
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-1,15236	17921,03	-20651,48
3.2	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	-3	-3,201	69528,00	-222559,13
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,1067	99873869,82	10656541,91

64	94542	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 32Х3ММ	10 М		3.03	49480.00	149924.40
65	94669	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ	ШТ		9	1180.00	10620,00
66	37940	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ	ШТ		9	990.00	8910,00
67	94646	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ	ШТ		4	1700.00	6800,00
68	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА	100 М ТРУБОПРОВОДА		0.29	618813.17	179455,82
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34.53	10.0137	17921.03	179455,82
69		ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110Х4.2 ММ	М		29.29	30000.00	878700,00
70	52922	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100Х100 ММ	ШТ		1	35000.00	35000,00
71	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ		4	50300.00	201200,00
72	37946	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	ШТ		4	25000.00	100000,00
73	E23-03-002-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ, ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА: 1,5М	10 М3		0.45	5022695.15	2260212,82
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	106.03	47.7135	17921.03	855075,06
73.2	09910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100	ШТ	2360	1062	1087.00	1154394,00
73.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	1.3	0.585	428294.00	250551,99
73.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/ МАРКИ 400	ТН	0,0007	0,00052	608767.00	191,76
74		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л	ШТ		1	1662608.00	1662608,00
Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ АЖЕЛННОГО КИРПИЧА "							5846451,69

ИТОГО:		42938942,86
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь		5254805,72
Затраты на строительные материалы, включенные в конструкцию		30696564,07
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		6712517,09
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах		374,56
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		275055,98

Итого прямые затраты	42938942,86
Итого с прочими затратами	42938942,86
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	42938942,86
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	42938942,86

Составил: 
 Проверил: _____

Значок: Не найдено

Значок: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на МСГ ИЛГОР

(наименование работ)

№	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	374,5609	17921,03	6712517,09
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,12065	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6712517,09
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,609	10891,00	6632,62
2	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ	МАШ-ЧАС	0,37657	82161,00	30939,29
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08375	105272,00	8816,53
4	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	10891,00	14528,59
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,08416	1081,00	90,98
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,75864	655,00	496,91
7	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,3818	950,00	2262,71
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3871	85750,00	118943,82
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,261	127627,00	33310,65
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,66687	3164,00	2109,99
11	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,3216	851,00	273,68
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,50149	97872,00	49081,83
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,06625	11102,00	735,49
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,116	916,00	106,26
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00269	916,00	2,46
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,218	4656,00	5671,01

1	НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ)	ШТ	2	100000,00	200000,00
2	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ	1	1000000,00	1000000,00
3	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ	1	70000,00	70000,00
4	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ	2	10700,00	21400,00
5	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ	1	33300,00	33300,00
6	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 ЕКФ	ШТ	1	40400,00	40400,00
7	ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-3ШТ)	М2	5,07	128696,00	652488,72
8	ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ	3	30000,00	90000,00
9	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102	ШТ	1	147217,00	147217,00
10	СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500	ШТ	3	400000,00	1200000,00
11	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					5254805,72
Итого:					42938942,86
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					5254805,72
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					30696564,07
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					6712517,09
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					374,56
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					275055,98
Итого прямые затраты					42938942,86
Итого с прочими затратами					42938942,86
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					42938942,86
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					42938942,86

Составил: 

Проверил: _____

Инженер: Не найдено

Инженер: Не найдено

ПОВЕРХНОСТНЫЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на МСГ МАДАНИЯТ

(наименование работ)

1	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ							
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,106	70532,24	7476,42
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	0,1166	0,00	0,00
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	0,07102	105272,00	7476,42
2	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2		0,88	1802743,07	1586413,90
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	21,384	17921,03	383223,31
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,92	2,5696	0,00	0,00
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	1,144	85750,00	98098,00
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	0,4136	97872,00	40479,86
2.5	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	17,4	15,312	69528,00	1064612,74
3	E27-07-002-2	ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ	100 М2		0,88	-227938,71	-200586,07
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-0,9504	17921,03	-17032,15
3.2	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	-3	-2,64	69528,00	-183553,92
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,088	99873869,82	8788900,54

37946	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	ШТ		2	25000,00	50000,00
E23-03-002-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ, ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА: 1,5М	10 МЗ		0,45	5022695,15	2260212,82
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	106,03	47,7135	17921,03	855075,06
09910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100	ШТ	2360	1062	1087,00	1154394,00
22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	1,3	0,585	428294,00	250551,99
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0007	0,00032	608767,00	191,76
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л	ШТ		1	1662608,00	1662608,00

Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА" 4848977,82

ИТОГО: 37927872,64

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 5831048,48

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 25652289,91

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 6212367,01

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 346,65

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 232167,24

Итого прямые затраты 37927872,64


Итого с прочими затратами 37927872,64

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 37927872,64

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 37927872,64

Составил:

Проверил:



Экранчик: Не найдено

Экранчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на МСГ МАДАНИЯТ

(наименование работ)

№	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	346,65234	17921,03	6212367,01
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,19188	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6212367,01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,5075	10891,00	5527,18
2	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ	МАШ-ЧАС	0,29289	82161,00	24063,89
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07102	105272,00	7476,42
4	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,001	10891,00	21792,89
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,0789	1081,00	85,29
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,62568	655,00	409,82
7	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,89916	950,00	1804,20
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,144	85750,00	98098,00
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1914	127627,00	24427,81
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,55	3164,00	1740,20
11	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,46632	851,00	396,84
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,4136	97872,00	40479,86
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,04564	11102,00	506,73
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,10032	916,00	91,89
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00252	916,00	2,31
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,87	4656,00	4050,72

75	94646	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ	ШТ	4	1700,00	6800,00
76	94667	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ	ШТ	6	420,00	2520,00
77	94669	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ	ШТ	7	1180,00	8260,00
78	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ	2	50300,00	100600,00
79	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	42720,00	1537,92

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 25652289,91

ОБОРУДОВАНИЕ

1		ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450X400X700=	ШТ	2	300000,00	600000,00
2		НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ)	ШТ	2	100000,00	200000,00
3		ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ	1	1000000,00	1000000,00
4		ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ	1	70000,00	70000,00
5		АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ	2	10700,00	21400,00
6		АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ	1	33300,00	33300,00
7		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЦРВ-П-6 IP40 ЕКФ	ШТ	1	40400,00	40400,00
8		ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-2ШТ)	М2	3,38	128696,00	434992,48
9		ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ	3	30000,00	90000,00
10		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102	ШТ	1	147217,00	147217,00
11		СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500	ШТ	2	400000,00	800000,00
12		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
13		СТОИМОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ "АРИСТОН" ЕМКОСТЬЮ 30Л	КОМПЛЕКТ	1	1193739,00	1193739,00

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 5831048,48

Итого: 37927872,64

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 5831048,48

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 25652289,91

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 6212367,01

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 346,65

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 232167,24

Итого прямые затраты 37927872,64

Итого с прочими затратами 37927872,64

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 37927872,64

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 37927872,64

Составил: 

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

на МСГ САНИРИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ							
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,05	70532,24	3526,61
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	0,055	0,00	0,00
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	0,0335	105272,00	3526,61
2	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2		0,411	1802743,07	740927,40
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	9,9873	17921,03	178982,70
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,92	1,20012	0,00	0,00
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	0,5343	85750,00	45816,23
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	0,19317	97872,00	18905,93
2.5	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	17,4	7,1514	69528,00	497222,54
3	E27-07-002-2	ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ	100 М2		0,411	-227938,71	-93682,81
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-0,44388	17921,03	-7954,79
3.2	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	-3	-1,233	69528,00	-85728,02
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,0411	99873869,82	4104816,05

66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	2,7624	17921,03	49505,05
67		ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110X4,2 ММ	М		8,08	30000,00	242400,00
68	52922	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100X100 ММ	ШТ		1	35000,00	35000,00
69	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ		1	50300,00	50300,00
70	37946	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	ШТ		1	25000,00	25000,00
71	E23-03-002-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ, ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА: 1,5М	10 МЗ		0,45	5022695,15	2260212,82
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	106,03	47,7135	17921,03	855075,06
71.2	09910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100	ШТ	2360	1062	1087,00	1154394,00
71.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	1,3	0,585	428294,00	250551,99
71.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0007	0,00032	608767,00	191,76
72		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л	ШТ		1	1662608,00	1662608,00
Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЕЛЕННОГО КИРПИЧА "							4687613,80
ИТОГО:							23514340,15
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							4119813,24
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							15712496,07
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							3549706,77
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной системе, в чел.-часах							198,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							132324,08
Итого прямые затраты							23514340,15
Итого с прочими затратами							23514340,15
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							23514340,15
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							23514340,15

Составил: 

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

на МСГ САНИРИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	198,07493	17921,03	3549706,77
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,04298	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3549706,77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,406	10891,00	4421,75
2	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ	МАШ-ЧАС	0,29754	82161,00	24445,86
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0335	105272,00	3526,61
4	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	10891,00	14528,59
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,03945	1081,00	42,65
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,29222	655,00	191,40
7	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,03103	950,00	979,48
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5343	85750,00	45816,23
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1015	127627,00	12954,14
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,25688	3164,00	812,75
11	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,28341	851,00	241,18
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,19317	97872,00	18905,93
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,04564	11102,00	506,73
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,03168	916,00	29,02
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00126	916,00	1,15
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,87	4656,00	4050,72

2		НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТИОРМОРТЫ)	ШТ	2	100000,00	200000,00
3		ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ	1	1000000,00	1000000,00
4		ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ	1	70000,00	70000,00
5		АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ	2	10700,00	21400,00
6		АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ	1	33300,00	33300,00
7		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 ЕКФ	ШТ	1	40400,00	40400,00
8		ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-1ШТ)	М2	1,69	128696,00	217496,24
9		ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ	3	30000,00	90000,00
10		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102	ШТ	1	147217,00	147217,00
11		СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500	ШТ	2	400000,00	800000,00
12		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						4119813,24
Итого:						23514340,15
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						4119813,24
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						15712496,07
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						3549706,77
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						198,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						132324,08
Итого прямые затраты						23514340,15
Итого с прочими затратами						23514340,15
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						23514340,15
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						23514340,15

Составил: 

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

на МСГ НАВРУЗ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ							
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,106	70532,24	7476,42
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	0,1166	0,00	0,00
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	0,07102	105272,00	7476,42
2	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2		0,88	1802743,07	1586413,90
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	21,384	17921,03	383223,31
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,92	2,5696	0,00	0,00
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	1,144	85750,00	98098,00
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	0,4136	97872,00	40479,86
2.5	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	17,4	15,312	69528,00	1064612,74
3	E27-07-002-2	ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ	100 М2		0,88	-227938,71	-200586,07
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-0,9504	17921,03	-17032,15
3.2	12701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	-3	-2,64	69528,00	-183553,92
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,088	99873869,82	8788900,54

74.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	1,3	0,585	428294,00	250551,99
74.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ-20, МАРКИ 400	ТН	0,0007	0,00032	608767,00	191,76
75		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КШП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л	ШТ		1	1662608,00	1662608,00
Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА"							4742180,21
ИТОГО:							34916242,16
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							4637309,48
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							24697290,15
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							5345604,42
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							298,29
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							236038,11
Итого прямые затраты							34916242,16
Итого с прочими затратами							34916242,16
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							34916242,16
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							34916242,16

Составил: 
 Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

на МСГ НАВРУЗ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	298,28667	17921,03	5345604,42
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,22907	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5345604,42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,5075	10891,00	5527,18
2	001938	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	МАШ-ЧАС	0,33008	82161,00	27119,62
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07102	105272,00	7476,42
4	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,001	10891,00	21792,89
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,0789	1081,00	85,29
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,62568	655,00	409,82
7	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,89916	950,00	1804,20
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,144	85750,00	98098,00
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1914	127627,00	24427,81
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,55	3164,00	1740,20
11	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,46632	851,00	396,84
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,4136	97872,00	40479,86
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,04564	11102,00	506,73
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,05856	916,00	53,64
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00252	916,00	2,31
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,87	4656,00	4050,72
17	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,32046	851,00	272,71

74	94644	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 20 ММ	ШТ	4	1300,00	5200,00
75	94646	ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ	ШТ	3	1700,00	5100,00
76	94667	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ	ШТ	6	420,00	2520,00
77	94669	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ	ШТ	4	1180,00	4720,00
78	94675	ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ	ШТ	1	50300,00	50300,00
79	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	42720,00	1537,92
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						24697290,15
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450X400X700=	ШТ	2	300000,00	600000,00
2		НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ)	ШТ	2	100000,00	200000,00
3		ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064	ШТ	1	1000000,00	1000000,00
4		ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111	ШТ	1	70000,00	70000,00
5		АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р	ШТ	2	10700,00	21400,00
6		АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р	ШТ	1	33300,00	33300,00
7		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 ЕКФ	ШТ	1	40400,00	40400,00
8		ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1.3Х1.3-2ШТ)	М2	3,38	128696,00	434992,48
9		ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ	ШТ	3	30000,00	90000,00
10		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ-80А СЕ-102	ШТ	1	147217,00	147217,00
11		СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500	ШТ	2	400000,00	800000,00
12		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						4637309,48
Итого:						34916242,16
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						4637309,48
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						24697290,15
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						5345604,42
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						298,29
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						236038,11
Итого прямые затраты						34916242,16
Итого с прочими затратами						34916242,16
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						34916242,16
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						34916242,16

Составил: 

Проверил: _____