

Коровулбозор тумани қўраминини қўрилгиш ишлари бўйича ўринбосари

А.Холмиков

2022 й



Коровулбозор тумани Тинчлик МФЙ Бобир кучаси автомобиль йўлининг 0,230 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

### НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи: Ж.Адилов

2022 йил



Тузамиз ушбу деполагатномани куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Коровулбозор тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: Ф.Тухтаев, Тинчлик МФЙ райси Б.Жумаев, Лойижа ташкилот вакили: Ш.Каромовлар ушбу нуқсонлар кайдномасини шу тўғрисида тузлик, яъни Коровулбозор тумани Тинчлик МФЙ Бобир кучаси автомобиль йўлини жорий таъмирлаш ишларини кўриклдан ўтказилганда, куйидаги камчиликлар бўйича иш ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили		Узунлиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Минлори (ҳажми)	Изоҳ	
	ПК+ дан	ПК+ гача								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Майдончани таъмирлаш</b>									
	0+00	1+00	100	Мавжуд йул пойи нотекис, асос ва қоплама йуқ	Автогрейдер ёрдамидя 2-туруҳ тулпроқларни текислаш	100*5	м2	500		
1+00	2+30	130	КШДА дан 12 см қалинликда асос қатламни қуриш		100*4,5	м2	450			
0+00	2+30	230	КШДА дан текисловчи қатлам қуриш		230*4*0,5/1000	тн	0,460			
				Асос юзасига 1000 м2 юзата 0,5 тн хисобидя битум сепши	230*4	м2	920			
				Тип "В" марка 2 турдаги майда донгли иссиқ асфальтобетон қорипмасидан 5 см қалинликда укладчик ёрдамидя қоплама қуриш	230*0,5*2	м2	230			
				КШДА дан 5 см қалинликда йул ёқасини мустаҳкамлаш						

Коровулбозор тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Тинчлик МФЙ райси:

Лойижа ташкилот вакили:



Ф.Тухтаев

Б.Жумаев


Ш.Каромов

**Коровулбозор тумани Тинчлик МФЙ Бобир кучаси ички хужалик автомобил йулини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини тайёрлашга**

**ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	“Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошкармаси”
Бажарувчи	“Бухоро Эверест” МЧЖ
Лойихалаш учун асос	Тендер – танлов асосида аниқланган
Объектнинг жойлашган ўрни	Бухоро вилояти Коровулбозор тумани
Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
Таъмирлаш тури	Жорий таъмир
Курувчи ташкилот	Тендер-танлов асосида аниқланган
Лойихалаштириш босқичи	Бир босқич
Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугаллаш	2022 йил
Объектнинг тахминий лойихавий қуввати ва қиймати	Умумий тахминий узунлиги 0,250 км, тахминий қиймати – 100 млн сум (узунлиги ва қиймати ЛСХ ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади)
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	Нуксонлар кайдномасини тузиш жараёнида аниқланиб, бажариладиган иш хажмлари ва турлари смета хужжатлари тузишда қўлланилади
Смета хужжатларини тайёрлашда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Курувчининг бошка харажатлари – 20 %;
	Курилиш ишларини суғурталаш қабул қилинсин – 0,32 %
	Барча йўлларда таъмирлаш ишларини бажариш даврида транспорт катнови тўхтатилади. (К=1,2 олинмайди)
	Иш хақи 18 661,17 сўм киши/соат (суғурта бадалисиз) қабул қилинсин. 2022 йил I кв каталогидан
	Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин.
	Курилиш материалларини ташиш харажати -5 % Шағал кум аралашмаси Куйимозор конидан (1,78 г/см3 - 100%) фойдалансин.
	Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизмлар ҳамда курилиш материаллари нархлари лойиха смета хужжатларини шакллантириладиган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазириликнинг “QURILISH MATERIILLARI NARXI” каталоги нархлари асосида тайёрлансин.
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	Лойиха смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ҚМҚ 2.05.03-11 “Кўприklar ва қувурлар”, ШНҚ 1.03.01-03, СНиП 1.04.03-85, СНиП III. 4-80. ГЭСН-2001 01.27.30 тўпламлари, амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади
	Давлат экспертизасига такдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Курилиш давомида ЛСХ да кўрсатилган камчиликлар ва хатоликлар лойихачи ташкилот зиммасига юклатилади.
Смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойихачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
Смета хужжатини ишлаб чиқишни тугатиш муддати ва талаблари	Шартномада кўрсатилади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	ШНҚ 2.05.02-07, ШНҚ 2.07.01-03 ва МКН 46-2008 талабларига риоя қилинсин.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Смета хужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан ҳисоблаб чиқиши лозим. Смета хужжатлари буюртмачига 3 нусхада босма (папкада) ва электрон (дискда) топширилади.

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили :

 Ф.Тухтаев

Лойиха ташкилоти вакили :

А.Болтаев