


УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления ирригационных систем ОКСУВ
 У.Хуррамов
 2022 - йил

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П."текущий ремонт головной части канала Левобережный и водосбросного сооружения на ПКЗ+40 смягчения отрицательных обстоятельств дефицита оросительной воды на тер. Шахрисабзского района

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управления ирригационных систем ОКСУВ
2	Реквизит заказчика	Адрес: Шахрисабз шаҳар Ипак йули №250 уй х/р100021860104057042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 305915146 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 22100 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хўжалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора тadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори 2-Этап
4	Район строительства	Шахрисабзский район Кашкадарёской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральный подрядная	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Местный бюджет
10	Основные требования и положения	"текущий ремонт головной части канала Левобережный и водосбросного сооружения на ПКЗ+40 смягчения отрицательных обстоятельств дефицита оросительной воды на тер. Шахрисабзского района
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдача проекта	срок 30 день

Согласовано:
 Начальник производственного
 отдел:



Ж.Холматов

Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туманидаги Чап қирғоқ
каналини ПК2+80 даги ишхотлар туғунини мойида қўриб
ўрғаниб тузилган

Н У Қ С О Н Д А Л О Л А Т И О Ч А

2022 йил 30 сентябрь

Шаҳрисабз тумани


Бизлар қуйида Далолатнома тузиб ишзо ҳеҳувчилар Оқ-сув
Ирригация Тизими Бoshқармасы т.и.т.э ва м бўлими бosh
мутахассиси Э.С. Холматов, мутахассис Д.Тўраев, Қашқадарё
Маҳсуҳсувбойиҳа мўнне Лойиҳа бosh муҳандиси Б.Сокибовеар
2022 йил 30 сентябрь кунин Чап қирғоқ каналини ПК2+80 даги
ишхотлар туғунини ҳолатини ўрғаниб биқдик ва қуйидаги
ишларни башқариши керакчилигини аниқлади:

1. Канал ўзинини қўшилган мойини тозалаш керак.
2. Силин ва яроқсиз ҳолатдаги бетон силиқларини олиб
кетга тўнмаси керак.
3. Сув ташилмас ишхотидаги 1,5x1,5 м 2 доқа зағворларини
1 доқаси ҳолати яхши, бетон қисми қалади, фақат ичи
ва поғвёллик яхшига аниқлади. 1 доқаси бетоми тўлақ
аниқлаиб, комплект зағвор аниқ ўрияталади. Ўрни йўлакчалари
теги решётка қилиниб, бўйлади. Зағвор ёнида бетон қопла-
мани сув қўйилмас ишхот қўрилади. Ишхот ҳақини қилин-
га бетон қоплама қилинади, харсанг тошлар бетон билан
терилади.
4. Сув тўсувчи ишхот зағвори 2 қатор 1,5x1,5 зағворлар
ичини ҳолати яхши ўзи қалади. 2 доқа қўтариллар яхши
ўрияталади. нав тўд ўрни йўлакчалари ҳолати яхши, теги
решётка ўрқайиқиб бўёқлаши керак.
Канал инспектор йўнига т/б лашталар ўрияталаиб, йўл қилиши керак.
8 доқа т/б лашталар

Юқорида кўрсатилган ишлар амалга, ишхотлар тузулиши
ҳолатга келади, қиядиган сел-тошқин сувлари таловратидан
Танхоз дарёсига, ташлаб юборилган.

Тасдиқлаб имзо қилувчилар:

1. Ж. Холматов 

2. Д. Тураев 

3. Б. Сокибов 