

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Амударье чап киргок ИТХБ кошидаги
насос станциялари бошқармаси Б.Ганжиёв



2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022года

город Ургенч
Мы ниже подписавшиеся в составе комиссии в представителей Амударье чап киргок ИТХБ кошидаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси составили настоящий дефектный акт о том что для выполнения работ по ремонту трансформатора ТМ-250-10-04 в количестве 1-ой шт. на насосной станции Янгибад Гурленского района необходимо провести следующие работы и необходимы следующие материалы, комплектующие, запасные части.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Наименование работ ,услуг,	ед .изм.	колич.
1.Снятие арматуры,вводов и разборка системы охлаждения,слив масла снятие предохранительной трубы привода переключателя	шт	1
2.Вскрытие активной части,разболчивание стропка,снятие установки на рем.площ. и перемещ.	шт	1
3.Ремонт вводов	шт	4
4.Снятие отводов распайка схемы соединения отводов, распайка схемы соединения отводов обмоток разб.конст. крепление отводов	шт	1
5.Снятие обмоток и изоляция	шт	2
6.Подготовка магнитопровода к усаговке обмоток Осмотр очистка промывка магнитопровода от шлама и загрязнений,подготовка к испытаниям.	шт	4
7.Установка обмоток	шт	2
8.Шихтовка и прессовка верхнево ярма магнито-да	шт	2
9.Установка несущей конструкции отводов	шт	1
10.Пайка схемы соединения отводов	шт	1
11.Изолировка и крепление отводв	шт	4
12.Отделка активной части	шт	1
13.Восстановление витков цилиндрических	шт	6
14.Восстановление витков обмоток внутренний	шт	6
15.Переизолирование обмоточного провода обмоток	м	40
16. Переизолирование обмоточного провода	м	35
17.Восстановление главной изоляции трансформатора	шт	1
18.Полное электрическое испытание трансформатора	час	20
19.Восстановление витков обмоток ви 10квт	шт	4
МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		
1.Бумага кабельная электроизоляционная двухслойная	кг	3
2.Лакоткань на натуральном шелке	м.кв.	3
3.Кислород технический газообразный	м.куб	30
4.Провод обмоточный ви 10квд	кг	30
5. Изолятор ИПГ -10-250 А	шт	3
6.Провод обмоточный низкий	кг	10
7.Сальник маслостойчивый	ком	1
8.Шпилька	шт	3

Члены комиссии

Э.Бобононов
М. Мухомодаров
М. Закиратов