

по объекту : "Бухоро вилояти "Шохруд" каналидаги "Хачкап" гидроузелини таъмирлаш - тиклаш"

149 969 857

ПОД



Stamp: HOFIRKON UNIVERSITETI, SERVIS MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI, O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI, JAMHIYATIL SHOKHOLAT

BRKON 7

“Тасдиқлайман”
 “Аму – Бухоро” ирригация тизимлари
 ҳавза бошқармаси бошлиғи:
 _____ Э. Файзиллаев
 « 16 » _____ 2022 й.

« 16 » _____ 2022 й.

Когон тумани.

Объектларни ўрганиб чиқиш далолатномаси.

Бизлар куйида имзо чекувчилар: “Аму - Бухоро” ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси қурилиш ва таъмилаш ишларини ташкил этиш бўлими бошлиғи Ж. Ҳожиёв; “Ҳачқап” гидроузели бошлғи М. Расулов; “Ҳачқап” гидроузели бош гидрометри А. Рамазоновлар иштирокида Шохруд каналининг “Ҳачқап” гидроузелининг ҳозирги ҳолати жойида бориб кўриб чиқилиб, гидроузелдаги мавжуд нуқсонлар ва муаммолар комиссия аъзолари иштирокида атрофлича ўрганиб чиқилиб, куйидаги жадвалда - объектлардаги гидротехник иншоотларнинг ҳолатлари жойларда бориб кўриб чиқиш натижалари асосида аниқланган муаммолар ва нуқсонлар, ҳамда уларни бартараф этиш борасида, лойиха - смета ишларини бажариш даврида ҳисобга олиниши керак бўлган тавсиявий тадбирлар баён этилди:

Гидроузелдаги мавжуд иншоотларнинг ҳолатлари, уларда аниқланган муаммолар ва нуқсонлар.	Аниқланган муаммолар ва нуқсонларни бартараф этиш учун бажарилиши талаб этиладиган тавсиявий тадбирлар ва лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлашда куйидаги ишлар кўзда тутилсин.
1. “Ҳачқап” гидроузелининг оқим бўйича ўнг томонидаги 1 – сув тўсувчи иншоотининг: - 5.5х4.0м размердаги гилдиракли ясси шит деформацияланиб ишга яроқсиз ҳолга келган. - 10 ВД русумли винт подъёмникнинг винти қайрилган. Шитни кўтариб-тушириш фирлашган 2. Гидроузелдаги хизмат йўлакчасининг шандорлар ўрнатиладиган жойларига техника хавфсизлиги учун ўрнатилган горизонтал металл панжаралар 3 дона қолган улар ҳам авария ҳолатида. 3. “Шимолий – Ғарбий” каналидаги дюкернинг юқори бьефидаги бетон каллакги (оголовка) сида хизмат кўрсатиш йўлакчаси учун 4 дона 1.10 х 2.70 м ўлчамдаги горизонтал ва 30м узунликда вертикал (перелное ограждение) металл панжара йўқ. 4. “Шохруд” каналидан сув олувчи “Чорхона” ариғидаги сувни ростлаш иншоотидаги ГС150-250 русумли затворнинг винт подъёмник ва шити ҳолати яхши. Рамаси занглаб, деформацияланган.	1. “Ҳачқап” гидроузелининг оқим бўйича ўнг томонидаги 1 – сув тўсувчи иншоотининг деформацияланган: - 5.5х4.0м размер-даги гилдиракли ясси шити янгисига алмаштириш; - 10 ВД русумли винт подъёмникнинг винт қисмини янгисига алмаштириш; 2. Гидроузелдаги хизмат йўлакчасининг шандорлар ўрнатиладиган жойларига техника хавфсизлиги учун горизонтал 0.9 х 5.0 м – 6 дона; ва 0.7 х 5.0 м – 6 дона металл панжараларни янгидан ўрнатиш. 3. “Шимолий – Ғарбий” каналидаги дюкернинг юқори бьефидаги бетон каллакги (оголовка)сида хизмат кўрсатиш йўлакчаси учун янгидан 4 дона 1.10 х 2.70 м ўлчамдаги горизонтал ва 30м узунликда вертикал (перелное ограждение) металл панжара ўрнатиш. 4. “Шохруд” каналидан сув олувчи “Чорхона” ариғидаги сувни ростлаш иншоотидаги ГС150-250 русумли затворнинг рамасини янгисига алмаштириш.

Юқоридагиларни тасдиқлаб имзо чекувчилар:

1. _____ Ж. Ҳожиёв;
2. _____ М. Расулов;
3. _____ А. Рамазонов;