

“УТВЕРЖДАЮ”



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На обследование резервной стальной дымовой трубы Н-60,0м., диаметром 6,0м.

АО “Muborak IEM” в 2022 году

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: начальник ОППР Тайпотов Э.Т., инженер ОКСа Казаков О.Ш и зам. начальника ОППР Худайкулов Э.А. составили настоящий дефектный акт о том, что для обследования резервной стальной дымовой трубы Н-60,0м., диаметром 6,0м. АО “Muborak IEM” необходимо выполнить нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Полное визуальное обследование внутренних и наружных частей металлоконструкций ствола дымовой трубы и металлоконструкций лестниц и площадок обслуживания и рёбер жёсткости ствола.	м ²	2320,4
2.	Толщинометрическая дефектоскопия металлоконструкций внутренних и наружных частей ствола из листовой стали и рёбер жёсткости из швеллера дымовой трубы.	м ²	2320,4
3.	Определение дефектов		Проект в виде отчета
4.	Анализ дефектов		Проект в виде отчета
5.	Составление ведомости работ по капитальному ремонту дымовой трубы.		Объем выполняемых работ для составления смет на ремонтные работы.
6.	Разработка рекомендаций устранения дефектов и усиления		Проект в виде отчета
7.	Составление обмер чертежей		Проект в виде отчета
8.	Составление ведомости дефектов		Проект в виде отчета

Начальник ОППР

Инженер ОКС

Зам.начальник ОППР

Тайпотов Э.Т.

Казаков О.Ш.

Худайкулов Э.А.

