

«ТАСНИКЛАЙМАН»

НСва ЭБ бошлиғи

Б.Танджаев  
« 08 » 2022 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи уринбосари  | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 4. Таъминот бўлими 1 т мухандис | Ж.Жуманазаров                |
| 5. Участка бошлиғи              | Ф.Каримов                    |

Тузилди ушбу нуқсон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Янгибозор тумани «Жайхун-1» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 160квт 750 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуқсон	Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
		1.Лак ПФ цем ✓	кг	3,4
		2.Синта картон ✓	кг	3,6
		3.Припой ✓	Шт	28
		4.Подшипик №322 ✓	Шт	2
		5.Изоленга ПФХ ✓	Шт	6
		6.Слюда лента ✓	Кг	24,5
		7.Кабель ПФ1 -50 ✓	М	2
		8.Шнур чулок ✓	П.м	15
		9.Ростварител ✓	Кг	3
		10.Краска емал ✓	Кг	3,2
		11.Тикстолит	Кг	3,5
		12.Ноконичник ✓	Шт	6
		13.Летол 24 ✓	кг	1,9

Юқоридаги кўрсатилган нуқсонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Ф.Каримов



**160 квт 750 об/мин электродвигателни тубдан таъмирлаш учун калькуляцияси**

**Материал харажатлари**

№	Материаллар номи	улч.бирл	нархи	160 квт 750 об/мин		Жами	
				миқдори	суммаси	миқдори	суммаси *
1	Лак ПФ цем.	кг	65000	3,4	221000	3,4	221000
2	Синта картон	кг	75000	3,6	270000	3,6	270000
3	Припой	шт	9080	28	254240	28	254240
4	подшипник № 322	шт	650000	2	1300000	2	1300000
5	Изалента ПФХ	шт	8000	6	48000	6	48000
6	Слюда - лента	кг	350000	24,5	8575000	24,5	8575000
7	Кабель ПФ1-50	м	95000	2	190000	2	190000
8	Растворитель	кг	10000	3	30000	3	30000
9	Краска эмаль	кг	36000	3,2	115200	3,2	115200
10	Шунур чуллок	пм	400	15	6000	15	6000
11	Наконичьник	шт	15000	6	90000	6	90000
12	Тикисталит	кг	25000	3,5	87500	3,5	87500
13	Летол 24	кг	75000	1,9	142500	1,9	142500
	<b>Жами материал харажатлар</b>				<b>11329440</b>		<b>11329440</b>

№	Харажатлар номи	Ул.бир	сум	Жами
13	Иш хаки	сум	3 398 832	3 398 832
14	Иш берувчининг ажратмаси (12 % )	сум	407 860	407 860
15	<b>Жами ишлаб чикариш харажатлари</b>	<b>сум</b>	<b>15 136 132</b>	<b>15 136 132</b>
16	Ишлаб чикариш харажатлари	сум	456884,8964	456884,8964
17	<b>Жами</b>	<b>сум</b>	<b>15 593 017</b>	<b>15 593 017</b>
18	Давр харажати	сум	935581,0042	935581,0042
19	<b>Жами харажатлар</b>	<b>сум</b>	<b>16 528 598</b>	<b>16 528 598</b>
20	Фойда 19 %	сум	3140433,571	3140433,571
21	<b>Жами сотиш бахоси</b>	<b>сум</b>	<b>19 669 031</b>	<b>19 669 031</b>