




у за


Дефектный акт

Мы: _____

_____ составили настоящий акт о том, что произвели осмотр по объекту «Строительство врачебного пункта в Ахангаранского районе Ташкентской области» На основании осмотра и обмера было установлена необходимость выполнения следующих видов работ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5
2	E15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,36
3	E15-7-17-3 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,1
4	E11-1-34-9 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ	100М2	0,36
5	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,388
6	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0388
9	E10-1-36-3 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,036
12	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1
16	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED	100ШТ	0,12
18	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08
20	Ц8-3-591-10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,03
22	Ц10-1-55-8	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,5
24	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ /ДОСКА 150Х50ММ/	М3	0,5
25	E10-1-82-2	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТОК ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,5
26	E10-1-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕЖНЕЙ, БАЛОК, СТРОПИЛ, СТОЕК И ПРОГОНОВ	10М3	0,2
27	E9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	Т	0,064
29	E9-4-2-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,6
32	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,12
34	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,09
38	E15-1-91-1 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ПАРАПЕТА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,15
40	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	100М3	0,02
ОБОРУДОВАНИЕ				
115	1517-2398-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А ЩРМ-ПН-12	ШТ	1
116	1504-1481-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПО ТОКУ ВА47-100 НА ИН=50А	ШТ	1
117	1504-1481-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПО ТОКУ ВА47-63 НА ИН=10А	ШТ	1

 Д. К. Бонгаев


Handwritten signature in blue ink.

М. Курчибаев
М. Юрдишев