

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Генерального директора
ШОМУРАТОВ С.Т.



Техническое состояние трансформаторов Т-1 и Т-2 ПС «Амон» 35/6кВ

Мы нижеподписавшиеся начальник СРВВС Муталибов А., гл.инженер СРВВС Б.Артиков, начальник Центральной гр.ПС Каримов Ш., мастер Центральной гр.ПС Орзикулов Ж., произвели осмотр технического состояния трансформатора ПС «Амон»;

При обследовании трансформаторов были выявление следующие дефекты;

1. Наличие течи масла из значительной части резиновых уплотнений
 - течь масла из местах соединений труб газового реле
 - течь масла из уплотнений термосифонного фильтра;
 - течь масла из мест уплотнений коллекторов, радиаторов систем охлаждения;
 - течь масла из резиновых уплотнений параметра бака трансформатора.
2. Необходимо замена силикагеля термосифонного фильтра.
3. Выполнить ревизию активной части, проф.испытания и измерения параметров трансформатора в полном объёме.
4. Выполнить ревизию переключателя – ПБВ, чистка контактов, измерения переходного сопротивления контактов.
5. Выполнить чистку и покраску бака и узлов трансформатора.
6. Состояние листов стали по внешнему осмотру магнита провод состояние прессовки.
7. Замена повреждённых радиаторов Т-1, Т-2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принято решение выполнить капитальный ремонт силовой трансформатора 2022 года.

Начальник СРВВС

А.А.Муталибов

Гл.инженер СРВВС

Б.Артиков

Начальник Центр.гр.ПС

Ш.Каримов

Мастер Центр.гр.ПС

Ж.Орзикулов



“Самарқанд ҲЭТК” АЖ

Бош директори в.б. С.Шомуротов

“Самарқанд ҲЭТК” АЖ мукамал таъмирлашага сарфланадиган тахминий кийматлари куйдагича НДС ҳисоби билан.

№	Куч тарансформатор	Таъмирлаш қиймати (млн.сум) НДС ҳисоби билан.
1	Т-1 ТМН-4000	93960493,12
2	Т-2 ТМН-6300	105138388,00

Ихох: Кўрсатилган сумма тахминий бўлиб, таъмирлашда сарфланадиган материаллар иш хажмига кўра ўзгаради.

ИЧТХ бошлиғи

Н.Назаров