

"ТАСДИКЛАЙМАН"

" " 20 г.

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким далолатнома тузиб қуйида имзо чекувчидлар _____ Андижон

вилояти Баликчи тумани Эшончек МФЙда жойлашган 11-мактаб иситиш тизимини таъмирлаш ишлари буйича текширув утказдик ва қуйидаги ишларни амалга ошириш зарурлигини аниқладик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	1.1800
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ			
2	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	2.0000
3	КОТЛЫ "АКС-150 Т" (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ), МОЩНОСТЬ 150 КВт, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 1500 М2	ШТ	1.0000
4	КОТЛЫ "АКС-100 Т" (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ), МОЩНОСТЬ 100 КВт, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 1000 М2	ШТ	1.0000
5	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	2.3626
6	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" С22, РАЗМЕРОМ 600X1000 ММ	ШТ	60.0000
7	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕРОМ 300X1000 ММ	ШТ	13.0000
8	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕРОМ 300X1400 ММ	ШТ	1.0000
9	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕРОМ 600X800 ММ	ШТ	49.0000
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	4.5000
11	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0.4000
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	4.5000
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	5.6600
14	ТРОЙНИК 40X25X40	ШТ	267.0000
15	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	260.0000
16	АМЕРИКАНКА Д 20 ММ	ШТ	260.0000
17	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	256.0000
18	АМЕРИКАНКА Д40 ММ	ШТ	12.0000
19	ОТВОД Д25ММ	ШТ	264.0000
20	ОТВОД Д40ММ	ШТ	52.0000
21	ОТВОД Д25 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	254.0000
22	ОТВОД Д40 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	6.0000
23	МУФТА Д25ММ	ШТ	50.0000
24	МУФТА Д40ММ	ШТ	45.0000
25	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	136.0000
26	КЛИПСА Д40ММ	ШТ	1030.0000
27	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	4.0000
28	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	ШТ	4.0000
29	МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	Т	0.5280
30	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 219X5,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 26,39 КГ)	ТН	0.5280
31	КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ	М3	12.8000
32	ШЛАКОБЛОК 200X200X400	ШТ	800.0000
33	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ	М3	1.6000
34	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0.5600
35	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	56.0000
36	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0.4000
37	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	8.0000

1	2	3	4
38	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0.4000
39	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1.4400
40	СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА	100М2	1.4400
41	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	1.4400
42	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.0800
43	ДВЕРНЫХ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫХ	М2	8.0000
44	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0.2900
45	ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	29.0000
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО			
46	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	5.0000
