

«УТВЕРЖДАЮ»



Управляющий  
АКБ "Микрокредитбанк"  
Элликкалинского филиала  
А.К.Абразаков

2022

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

### РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МИКРОКРЕДИТБАНКА В Г.БУСТАН ЭЛЛИККАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

Ш.Абдуллаев - зам.управляющий АКБ "Микрокредитбанк" Элликкалинского филиала  
Н.Хожамбергенов - главный бухгалтер АКБ "Микрокредитбанк" Элликкалинского филиала  
Э.Эгамбердиев - юрист АКБ "Микрокредитбанк" Элликкалинского филиала  
Д.Хаджиев - замглавный бухгалтер АКБ "Микрокредитбанк" Элликкалинского филиала  
Ю.Берданов - технадзор по строительным работам АКБ Микрокредитбанк  
Утегенов А. - представитель ООО "Poytaxt Mega Proekt"

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0,386
2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	M3	3,024
3	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	3,96
4	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0,378
5	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	T	0,014
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100M2	0,322
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100M2	0,553
8	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,177
9	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100M2	0,2079
10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКИ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5 M2	M2	3,78
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1323
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100M2	0,1155
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100ШТ	0,18
14	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0189
15	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В	100M2	0,1005
16	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100M2	1,1703
17	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА	ШТ	4
18	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	1,915
19	СНЯТИЕ СТАРЫЙ ОКРАСОК ВНУТРЕННИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100M2	8,3652
20	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	1,915
21	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ	100M2	0,1363
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100M2	9,5603
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100M2	0,4178
24	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100M2	9,9831
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100M2	6,6922
26	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1363
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,7335
28	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,4646
29	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	3,8993
30	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД МРАМОР» /«ВЕНЕЦИАНСКАЯ	100M2	2,2246
31	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2	2,5206
32	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	1,3043
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M2	1,3648

34	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	1,2902
35	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,4487
36	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5352
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100М2	0,3648
38	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М	0,395
39	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ,	100М2	1,4508
40	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ	100М	1,3086
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100М2	0,0458
42	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0,0458
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0458
44	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,079
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ ЛЕСТНИЦ	100М2	0,15
46	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ ЛЕСТНИЦ	100М	0,221
47	ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ТРАВЕРТИНОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100 М2	3,44
48	УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	10М2	34,4
49	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,973
50	УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	10М2	9,73
51	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	14,486
52	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ОКОННЫЕ СВЕСЫ/	100М2	1,10925
53	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	14,8035
54	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ	100М2	2,6
55	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	2,6
56	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	2,6
57	УСТАНОВКА СТРОПИЛ/МАУЭРЛАТОВ,ПРОГОН	М3	3,0561
58	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,2894
59	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,38187
60	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	1000М2	0,234
61	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	2,34
62	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,54
63	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,11
64	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,42
65	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /КОНЬКОВАЯ ДЕТАЛЬ/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,108
66	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЛИСТОВ КАРНИЗА	100М2	0,227
67	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА АЛЮМИНИЕВЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ КАРНИЗА	100М2	0,227
68	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	6
69	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НА ДВОРОВОМ ФАСАДЕ	ШТ	1
70	УСТРОЙСТВО ТАМБУРА ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА 6Х3Х3М	ШТ	1
71	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
72	ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
73	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
74	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
75	ЛОКАЛЬНЫЕ-КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
76	ОТОПЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
77	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
78	ПРИСТРОЙКА БОКСА ДЛЯ ИНКАССАТОРОВ 4Х12 М	ШТ	1
79	РЕМОНТ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
80	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	600
81	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	М	80
82	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
83	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
84	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
85	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1

Абдуллаев.Ш






Хожамберганов.Н

Эгамбердиев Э.

Ходжиев Д.

Берданов Ю.

Утегенов А.

 /подпись/  
 /подпись/  
 /подпись/  
 /подпись/  
 /подпись/  
 /подпись/