

Пискент тумани халқ таълим бўлими тасарруфидаги 42-умумтаълим мактабининг алмаштирилиши лозим бўлган (маънап эскирган) эшик ва дераза ромларининг бўлган эхтиёж тўғрисида тузилган нуқсонли ДАЛОЛАТНОМА.

Биз, қуйида ушбу далолатнома тузувчилар: 1.Пискент туман ХТБ мухандиси Т.Мўминов, 2. бош мутахассис А.Худойкулов, 3. мутахассис А.Абдурашидовлар билан биргаликда мактаб ўқув биносининг техник ҳолати ўрганиб чиқилганда қуйида кўрсатилган эшик ва дераза ромларига ЭХТИЁЖ МАВЖУДЛИГИ АНҚИЛАНДИ.

Т/Р	Материал номи	Ўлчов бирлиги (ўлчам)	Сони (дона)	Эшик ва дераза ромларининг умумий миқдори (м2)	Жами эшик ва дераза ромларининг отқос сувоғи миқдори (м2)
1	Дераза ром	2,1x1,2	188	474	248
2	Кладовка дераза ром (форточка)	1,2x1,1	13	17	12
4	Карпдор эшик ром	2,1x0,7	16	24	18
5		2,1x1,3	17	46	23
6		1,5x1,4	2	4	2
7		2,7x1,4	2	8	3
8	Карпдор эшик ром	2,5x1,4	2	7	3
9	Дераза ром (Фое)	2,0x1,2	2	5	3
10	Эшик ром (Фое)	2,6x1,4	2	7	3,2
11	Эшик ром	2,1x0,9	61	115	73
12		2,2x1,2	8	21	11
13	Спортзал эшик ром	2,4x1,4	3	10	4,5
14	Спортзал дераза ром (форточка)	1,2x1,0	8	10	7
ЖАМИ			324	748	410,7
15	Ёритиш тизимларининг тўлиқ янгилаш (Лед 24-36 Вт)	дона	322		15-16-17-18-19- позициялар юқорида кўрсатилган иш хажмига тўлиқ кiritилган.
16	Дераза ости подокольникларини ўрнаттиш	м	268		
17	Эшик ва дераза ромларининг отқос сувоғи, пардозлаш ишларининг амалга ошириш (отқос, подокольник)	м2	440		
18	Эски испитиш трубаларининг демонтаж қилиш	объект	1		
19	Янги испитиш батареикаларининг ўрнаттиш (алюмин)	дона/секция	210/2310		

Юқоридагиларни тасдиқлаб қуйида имзо қўювчилар:

ХТБ мухандиси

Т.Мўминов

Бош мутахассис

А.Худойкулов

Мутахассис

А.Абдурашидов