

"УТВЕРЖДАЮ"



Зам директора по кап строи-  
тельству Бухарского НПЗ  
Касимов Ш.К

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРУ ТИТУЛ-299 БУХАРСКОГО НПЗ В КАРАУЛБАЗАРСКОМ  
РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

р Караулбазар

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ****ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРУ ТИТУЛ-299 БУХАРСКОГО НПЗ В КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

р Караулбазар

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

**МЫ НИЖЕПОДПИСАВЩИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК Г 3 БОБОЕВ К.К, НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ РАДЖАБОВ Ш, ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ТОЙИРОВ У, ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.**

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,7217
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3200
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	2,4517
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5,6700
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,5000
6	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,1847
7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КОРОБОК	0,1000
8	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ СТАБИЛЬНЫЕ ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,8400



9	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ:110 ММ	100 М ТРУБОП РОВОД А	0,6000
10	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОП РОВОД А	0,4000
11	ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М2	0,4900
12	ДЕМОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	2,4000
13	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	1,3800
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	4,7675
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	2,4000
16	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГКЛ-12,5	100 М2	2,9000
17	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,5000
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	4,7675
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	3,5000
	<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>		

20	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ СТАБИЛЬНЫЕ ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,8400
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОП РОВОД А	0,6000
22	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОП РОВОД А	0,4000
23	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	2,4000
24	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНЕЕВЫЕ	100КВТ	1,90
25	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕЕВЫЕ 10 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	138

НАЧАЛЬНИК ГЗ

НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

БОБОЕВ К.К

РАДЖАБОВ Ш

ТОЙИРОВ У