

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
 бошлиғи

 " " _____ 2022 й

**Фаргона вилояти Кукон шаҳар Ғиштли масжид МФЙ Вақф Чорсу кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 4- Ғиштли масжид МФЙ раиси _____ лар биргаликда 4- Ғиштли масжид МФЙ Вақф Чорсу кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлачаб чикиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	3+00	300	Кўчанинг катнов қисмида сув қувури олиб утилгани сабабли қопламада бузилишлар ҳосил бўлган юриш қисмида бўйлама, кўндаланг ва тўрсимон ёриқлар, чўкишлар, емирилишлар ва чуқурчаноклар мавжуд.	Майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан (қул кучи ёрдамида) h=5см қалинликда қоплама етказиш	150x2,0 140x1,2	м2	468
2	0+00	3+00	300	1-Оилавий поликлиника ҳудудига ва КДПИ га қарашли спорт майдонларига утиш йулакларига асфальтобетон қоплама қуриш зарур	Майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан (қул кучи ёрдамида) h=5см қалинликда қоплама етказиш	60x3,0 22x3,5	м2	257
3	0+00	3+00	300	Кўчанинг маълум қисмида пёдалар йулаги мавжуд эмас	Қум шағал аралашмасидан h=20 см қалинликда асос қатлами қуриш	35x1,8	м2	63
					Майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 3 см қалинликда қоплама қуриш	75x1,5	м2	112,5
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	20
2				ҚША (Кукон АБЗ) (V=1,82т/м3)			км	20
3				Битум маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

4- Ғиштли масжид МФЙ раиси:

4- Ғиштли масжид МФЙ ҳоким ёрдамчиси:

Н. Шокиров