



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 20-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 37595**

**Obyekt nomi** «Paxtaobod tumani Paynob MFY Paydo qabristonini beton devorini qurilishi»

**Buyurtmachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

**Bosh loyihachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

**Litsenziya** AL-001445 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 01.11.2020 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 36004

**1. Loyihalash uchun asos**

Andijon viloyati hokimining 09.03.2022 yildagi №119-1-0-Q/22-sonli qarori.

Paxtaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

Paxtaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 2022 yildagi №04-04c-21-sonli shartnoma

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmalari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tumani Paynob MFY Paydo qabristonini beton devorini qurilishi", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Qo'rg'on devor*: Qo'l kuchi bilan qo'rg'on devor uchun yer ishglarini bajarish. Fundament tagligiga shag'allar yotqizish. Lentasimon beton quyish. Qo'rg'on devorni ustuniga beton 200 sinfidan beton quyish. Armokarkas ishlarini bajarish. Belbog'li beton quyish. Qo'rg'on devorni shlakli beton

bilan urish. Devor ustki qismiga ruh tunuka qoplash. Devor yuza qismini suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash. Sokol qismini oxak va syementli qorishma bilan suvash. Moyli bo'yoq bilan sokol qimini bo'yash  
Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 176122,318 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5582,710 ming so'm qurilish materiallari narhlari xisobiga kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tumani Paynob MFY Paydo qabristonini beton devorini qurilishi", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 222,303 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 170539,608 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ОГРАЖДЕНИЕ В МФЙ ПОЙНОВ ТОКО КАБРИСТОН ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНА  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОГРАЖДЕНИЕ В МФЙ ПОЙНОВ ТОКО КАБРИСТОН ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНА  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ 280 ПМ</b>							
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ 280 ПМ"							0,00
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ- 2	100 М3		0,348	0	0
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	53,592	0	0
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							0
<b>ФУНДАМЕНТЫ</b>							
2	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		17,4	0	0
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	43,5	0	0
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	9,396	0	0
2.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,92	16,008	0	0
2.4	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	22,272	0	0
3	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,5718	0	0
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	192,97106	0	0
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	12,9284	0	0
3.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	9,5948	0	0
3.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,42313	0	0
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,37167	0	0
3.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,01029	0	0
3.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6 3-6 5 ММ	ТН	0,028	0,01601	0	0
3.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,1258	0	0
3.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	58,3236	0	0

3.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	25,61664	0	0
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"						0	0
<b>СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЯ</b>							
4	Е06-01-026-4	УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,4906	0	0
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	769,94764	0	0
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	49,39361	0	0
4.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	30,35833	0	0
4.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,93214	0	0
4.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	124,95	61,30047	0	0
4.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	2,09486	0	0
4.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,02208	0	0
4.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,07359	0	0
4.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,25	0,12265	0	0
4.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	49,7959	0	0
4.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	66,231	0	0
5	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		1,3	0	0
6	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,2295	0	0
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	233,23167	0	0
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	16,59514	0	0
6.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	11,26615	0	0
6.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	47,79337	0	0
6.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,28228	0	0
6.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00849	0	0
6.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,05737	0	0
6.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,1859	0	0
6.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	23,29425	0	0
6.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	17,87805	0	0
7	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		1,255	0	0
8	Е08-03-002-1	КЛАДКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКБЛОКОВ	М3		173	0	0
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	766,39	0	0
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	76,12	0	0

8.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,44	76,12	0	0
8.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,11	19,03	0	0
8.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ 1У	МЗ	0,0005	0,0865	0	0
9	16141	СТОИМОСТЬ	1000 ШТ		11,699	0	0
10	E12-01-010-01	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ	100 М2		2,8	0	0
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	315,7	0	0
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,756	0	0
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,196	0	0
10.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,004	0,0112	0	0
10.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0336	0	0
10.6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	1,596	0	0
11	E15-04-014-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ	100 М2		7	0	0
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	47,18	0	0
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,35	0	0
11.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,35	0	0
11.4	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,266	0	0
12	E15-02-001-1	ШТУКАТУРКА СТЕН ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		1,12	0	0
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	79,3856	0	0
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	3,1136	0	0
12.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН / 1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	1,008	0	0
12.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,1168	0	0
13	E15-04-025-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		1,12	0	0
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	57,1312	0	0
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,1344	0	0
13.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1232	0	0
13.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,01837	0,02057	0	0
13.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0084	0	0
13.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,01266	0	0
13.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,05712	0	0
Итого по разделу " СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЯ"						0	0
<b>ИТОГО:</b>						0	0
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						0	0

Транспортные расходы на материалы	0
Заготовительно-складские расходы на материалы	0
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	0
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
Итого прямые затраты	0
Прочие затраты подрядчика	0
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	0
Итого с прочими затратами	0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	0
НДС	0
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	0

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_