

**NUQSON DALOLATNOMASI**

Biz quyida imzo chekuvchilar, boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari A.Shukurullayev., Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i F.Atokov, Bosh to'g'on uchastkasi boshlig'i S.Choriyev, Bosh to'g'on uchastkasi etakchi muxandisi F.Mamedov, Bosh to'g'on uchastkasi birinchi toyifa muhandisi J.Yusupovlar tuzamiz ushbu dalolatnomasi shu haqdakim Bosh to'g'on uchastkasi hududi Amu-daryoning chap qirg'og'ida joylashgan travers dambani s'uv sathi o'zgarishi natijasida yuvilib ketgan kichik dambalarda tosh to'kib (5,6,7 va 8- kichik dambalar har biri 20 metrdan) 2-etap qo'shimcha qayta tiklash ishlarini bajarish uchun mexanizmlar yordamida quyidagi himoyalash joriy ta'mirlash ishlarini bajarish kerakligi aniqlandi.

(Joriy tamirlash)

№	Bajariladigan ish turi va mexanizm nomi	Toifasi	O'l. Bir	Miqdori
1.	Tosh (fraksiyasi 60-70 sm. Butovoy kamen) ni JY625ELB markali kovsh sig'imi 0,65 m3 bulgan ekskavator bilan yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonnagacha bo'lgan avtosamosvalga ortish	4- toifa	M3/tn	2000/3600
2.	Ortilgan tosh(fraksiyasi 60-70 sm. Butovoy kamen)larni yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonnagacha bo'lgan avtosamosvallar bilan 30 km masofaga tashish	4- toifa	M3/tn	2000/3600
3.	Tashib to'kilgan toshni bulldozer T-130 (96kvt) yordamida 10 metr masofaga surib dambani tekislash	4- toifa	M3	2000

**Izox: loyixa smeta xujjatini ishlab chiqishda faqat tosh tashish xizmatlari inobatga olinsin.**

**IMZO QO'YUVCHILAR:**

**A.Shukurullaev**

**F.Atokov**

**S.Choriyev**

**F.Mamedov**

**J.Yusupov**