

"КЕЛИШИЛДИ"

Бахмал тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

М.Абдуллаев

2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Жиззах вилояти МИБХ ДУК бош мухандиси В.В.Б.

И.Саримсоков

2022 йил

Бахмал тумани Ўрмончи ҚФЙ қишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш (0,6км)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах МИБХ ДУК лойиха бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили Н.Шеркулов, Бахмал тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Норматов, лойихачи ташкилат "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис М.Абдуманнонов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажм)	Изоҳ		
	км		пикет...											
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Йўл тўшмаси														
1	0	0,600	0+00	6+00	600	Мавжуд йўл пойи тулрокдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	600x4,5	м2	2700				
												ҚШАдан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	600x4	м2
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШНИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ														
№	Материаллар				Таъминловчи қархона								Ташниш масофаси, км	
1	ҚША				Қўлжарсой Маҳаллий қарьер								3	

Жиззах МИБХ ДУК лойиха бўлим бошлиғи

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

А.Норматов

Н.Шеркулов

И.Жуманов

М.Абдуманнонов