



Бахмал тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
М.Абдуллаев  
2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"  
"Жиззах вилояти МИБХ ДУК бош муҳандиси в.в.б.  
Ш.Саримсоков  
2022 йил

Бахмал тумани Нушкент ҚФЙ кишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш (0,611 км)

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким. қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили Н.Шеркулов, Бахмал тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Норматов, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис М.Абдуманнонов лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғрисида, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....										
	дан	гача	боши	охир									
Т.Р				ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшмаси													
1	0	0,611	0+00	6+11	611	Мавжуд йўл пойи тулпроқдан ибора <b>т</b> бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ё <b>р</b> дамида текислаш.	611x4	м2	2444			
							ҚШАдан 20 см калинликда қоплама ётқизиш	611x3,5	м2	2138,5			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
№	Материаллар					Таъминловчи қархона							Ташиш масофаси, км
1	ГПС					Сангзор дарёси							2

Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вакили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

А.Норматов

Н.Шеркулов

И.Жуманов

М.Абдуманнонов

